

INFORME GENERAL DE AVANCES DE EJECUCION DE OBRAS PPM 2022

PERIDODO: (ABRIL-AGOSTO 2022).

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 22

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	10	45.4
Obras en proceso	2	9.2
Obras pendientes	10	54.4
TOTAL	22	100

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
4,425,952.80	1.717.452,80	2.708.500.00	38.80 %

NO.	OBRA	MONTO	NIVEL DE AVACE
1.	APORTE REMOZAMIENTO IGLESIA	\$ 140,000.00	TERMINADA
2.	CAMINO LOS PATOS	\$ 40,000.000	0%
3.	CAMINO MIGUELITO	\$ 268,500.00	0%
4.	CAMINO EL PROYECTO	\$ 225,000.00	0%
5.	ALCANTARILLADO MANANTIAL	\$ 395,000.00	PROCESO
6.	CAMINO ENTRADA EL PLEY	\$ 390,000.00	TERMINADA
7.	APORTE REPARACION EL PLEY	\$ 30,000.00	0%
8.	CAMINO VECINAL ESCUELA NO. 1	\$ 247,500.00	TERMINADA
9.	CAMINO VECINAL TAVAREZ	\$ 240,000.00	TERMINADA
10.	CAMINO CAMILO GUZMAN	\$ 110,000.00	TERMINADA
11.	REMOZAMIENTO CLUB	\$ 180,000.00	0%
12.	APORTE REPARACION IGLESIA	\$ 50,000.00	TERMINADA

13.	CAMINO VECINAEL DESQUITE, LA U	\$ 289,952.8	TERMINADA
14.	CAMINO VECINA ENTRADA LA IGLESIA	\$ 83,333.00	TERMINADA
15.	CAMINO VECINAL CALLEJON DE PEA	\$ 83,333.00	TERMINADA
16.	CAMINO VECINAL CALLEJON DE ROMAN	\$ 83,333.00	TERMINADA
17.	CAMINOS VECINALES SABANA ANGOSTA	\$ 290,000.00	0%
18.	REMOZAMIENTO CLUB	\$ 400,000.00	PROCESO
19.	CAMINO VECINAL CALLEJON DE BILIGUE	\$ 250,000.00	0%

R. León
Ricardo G León
 COORDINADOR PPM

