

ESTADO ECONOMICO DE OBRAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SUS EJECUCION ENERO -SEPTIEMBRE 2022
GESTION MUNICIPAL 2020-2024



CONT. No.	CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LA OBRA		MONTO OBRA	EN PROCESO	PAGADO ENERO- MARZO 2022	PAGADO ENE - SEP 2022	NO INICIADA
#05/22	FRANCISCO JULIO MEDINA GUERRERO	ACERAS Y CONTENES VILLA SAN CARLOS PARTE ESTE, A LA CALLE (A)	JUNTA DE VECINO, (LA UNION HACE LA FUERZA)	1,194,038.00		1,194,038.00		0.00
#22/22	ING. FRANCISCO JULIO MEDINA GUERRERO	ACERAS Y CONTENES FRENTE A LA CAPILLA, DETRÁS DE LA CANCHA DE SAN CARLOS	JUNTA DE VECINO, (LA UNION HACE LA FUERZA)	449,690.00			449,690.00	0.00
#06/22	FRANCISCO JULIO MEDINA GUERRERO	ACERAS Y CONTENES LOS ALTOS DE SAN CARLOS, AL NOROESTE DE SAN CARLOS .	JUNTA DE VECINO, (LA UNION HACE LA FUERZA)	1,194,038.00		1,194,038.00		0.00
		BADEN C/MAGUA CON C/1RA. AL ESTE (VILLA ESPAÑA)	JUNTA DE VECINO, (VILLA ESPAÑA)	120,059.00				120,059.00
		BADEN C/ 3RA. CON C/B (VILLA ESPAÑA)	JUNTA DE VECINO, (VILLA ESPAÑA)	165,000.00				165,000.00
		BADEN C/ MAGUA C/H AL ESTE (VILLA ESPAÑA)	JUNTA DE VECINO, (VILLA ESPAÑA)	163,538.00				163,538.00
		BADEN C/ MAGUA CON C/H AL OESTE (VILLA ESPAÑA)	JUNTA DE VECINO, (VILLA ESPAÑA)	163,538.00				163,538.00
		BADEN C/TEO CRUZ CON MARCELO SIMARD PARTE NORTE (SAN CARLOS)	JUNTA DE VECINO, (LA UNION HACE LA FUERZA)	157,198.00				157,198.00
#03/22	JUAN ERASMO SANTAN	BADEN C/2DA. BARRIO GEORGE BANCA EDWAR HACIA EL MERCADO	JUNTA DE VECINO, (NUEVO HORIZONTE)	165,006.00			165,006.00	0.00

		BADEN C/FLAMOBOYAN ESQ. LOS LIMONES RECIDENCIAL LAS CALLAS.	JUNTA DE VECINO, (LAS CALLAS)	145,238.00			145,238.00
#23/22	FRANCISCO JULIO MEDINA GUERRERO	CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL VILLA SAN CARLOS FRENTE A LA BANCA LOTEKA.	JUNTA DE VECINO, (LA UNION HACE LA FUERZA)	3,764,171.00		3,081,000.00	683,171.00
		CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL MAXIMO GOMEZ, VILLA VERDE.	JUNTA DE VECINO, (UNION Y PODER DE VILLA VERDE)	3,764,171.00			3,764,171.00
GESTION 2020-2024		TOTAL RD\$		11,445,685.00		2,388,076.00	5,361,913.00

Estado de Situación de las Obra	Monto	Porcentaje Ejecutado
<i>Obra Ejecutada</i>	6,083,772.00	53.15%
<i>Obra en Proceso</i>		0.00%
<i>Obra Pendiente</i>	5,361,913.00	46.85%
Total General..... \$	11,445,685.00	100.00%

Balace de Ejecución y propiacion disponible

Monto Presupues	Monto Ejecutado	Monto Disponible	Porcentaje Ejecutado
\$ 11,445,685.00	\$ 6,083,772.00	\$ 5,361,913.00	53.15%

