



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – SEPTIEMBRE 2022**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1-Continuación canalización de cañada	MIRADOR SUR	176,498.08	141,198.46		X			En proceso
2-Continuación Casa Club (Vaciado Losa de Techo)	LOS CAJUILES	392,404.61	392,404.61	X				Ejecutado
3-Continuación canalización de cañada (Luisa Lorenzo)	LOMA DE CHIVOS	337,882.02	270,305.61		X			En proceso
4-Encachado cañada Conani-Oficina Medio Ambiente	GINANDIANA	499,926.25	499,926.25	X				Ejecutado
5-Encachado cañada	LA MANICERA	219,413.74	219,413.74	X				Ejecutado
6-Encachado cañada El Rincón	EL RINCON	233,649.28	233,649.28	X				Ejecutado
7-Deslinde calle Villa Progreso Señalización sector Los Multis	LAS QUINIENTAS	653,607.22	653,607.22	X				Ejecutado
8-Construcción aceras y contenes	SAN MARTIN	200,000.00	200,000.00	X				Ejecutado
9-Terminación Casa de Oración	EL RETIRO	400,506.71	400,506.71	X				Ejecutado
10-Construcción Verja Perimetral Centro Comunal	VILLA GUERRERO	252,700.35	202,160.28		X			En proceso

11-Terminación encachado cañada (Piquinin)	LOS HOYITOS	299,339.90	299,339.90	X				Ejecutado
12-Continuación mini acueducto Las Maravillas	LAS CUCHILLAS	388,101.68	77,620.33			X		En proceso
13-Reparación puente de badén Sabana Grande	EL CUEY	439,926.34	87,985.26			X		En proceso
14-Pozo y Mini acueducto Las Agustinas	MAGARIN	376,641.76					X	
15-Construcción Pozos de agua	MATA DE PALMA	269,780.61					X	
16-Construcción Pozos de agua	EL GUARAL -MATA DE PALMA	224,000.00					X	
17-Terminación Electrificación Hozaro-Dominica	CAMPIÑA	224,671.19	224,671.19	X				Ejecutado
18-Terminación Electrificación Arroyo Lucas-Dominica	ARROYO LUCAS	188,500.00	37,700.00			X		En proceso
19-Reconstrucción aceras y contenes	BUENOS AIRES	250,291.59	250,291.59.55 7,507.15	X				Ejecutado
20-Encache de cañada Villa Nene	: VILLA NENE	243,670.00	243,670.00	X				Ejecutado
21-Reparacion cabezales Puente los Guayuyos	ARROYO GRANDE	229,926.66					X	
22-Pozos de agua	CANDELARIA	195247.49					X	
23-Reparación Badén	ANAMA	247,444.88					X	



**FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA**

**01-09-2022**  
**FECHA**



**SELLO DE LA INSTITUCION**

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	11	47.84%
Obras en proceso	6	26.08%
Obras pendientes	6	26.08%
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<b>7,137,799.36</b>	<b>5,401,088.96</b>	<b>1,736,710.4</b>	<b>73.92 %</b>