



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI**  
**PARTICIPACION COMUNITARIA**

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2022

**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – AGOSTO 2022.**

**PRIMER TRIMESTRE**

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
REPARACION DE VIVIENDAS	VILLA MAJEGA	300,000.00	335,605.00	X				FINALIZADO
CONTINUACION HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO PUERTA DEL REFUGIO	200,000.00	191,256.00	x				FINALIZADO
HORMIGONADO DE IGLESIA	LOS TENDALES	200,000.00	195,000.00	x				FINALIZADO
REPARACION DE VIVIENDAS	CAJUILITO AL MEDIO	300,000.00	343,651.67	X				FINALIZADO
BACHEO DE LAS CALLES	RESIDENCIAL ANABEL	600,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE BADENES	FUNDO ABAJO	520,000.00	486,221.62	X				FINALIZADO
CONTENES	VILLA GUERA	400,000.00	399,269.96	X				FINALIZADO
CONTINUACION DEL PARQUE	RIO ARRIBA	1,500,000.00	1,427,303.15	X				FINALIZADO
TERMINACION DEL CUARTEL	EL RECODO	150,000.00	130,753.49	X				FINALIZADO
CANCHA MIXTA BALONCESTO Y BOLEIBOL	RESIDENCIAL HERMANOS SERRET	1,226,529.99	1,192,294.77	X				FINALIZADO
RECONSTRUCCION DE CANALETA	SIFON DE MATA GORDA	500,000.00	464,831.75	x				FINALIZADO
CONTINUACION OBRA CENTRO Y PARED PERIMETRAL	BARRANCONES MAXIMO GOMEZ	300,000.00	322,348.60	x				FINALIZADO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS	LOS PESCADORES	200,000.00	194,380.00	X				FINALIZADO
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	300,000.00	299,504.12	X				FINALIZADO
CONTINUACION DE LA CAÑADA	BRISAS DEL SUR	300,000.00	417,132.21	X				FINALIZADO
ACERAS Y CONTENES	LOS MELONCITOS	200,000.00	188,517.49	x				FINALIZADO
CONTINUACION DE MANGUERA	MONTE BONITO	300,000.00					X	PENDIENTE

ENCACHE DE CAÑADA	RESIDENCAL LUZ MARINA	200,000.00	260,422.32	x				FINALIZADO
CONTINUACION DE PUENTE PEATONAL Y CAÑADA JOSE DEL CARMEN	RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	400,000.00					X	PENDIENTE
ACAERAS,CONTENES Y REPARACION DE UN BADEN	SANTA ELENA	300,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	SANTA CRUZ	500,000.00	451,773.47	x				FINALIZADO
ACERAS Y CONTENES	PUEBLO NUEVO,NUEVA ESPERANZA	400,000.00	375,981.62	x				FINALIZADO
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS	SAONA ARRIBA	600,000.00	607,065.00	x				FINALIZADO
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	250,000.00	199,975.09		x			PROCESO
TERMINACION DEL PARQUE	VILLA REAL	200,000.00	221,361.15	X				FINALIZADO
PEQUEÑO ACUEDUCTO	VALDESIA LA LAGUNA	800,000.00	516,843.00		x			FINALIZADO
REPARACION DE VIVIENDA Y DOS BAÑOS	LA GINA	450,000.00	443,101.68	X				FINALIZADO
REPARACION DE VIVIENDAS	24 DE ABRIL	600,000.00	462,635.00	X				FINALIZADO
COMPRAR SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	RESIDENCIAL PERAVIA	400,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION,REPARACION DE VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO	PUEBLO NUEVO,LOS MANGUITOS	400,000.00	379,909.16	X				FINALIZADO
ACERAS Y CONTENES	CALDERAS	400,000.00	399,944.51	x				FINALIZADO
CONSTRUCCION DE CONTENES	BARRANCONES, BRISAS DEL NORTE CENTRAL	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTENES	SANTA ROSA I	300,000.00	284,600.82	X				FINALIZADO
ACERAS Y CONTENES	SANTA ROSA II	300,000.00	298,866.84	X				FINALIZADO
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS MELONES	300,000.00	593,510.44	X				FINALIZADO
MOBILIARIO(SILLAS,MESAS Y MANTELES)REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	URBANIZACION LOS ROBLES	200,000.00	143,100.00		x			PROCESO
REPARACION DE VIVIENDAS	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	200,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION Y REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE

MOBILIARIO(SILLAS,MESAS , CALDEROS ,CARPA,TERMO DE CAFÉ Y DE AGUA) REPARACION DE VIVIENDAS Y ACERAS	BARRACONES, BRISAS DEL NORTE	300,000.00	577,962.43	X				FINALIZADO
ACERAS Y CONTENES	ALTOS DE GUAZUMA	250,000.00	47,453.23			X		PROCESO
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIOS	ALTOS DE GUAZUMA	200,000.00	248,440.00	X				FINALIZADO
REPARACION DE BADENES	PERAVIA	500,000.00	290,390.68		X			PROCESO
CONSTRUCCION DEL PARQUE	MARIA DEL CARMEN	400,000.00	79,245.45			X		PROCESO
CALLEJON DE LOS SIMONES ,CON PISO DE COLORES,Y UN TERMO DE CAFÉ	LAS AREPAS	200,000.00	399,485.65	x				FINALIZADO
ACERAS Y CONTENES	FUNDACION DE PERAVIA	500,000.00	505,085.69	x				FINALIZADO
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES,UNA CARPA	BARRIO EL PADRE	200,000.00	198,740.00	X				FINALIZADO
ACERAS Y CONTENES	LOS AGRONOMOS II	200,000.00	188,212.73	X				FINALIZADO
MAQUINA DE HACER EJERCICIO	RESIDENCIAL LAS MARIAS	600,000.00					X	PENDIENTE
BADENES CON FILTRANTE	BARRIO 30 DE MAYO	400,000.00	390,422.32	x				FINALIZADO
ARREGLO DE CONTENES	RESIDENCIAL CLAUDIA	200,000.00	199,938.37	x				FINALIZADO
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRANCONES EN ACCION	200,000.00	270,380.00	X				FINALIZADO
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	CAJUILITO ABAJO	300,000.00					X	PENDIENTE
SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	SAONA AL MEDIO	1,200,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	SAONA ABAJO	300,000.00	337,086.67	X				FINALIZADO
ILUMINACION DE CALLES Y REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	300,000.00	351,721.83	X				FINALIZADO
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO LOS CAYUQUITOS	300,000.00	191,680.00		X			PROCESO
MOBILIARIO(GRECA ELECTRICAS,BANDEJAS,TERMOS,CUCAHARONES CUCHILLOS,CARPA,SILLAS Y CALDERO)	LOS MORENOS	800,000.00	560,389.00		x			PROCESO
CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL	CAJUILITO NORTE	600,000.00	601,502.75	X				FINALIZADO

CONSTRUCCION Y REPARACION DE VIVIENDAS Y DE BADENES	BARRANCONES CENTRAL	300,000.00					X	PENDIENTE
EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS	ALTO DE GUAZUMA NORTE	200,000.00	237,145.00	X				FINALIZADO
CANALIZACION Y ENCACHE	CAOBA LA MONTERIA	500,000.00	500,794.17	x				FINALIZADO
SEÑALIZACION DEL LLANO	EL LLANO	600,000.00	629,754.61	X				FINALIZADO
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	MARIA CARLITA	200,000.00	39,982.89	X				FINALIZADO
BADENES	BARRIO INVI, TIBURONES	300,000.00	399,995.95	X				FINALIZADO
BADENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	250,000.00	140,288.11		X			PROCESO
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	19 DE MARZO	200,000.00	194,838.11	X				FINALIZADO

**SEGUNDO TRIMESTRE**

AMPLIACION DEL CENTRO COMUNAL	CAÑAFISTOL	600,000.00	279,800.00		X			PROCESO
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL Y CISTERNA	LA JAVILLA	300,000.00	272,419.98	X				FINALIZADA
CONSTRUCCION DE PARED PARA PROTECCION DEL CENTRO	BARRANCONES LAS 20 CASITAS	200,000.00	199,859.21	X				FINALIZADA
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	BARRANCONES, JESUS DE NAZARET	600,000.00	614,496.55	X				FINALIZADA
MOBILIARIO PARA EL CENTRO E ILUMINACION	BARRANCONES, LOS MANGUITOS	300,000.00	267,190.00	X				FINALIZADA
MOBILIARIO( EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO )	VALLE DE LAS COLINAS, ALTOS	300,000.00	258,005.00	X				FINALIZADA
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	150,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIO	FUNDO CENTRAL	200,000.00	209,100.00	X				FINALIZADA
PARED DEL CENTRO COMUNAL	FUNDO SUR	200,000.00	195,642.98	X				FINALIZADA
MOBILIARIO Y REPARACION DE VIVIENDAS	CAJUILITO ARRIBA	300,000.00	245,220.00	X				FINALIZADA
ILUMINACION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	MANI ARRIBA	300,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE PARED DEL LADO DEL CEMENTERIO	BARRIO ESCONDIDO	400,000.00	472,745.83	X				FINALIZADA
FILTRANTES Y CONTENES	EL LAUREL	300,000.00					X	PENDIENTE

CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO	ALTOS LOS ROBLES	300,000.00					X	PENDIENTE
GRADAS DEL PLEY E ILUMINACION	SALINAS	500,000.00	486,564.08	X				FINALIZADA
ARCO DE LA ENTRADA CON EL NOMBRE	VILLA BOSTON	150,000.00					X	PENDIENTE
VERJA PERIMETRAL EMBELLECIMIENTO	LOS APARTAMENTOS DE ESCONDIDO	150,000.00	143,555.32	X				FINALIZADA

### TERCER TRIMESTRE

CONTINUACION DEL ENVERJADO	LOS MAESTROS	300,000.00	281,703.86	X				FINALIZADA
COMPRA DE TANQUE PARA MINI ACUEDUCTO	BRISAS DEL CANAL	250,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	250,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL PARQUE	COSTA SUR	200,000.00	199,200.00				X	PENDIENTE
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	VILLA DEL CARMEN	300,000.00	285,420.03	X				FINALIZADA
CONTINUACION DEL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO I	250,000.00					X	PENDIENTE
SUBIR TRES LINEAS DE BLOCK Y EL ALAMBRE DE TRINCHERA	RESIDENCIAL ERNEISA	200,000.00	142,463.70	X				FINALIZADA
CONTINUACION TERRAZA COMUNAL	RIVIERA DEL SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRRIQUILLO SANTOME	600,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION PLEY DE SOFTBALL Y CEMENTERIO	BOCA CANASTA	700,000.00	675,298.00	x				FINALIZADA

### CUARTO TRIMESTRE

CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	HONDURA MATADERO	300,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	200,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	VALLE LAS COLINAS	600,000.00	517,264.72		x			PROCESO
REPARACION GARITA Y ALUMBRADO	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	200,000.00					X	PENDIENTE

ARCO DE LA ENTRADA	BRISA DE GUAZUMA	250,000.00					X	PENDIENTE
COMPRA DE SOLAR PARA CENTRO COMUNAL	EL FUNDO	200,000.00					X	PENDIENTE
	<b>TOTALES</b>	<b>36,046,529.99</b>	<b>25,554,044.83</b>					

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	<b>61</b>	<b>62%</b>
Obras en Proceso	<b>10</b>	<b>10%</b>
Obras Pendientes	<b>28</b>	<b>28%</b>
TOTAL	<b>99</b>	<b>100%</b>



2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
36,046,529.99	25,554,044.83	10,492,485.16	<b>71%</b>

**NOTA:** El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$36,046,529.99.

**Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia**  
Directora de Presupuesto Participativo