

#### Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

# Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2022

Periodo: Junio - Agosto 2022.

Estado de la Obra	Cantidad	% de Avance
Obras Ejecutadas	0	0%
Obras en Proceso	6	66%
Obras Pendientes	5	44%
Total	11	

#### Disponibilidad Financiera Presupuesto Participativo 2022

PROGRAMATICA	OBRA	Presupuesto RD\$	%Avance	% Avance
				en RD#
02.13.01.01.05.13.00	Reconstrucción Play Carrera De Palmas	6,591,103.00	0.00	-
02.13.01.01.16.03.00	Construcción De Play En Sabaneta	8,234,987.00	0.00	-
02.13.01.01.02.03.00	Construcción De Parque En Las Uvas	7,276,263.00	0.00	-
02.13.01.01.14.03.00	Construcción De Club En Nueva Era Licey	2,988,379.00	75 %	2,241,284.25
02.13.01.01.17.01.00	Construcción De Club En Las Canas	2,709,617.00	20 %	541,923.40
02.13.01.01.05.19.00	Construcción Iglesia De Los Valerios	3,586,748.00	70%	2,510,723.60
02.13.01.01.01.47.01	Construcción Del Club Enriquillo	2,743,097.00	0.00	-
02.13.01.01.10.03.00	Construcción De Iglesia En Jamo Afuera	3,446,278.00	25 %	861,569.50
02.13.01.01.06.01.00	Constr. De Centro Comunal Las Praderas, Cabirmota	2,536,238.00	0.00	-
02.13.01.01.05.14.00	Constr. De Centro Comunal Santo Cerro	2,493,050.00	90%	2,243,745.00
02.13.01.01.01.18.02	Remodelación Iglesia Villa Francisca II	2,214,401.00	25%	553,600.25
TOTAL		44,820,161.00		8,952,846.00

Diomedes Reyes

Coordinador Presupuesto Participativo





### Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

La Vega, 06 de Septiembre del 2022

De: **Arq. Yakira Paola de Moya**Directora de Dirección Técnica

A: Diomedes Reyes Duran

Coord. Presupuesto Participativo

Cortésmente me dirijo a usted para informarle, de acuerdo con lo solicitado en fecha 06 de Septiembre del 2022, sobre el Informe del avance de Obras del Presupuesto Participativo 2020-2022.

#### OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO **OBRAS** AÑO CARPETA **EJECUTADO** TERMINACION DE CONTENES BARRIO INCO **PRESUPUESTO** 2020 100% **PARTICIPATIVO** TERMINACION VERJA PERIMETRAL Y NICHOS **PRESUPUESTO** CEMENTERIO GUAIGUI 2020 50% **PARTICIPATIVO** CONSTRUCCION DEL PARQUE LA PRIMAVERA **PRESUPUESTO** 2020 **PARTICIPATIVO** 95% CONSTRUCCION PARQUE DE LA SALUD RES **PRESUPUESTO** ARBOLEDA I 2020 80% **PARTICIPATIVO** REMODELACION DEL CLUB LAS MARAS **PRESUPUESTO** 2021 70% **PARTICIPATIVO** CONSTRUCCION DE UNA CANCHA EL QUEMADO **PRESUPUESTO** 6 2020 **PARTICIPATIVO** CONSTRUCCION DE CANCHA CAIMITO AFUERA PRESUPUESTO 2020 100% **PARTICIPATIVO** CONSTRUCCION DE CANCHA LA PENDA **PRESUPUESTO** 8 2020 100% **PARTICIPATIVO** CONSTRUCCION DE CANCHA JIMAYACO ABAJO **PRESUPUESTO** 2020 85% **PARTICIPATIVO** CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL QUEBRADA **PRESUPUESTO** 10 HONDA, SOTO 2020 80% **PARTICIPATIVO**





## Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

11	CONSTRUCCION DEL CLUB LOMA LOS ANGELES	2021	100%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
12		2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
13	CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
14	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LAS UVAS	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
15	CONSTRUCCION DE CLUB EN NUEVA ERA LICEY	2022	75%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
16	CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS	2022	20%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
17	CONSTRUCCION IGLESIA DE LOS VALERIOS	2022	70%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
18	CONSTRUCCION DEL CLUB ENRIQUILLO	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
9	CONSTRUCCION IGLESIA EN JAMO AFUERA	2022	25%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
20	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS PRADERAS, CABIRMOTA	2022	0%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
21	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL LOS HELECHOS EN EL SANTO CERRO	2022	90%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
22	REMODELACION IGLESIA VILLA FRANCISCA 2DA.	2022	25%	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Atentamente,

Arq. Yakira Paola de MoyaA

Directora de Dirección Técnica