

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			54,085,427.00	0.00	0.00	0.00	38,007,583.00	32,489,555.53	70,497,138.53	18,463,039.66	9,996,754.76	28,459,794.42	0.00	28,459,794.42	58,115,188.11
01	0051			CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y 500ML DE CONTENES EN LA CALLE CUARTA DEL SECTOR OLIMPIA		2	1,393,520.00	0.00	0.00	0.00	696,760.00	0.00	696,760.00	653,535.71	0.00	653,535.71	0.00	653,535.71	739,984.29
01	0052			ENCEMENTADO DE 1,150 MT2 EN LA COMUNIDAD LOS BASILIOS		2	2,744,403.00	0.00	0.00	0.00	1,372,201.00	-1,372,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,202.00
01	0053			ENCEMENTADO DE 1,150 MT2 DE HORMIGON ARMADO Y CONTRUCCION DE UN BADEN EN EL CALLEJON EL ALMENDRON EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA		2	2,981,069.00	0.00	0.00	0.00	1,490,534.00	-1,490,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,535.00
01	0054			RECONSTRUCCION DE 600ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN MARTIN		2	1,113,263.00	0.00	0.00	0.00	556,632.00	-556,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,631.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR ENSACHE DUARTE (PARTE NORTE)	X	2	1,499,494.00	0.00	0.00	0.00	1,499,494.00	0.00	1,499,494.00	1,326,574.36	0.00	1,326,574.36	0.00	1,326,574.36	172,919.64
01	0056			CONSTRUCCION DE 400ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR VISTA NUEVA	X	2	1,609,527.00	0.00	0.00	0.00	1,609,527.00	0.00	1,609,527.00	279,227.08	1,116,906.43	1,396,133.51	0.00	1,396,133.51	213,393.49
01	0057			CONSTRUCCION DE 839.07 DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION LOS MAESTROS	X	2	3,421,535.00	0.00	0.00	0.00	1,710,767.00	0.00	1,710,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421,535.00
01	0058			CONSTRUCCION DE 400ML DE ACERAS Y CONTENES DEL SECTOR OLIMPIA	X	2	1,444,329.00	0.00	0.00	0.00	1,444,329.00	0.00	1,444,329.00	249,817.59	999,271.29	1,249,088.88	0.00	1,249,088.88	195,240.12
01	0059			CONSTRUCCION DE 400ML DE ACERAS Y CONTENES DIFERENTES CALLES DEL SECTOR VILLA LINDA	X	2	1,610,803.00	0.00	0.00	0.00	1,610,803.00	0.00	1,610,803.00	1,394,349.74	0.00	1,394,349.74	0.00	1,394,349.74	216,453.26

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0060			CONSTRUCCION DE 226.60ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE MICKI PANTALEON, EN LA CALLE EDINA JUSTO DEL SECTOR SALVADOR THEN Y THEN PRIMERA ETAPA.	X	2	875,824.00	0.00	0.00	0.00	875,824.00	0.00	875,824.00	154,770.79	621,216.11	775,986.90	0.00	775,986.90	99,837.10
01	0061			CONSTRUCCION DE 300ML ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR ENSANCHE LOS TOROS	X	2	1,133,215.00	0.00	0.00	0.00	1,133,215.00	0.00	1,133,215.00	980,951.57	0.00	980,951.57	0.00	980,951.57	152,263.43
01	0062			CONSTRUCCION DE 300ML DE ACERAS, CONTENES Y AFIRMADO EN EL SECTOR LOS JARDINES II	X	2	1,428,799.00	0.00	0.00	0.00	1,428,799.00	0.00	1,428,799.00	1,176,788.32	0.00	1,176,788.32	0.00	1,176,788.32	252,010.68
01	0063			CONSTRUCCION DE 500ML ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR MAMA TINGO	X	2	2,035,226.00	0.00	0.00	0.00	1,017,613.00	0.00	1,017,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,226.00
01	0064			CONSTRUCCION DE 300ML ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR LA ALTAGRACIA	X	2	959,050.00	0.00	0.00	0.00	959,050.00	0.00	959,050.00	162,292.11	649,166.53	811,458.64	0.00	811,458.64	147,591.36
01	0065			CONSTRUCCION DE 500ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION PRIMAVERAL.	X	2	2,067,710.00	0.00	0.00	0.00	1,033,855.00	0.00	1,033,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,710.00
01	0066			CONSTRUCCION DE 223.90ML DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE BARANDAS DE HORMIGON ARMADO EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LINDO MADEJA	X	2	985,667.00	0.00	0.00	0.00	985,667.00	0.00	985,667.00	850,825.41	0.00	850,825.41	0.00	850,825.41	134,841.59
01	0067			CONSTRUCCION DE 400ML ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE CUATRO BADENES EN LA CALLE PILAR TAVERAS ESQUINA CALLE H (FRENTE A LA CANCHA) EN EL SECTOR SANTA ANA	X	2	1,579,536.00	0.00	0.00	0.00	1,579,536.00	0.00	1,579,536.00	294,197.32	0.00	294,197.32	0.00	294,197.32	1,285,338.68

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0068			AFIRMADO DE LA CALLE SAN BATOLOME DEL SECTOR GREGORIO LUPERON DE VISTA DEL VALLE	X	2	516,581.00	0.00	0.00	0.00	516,581.00	0.00	516,581.00	448,203.10	0.00	448,203.10	0.00	448,203.10	68,377.90
01	0069			CONSTRUCCION DE 1,086.28 MT2 DE ENCEMENTADO DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE 404.20ML DE ENCACHE EN EL SECTOR JARDINES II	X	2	3,337,047.00	0.00	0.00	0.00	1,668,523.00	0.00	1,668,523.00	1,284,820.47	0.00	1,284,820.47	0.00	1,284,820.47	2,052,226.53
01	0070			CONSTRUCCION DE 1,964.16 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN DIFERENTES CALLEJONES EN LA COMUNIDAD DE BIJAO ADENTRO.	X	2	3,575,837.00	0.00	0.00	0.00	1,787,918.00	0.00	1,787,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,837.00
01	0071			CONSTRUCCION DE 1,315.09 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR FIGUEROA	X	2	2,469,735.00	0.00	0.00	0.00	1,234,867.00	0.00	1,234,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469,735.00
01	0072			CONSTRUCCION DE 1,421.04 MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA COMUNIDAD DE GUIZA	X	2	2,607,387.00	0.00	0.00	0.00	1,303,693.00	0.00	1,303,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607,387.00
01	0073			CONSTRUCCION DE 900MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON PRIMERA ETAPA	X	2	1,676,279.00	0.00	0.00	0.00	1,676,279.00	0.00	1,676,279.00	1,444,784.68	0.00	1,444,784.68	0.00	1,444,784.68	231,494.32
01	0074			CONSTRUCCION DE 1,246.85MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA CALLE PEDRO ENRIQUEZ UREÑA Y LA CALLE SAN FRAFAEL Y CONTRUCCION DE UN BADEN EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON SEGUNDA ETAPA	X	2	2,468,209.00	0.00	0.00	0.00	1,234,104.00	0.00	1,234,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,468,209.00
01	0075			CONSTRUCCION DE UN BADEN Y RECONSTRUCCION DE SEIS BADENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR SANTA LUCIA	X	2	616,742.00	0.00	0.00	0.00	616,742.00	0.00	616,742.00	119,821.12	446,188.19	566,009.31	0.00	566,009.31	50,732.69

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0076			AFIRMADO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0077			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	260,993.82	325,917.43	586,911.25	0.00	586,911.25	913,088.75
01	0078			CONSTRUCCION DE 574.10ML DE ACERAS Y CONTENES, CONTRUCCION DE UN BADEN EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA		2	1,940,740.00	0.00	0.00	0.00	970,370.00	0.00	970,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,740.00
01	0079			CONSTRUCCION DE UN ASFALTADO EN EL CALLEJON UBICADO ENTRE LA ESCUALE MANUEL MARIA CASTILLO Y LA ESCUELA PADRE BREA EN EL SECTOR EL CAPACITO		2	737,269.00	0.00	0.00	0.00	737,269.00	0.00	737,269.00	638,388.78	0.00	638,388.78	0.00	638,388.78	98,880.22
01	0080			CONSTRUCCION DE TRES BADENES EN LA URBANIZACION CAPERUZA II (AL LADO DE LA IGLESIA)		2	756,631.00	0.00	0.00	0.00	756,631.00	0.00	756,631.00	128,537.87	517,752.71	646,290.58	0.00	646,290.58	110,340.42
01	0081			CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO Y UN ENCAJONAMIENTO CERRADO EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,703.00	1,853,703.00	1,742,129.40	0.00	1,742,129.40	0.00	1,742,129.40	111,573.60
01	0082			CONSTRUCCION DE 500 ML DE ACERAS Y 500 ML DE CONTENES EN LA URBANIZACION CAMPO FERNANDEZ 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,413.00	664,413.00	624,422.26	0.00	624,422.26	0.00	624,422.26	39,990.74
01	0084			ENCEMENTADO DE 1,150 MT2 EN LA COMUNIDAD LOS BASILIOS 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,937.00	2,051,937.00	1,687,830.92	242,397.56	1,930,228.48	0.00	1,930,228.48	121,708.52
01	0085			ENCEMENTADO DE 1,150MT2 DE HORMIGON ARMADO Y CONSTRUCCION DE UN BADEN EN EL CALLEJON EL ALMENDRO EN LA COMUNIDAD DE LA YAGUIZA 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,817.00	2,354,817.00	538,939.93	0.00	538,939.93	0.00	538,939.93	1,815,877.07
01	0086			RECONSTRUCCION DE 600ML DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR SAN MARTIN 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,217.00	817,217.00	799,609.20	0.00	799,609.20	0.00	799,609.20	17,607.80

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0087			CONSTRUCCION DE 150ML DE ACERAS Y CONTENES, CONSTRUCCION DE UN BADEN Y COLOCACION DE UNA TUBERIA DE 6 EN LA COMUNIDAD DE BARRIO LINDO MADEJA 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,277.00	300,277.00	293,807.22	0.00	293,807.22	0.00	293,807.22	6,469.78
01	0088			CONSTRUCCION DE BADENES EN TODA LA CIUDAD 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,980.00	215,980.00	211,326.49	0.00	211,326.49	0.00	211,326.49	4,653.51
01	0089			ENCEMENTADO DE 1600 MT2 DE HORMIGON ARMADO EN LA CALLE #6 DEL SECTOR VENTURA GRULLON 2018			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,410.00	151,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,410.00
01	0090			CONSTRUCCION DE 500ML DE CONTENES Y ACERAS EN EL SECTOR LAS COLINAS SEGUNDA ETAPA 2016			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,169.00	368,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,169.00
01	0091			RECONSTRUCCION DE 182.40ML DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE RIVAS, EN LA CALLE NIÑO RISECK, CALLE NARCISO Y EN LA AVENIDA LOS MARTIRES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,454.00	993,454.00	182,818.50	731,273.08	914,091.58	0.00	914,091.58	79,362.42
01	0092			CONSTRUCCION DE 705.20MT2 DE ENCEMENTADO EN HORMIGON ARMADO EN LA CALLE CLUB LEO EN EL SECTOR SAN MARTIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,849.00	663,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,849.00
01	0093			CONSTRUCCION DE 403.97MT2 DE ENCEMENTADO DE HORMIGON ARMADO EN LA C/4 EN LA C/BIENVENIDO FUERTE DUARTE Y LA C/5 DEL SECTOR SAN MARTIN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,110.00	772,110.00	130,198.51	0.00	130,198.51	0.00	130,198.51	641,911.49
01	0094			TERMINACION PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA EL SECTOR DE LOS JARDINES Y SECTOR LOS ESPINOLAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,720.00	548,720.00	101,375.68	0.00	101,375.68	0.00	101,375.68	447,344.32
01	0095			RECONSTRUCCION DE 57.10 DE ACERAS Y CONTENES EN LA URBANIZACION PIÑA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,496.00	331,496.00	301,701.71	0.00	301,701.71	0.00	301,701.71	29,794.29

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0096			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN TODA LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,821,370.53	23,821,370.53	0.00	4,346,665.43	4,346,665.43	0.00	4,346,665.43	19,474,705.10
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación</b>			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,240,990.00	3,240,990.00	474,315.24	540,000.00	1,014,315.24	0.00	1,014,315.24	2,226,674.76
02	0051			ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	474,315.24	540,000.00	1,014,315.24	0.00	1,014,315.24	985,684.76
02	0052			AFIRMADO 1.5 KM EN LA COMUNICAD EL GUINEAL POR LA ENTRADA A LOS "5"			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,990.00	1,240,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,990.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			1,301,295.00	0.00	0.00	0.00	1,301,295.00	2,413,962.00	3,715,257.00	1,716,742.30	509,684.53	2,226,426.83	0.00	2,226,426.83	1,488,830.17
03	0051			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA, 44.50ML DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE UN MEDIO BAÑO EN LA COMUNIDAD DE LOS BEJUCOS	X	2	1,301,295.00	0.00	0.00	0.00	1,301,295.00	0.00	1,301,295.00	229,915.21	509,684.53	739,599.74	0.00	739,599.74	561,695.26
03	0052			CONSTRUCCION DE UNA GRADA DE 20ML EN EL SECTOR VISTA DEL VALLE 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,706.00	194,706.00	182,986.73	0.00	182,986.73	0.00	182,986.73	11,719.27
03	0053			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA Y GRADA DE 20ML EN EL SECTOR LA GUAZUMA 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,572.00	1,624,572.00	1,194,968.02	0.00	1,194,968.02	0.00	1,194,968.02	429,603.98
03	0054			CONSTRUCCION DE 64.96ML DE UNA VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA EN LA COMUNIDAD LOS BEJUCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,684.00	594,684.00	108,872.34	0.00	108,872.34	0.00	108,872.34	485,811.66
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			2,967,087.00	0.00	0.00	0.00	1,483,543.00	2,566,688.50	4,050,231.50	110,630.85	0.00	110,630.85	0.00	110,630.85	5,423,144.65
04	0051			TERMINACION DE UNA CANCHA Y UNA GRADA EN LA CALLE 7 (FRENTE AL PARQUE) EN LA URBANIZACION CORDERO TEJADA	X	2	2,967,087.00	0.00	0.00	0.00	1,483,543.00	0.00	1,483,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,087.00
04	0052			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA EN EL SECTOR LA JAVIELA 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,736.00	115,736.00	110,630.85	0.00	110,630.85	0.00	110,630.85	5,105.15

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04	0053			REPARACION DE LA CANCHA DEL CLUB MAXIMO GOMEZ EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,013.00	667,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,013.00
04	0054			CONSTRUCCION DE DOS MEDIO BAÑOS, CONSTRUCCION DE UN BACKSTOP Y CONSTRUCCION DE UNA GRADA 10ML EN EL PLAY FELIX TAVERAS DEL SECTOR LOS RIELES FRENTE AL ONCOLOGICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,466.00	1,116,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,466.00
04	0055			RECONSTRUCCION DE UNA CANCHA EN EL SECTOR ESPINOLA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,473.50	667,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,473.50
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,050.00	2,256,050.00	1,669,826.17	0.00	1,669,826.17	0.00	1,669,826.17	586,223.83
05	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUE DE RECREACION Y AREA INFANTIL DEL GOLDEN VILLAGE SECTOR LA CEJAS 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,311.00	1,391,311.00	857,135.45	0.00	857,135.45	0.00	857,135.45	534,175.55
05	0052			REMOZAMIENTO DEL BOULEVAR DE LA AVENIDA LIBERTAD (CUARTA ETAPA) 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,739.00	864,739.00	812,690.72	0.00	812,690.72	0.00	812,690.72	52,048.28
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			241,299.00	0.00	0.00	0.00	241,299.00	1,264,841.00	1,506,140.00	955,302.27	0.00	955,302.27	0.00	955,302.27	550,837.73
06	0051			REMODELACION DEL PARQUE EN LA CALLE A Y CALLE D EN EL SECTOR ENSANCHE LIBERTAD	X	2	241,299.00	0.00	0.00	0.00	241,299.00	0.00	241,299.00	43,985.01	0.00	43,985.01	0.00	43,985.01	197,313.99
06	0052			REMOZAMIENTO DEL PARQUE JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,595.00	1,246,595.00	911,317.26	0.00	911,317.26	0.00	911,317.26	335,277.74
06	0053			REPARACION DE AREA DE JUEGOS DEL PARQUE EN EL SECTOR LOS RIELES 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,246.00	18,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,246.00
06	0054			REMOZAMIENTO PARQUE EN EL SECTOR CAMINO AL MEDIO (PP) 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807,388.00	3,807,388.00	2,050,129.56	121,091.68	2,171,221.24	0.00	2,171,221.24	1,636,166.76

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0051			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR DE GUIZA 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,523.00	833,523.00	783,353.60	0.00	783,353.60	0.00	783,353.60	50,169.40
07	0052			CONSTRUCCION DE UNA CAPILLA EN EL SECTOR LOS JARDINES 2DA ETAPA 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,594.00	890,594.00	836,988.59	0.00	836,988.59	0.00	836,988.59	53,605.41
07	0053			CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL SEGUNDO NIVEL EN LOS GRULLONES II 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,271.00	183,271.00	179,322.24	0.00	179,322.24	0.00	179,322.24	3,948.76
07	0054			CONSTRUCCION DE UNA CASA CLUB EN EL SECTOR GREGORIO LUPERON 2DA ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	250,465.13	121,091.68	371,556.81	0.00	371,556.81	1,528,443.19
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			6,537,523.00	0.00	0.00	0.00	3,879,733.00	3,747,061.00	7,626,794.00	1,870,859.00	377,183.13	2,248,042.13	0.00	2,248,042.13	8,036,541.87
08	0051			RECONSTRUCCION DE UN SALON Y UN ANEXO EN LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO EN EL SECTOR SAN MARTIN		2	2,509,304.00	0.00	0.00	0.00	1,429,117.00	423,155.00	1,852,272.00	1,527,364.87	216,101.95	1,743,466.82	0.00	1,743,466.82	1,188,992.18
08	0052			REMODELACION DE LA CAPILLA SANTA LUCIA DE LA COMUNIDAD LA MILAGROSA	X	2	3,155,206.00	0.00	0.00	0.00	1,577,603.00	0.00	1,577,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155,206.00
08	0053			REMODELACION CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR TORIBIO CAMILO	X	2	873,013.00	0.00	0.00	0.00	873,013.00	0.00	873,013.00	161,500.78	0.00	161,500.78	0.00	161,500.78	711,512.22
08	0054			REMODELACION DE LA CAPILLA Y CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN CASA DE ALTO DE LOS BEJUCOS 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,722.00	747,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,722.00
08	0055			REMODELACION DE LA CAPILLA SANTA CRUZ EN LA CALLE 24 ABRIL DEL SECTOR CAMINO VECINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,526.00	2,208,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,526.00
08	0056			REPARACION DEL CLUB MADRE NUEVO MILENIO CALLE J ESQUINA CALLE F DEL SECTOR LA JAVIELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,658.00	367,658.00	181,993.35	161,081.18	343,074.53	0.00	343,074.53	24,583.47
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,713.00	751,713.00	390,061.61	345,454.90	735,516.51	0.00	735,516.51	16,196.49
14	0051			REPARACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,062.00	353,062.00	0.00	345,454.90	345,454.90	0.00	345,454.90	7,607.10



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
14	0052			REMOZAMIENTO DEL EXTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,651.00	398,651.00	390,061.61	0.00	390,061.61	0.00	390,061.61	8,589.39
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			1,559,813.00	0.00	0.00	0.00	1,559,813.00	0.00	1,559,813.00	287,710.74	0.00	287,710.74	0.00	287,710.74	1,272,102.26
15	0051			CONSTRUCCION DE 80 NICHOS EN DOS MODULOS (10MT X 2.5MT C/U) EN EL CEMENTERIO GETSEMANI.		2	1,559,813.00	0.00	0.00	0.00	1,559,813.00	0.00	1,559,813.00	287,710.74	0.00	287,710.74	0.00	287,710.74	1,272,102.26
<b>16</b>				<b>Reparación en Cementerios</b>			1,340,562.00	0.00	0.00	0.00	1,340,562.00	0.00	1,340,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,562.00
16	0051			REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO GETSEMANI		2	1,340,562.00	0.00	0.00	0.00	1,340,562.00	0.00	1,340,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,562.00
<b>17</b>				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	43,239,835.00	58,239,835.00	16,975,527.27	0.00	16,975,527.27	0.00	16,975,527.27	41,264,307.73
17	0051			CONSTRUCCION DE UN MERCADO SATELITE Y LA PLAZA DE PRODUCTORES		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	17,789,210.00	32,789,210.00	2,593,962.63	0.00	2,593,962.63	0.00	2,593,962.63	30,195,247.37
17	0052			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450,625.00	25,450,625.00	14,381,564.64	0.00	14,381,564.64	0.00	14,381,564.64	11,069,060.36
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			15,899,841.00	0.00	0.00	0.00	10,898,723.00	3,975,318.00	14,874,041.00	8,702,443.49	0.00	8,702,443.49	0.00	8,702,443.49	11,172,715.51
21	0051			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL EN LA URBANIZACION CAMPOS FERNANDEZ (2DA ETAPA)		2	10,232,127.00	0.00	0.00	0.00	5,231,009.00	-5,231,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001,118.00
21	0052			CONSTRUCCION DE UN SEPTICO EN EL SECTOR CRISTO REY	X	2	52,539.00	0.00	0.00	0.00	52,539.00	0.00	52,539.00	43,427.70	0.00	43,427.70	0.00	43,427.70	9,111.30
21	0053			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL DEL 113ML DE ALCANTARILLA DE 24 EN LA URBANIZACION LAUREL I	X	2	804,056.00	0.00	0.00	0.00	804,056.00	0.00	804,056.00	141,370.94	0.00	141,370.94	0.00	141,370.94	662,685.06
21	0054			CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	93,046.87	0.00	93,046.87	0.00	93,046.87	406,953.13

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
21	0055			CONTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL DEL SECTOR LA JAVIELA (FINALIZANDO LA CALLE 27 DE FEBRERO, DESPUES DEL PUENTE)		2	1,062,337.00	0.00	0.00	0.00	1,062,337.00	0.00	1,062,337.00	191,744.68	0.00	191,744.68	0.00	191,744.68	870,592.32
21	0056			CONSTRUCCION DE 7.40ML DE ALCANTARILLA DE 36 EN EL SECTOR LAS COLINAS		2	864,561.00	0.00	0.00	0.00	864,561.00	0.00	864,561.00	120,240.24	0.00	120,240.24	0.00	120,240.24	744,320.76
21	0057			CONSTRUCCION DE 50ML DE ALCANTARILLA DE 36 EN EL SECTOR GETSEMANI		2	1,172,760.00	0.00	0.00	0.00	1,172,760.00	0.00	1,172,760.00	208,895.02	0.00	208,895.02	0.00	208,895.02	963,864.98
21	0058			CONSTRUCCION DE 52ML DE ALCANTARILLAS DE 36 EN LA CALLE CASTILLO PARTE ALTA		2	1,211,461.00	0.00	0.00	0.00	1,211,461.00	0.00	1,211,461.00	219,749.99	0.00	219,749.99	0.00	219,749.99	991,711.01
21	0059			CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO ABIERTO EN EL SECTOR MONSEÑOR MOYA 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,034.00	807,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,034.00
21	0060			CONSTRUCCION DE UN CRUZACALLE EN EL SECTOR PUERTO RICO 2020			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,210.00	223,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,210.00
21	0061			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL EN LA URBANIZACION CAMPOS FERNANDEZ (2DA ETAPA) 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176,083.00	8,176,083.00	7,683,968.05	0.00	7,683,968.05	0.00	7,683,968.05	492,114.95
21	0062			REFORMULADO COLOCACION DE ALCANTARRILLA DE 30' EN EL SECTOR GUZMANCITO SEGUNTA ETAPA (PP) 2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			441,424.00	0.00	0.00	0.00	441,424.00	0.00	441,424.00	382,222.78	0.00	382,222.78	0.00	382,222.78	59,201.22
22	0051			REPARACION DE IMBONALES EN LA URBANIZACION CAMPO FERNANDEZ		2	441,424.00	0.00	0.00	0.00	441,424.00	0.00	441,424.00	382,222.78	0.00	382,222.78	0.00	382,222.78	59,201.22
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,985.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**Código del Capítulo: 7117**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			CONSTRUCCION DE UN MURO DE GAVIONES EN EL SECTOR ALTO DE LA JAVIELA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,985.00	2,705,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705,985.00
<b>Total General RD\$</b>							101,374,271.00	0.00	0.00	0.00	76,153,975.00	100,459,387.03	176,613,362.03	54,048,810.94	11,890,169.00	65,938,979.94	0.00	65,938,979.94	135,894,678.09

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Revisado por

  
Aprobado por

