



REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

Tel. 809-707-5598

Correo: alcaldiagh01@gmail.com

Un Ayuntamiento para todos

10/10/2022.

Señores: Miembros del comité de seguimiento Presupuesto Participativo de Gaspar Hernández 2022.

Sus Manos:

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo, le hacemos formal entrega del informe de ejecución de obras por comunidades, seleccionadas para el Presupuesto Participativo correspondiente al año 2022, Como se Planificó en asamblea.

Muy atentamente.


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
Lourdes Yolanda Rodríguez
Alcaldesa Municipal

ALCALDIA



REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
Tel. 809-707-5598
Correo: alcaldiagh01@gmail.com
Un Ayuntamiento para todos



10/10/2022.

No.	Obras Programadas	Ubicación	Presupuesto		Nivel de avance				
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más del 50%	Menos del 50%	Sin Inicial	Situación
1	ACUEDUCTO	CIGUA	200,000	45,000.00		x			
2	ENSARCAMENTO DE CALLEJON	CAIMAN	350,000	350.000.00	X				
3	ACUEDUCTO	ANTENA	200,000	100,000.00		X			



REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Gaspar Hernández
 RNC 406-00016-8
 Tel. 809-707-5598
 Correo: alcaldiaqh01@gmail.com
 Un Ayuntamiento para todos

1. ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

10/10/2022.

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	1	66%
Obras en procesos	2	34%
Obras pendientes	0	0

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión Ejecutadas y FDF	Porcentaje de Ejecución
RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
750,000.00	495,000.00	255,000.00	66%

Firma Alcalde: *Landry Rodríguez*

Fecha: 10/10/2022

Sello: *Landry Rodríguez*

214112727131:0072000287711 48

[illegible]

Pertero Ariano y Ariana, SRL
 R. HERNANDEZ
 131-81016-2

FACTURA A CREDITO
 DE CREDITO FISCAL V:31-12-2023
 A: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GASPAR HERNANDEZ
 CREDITO...
 CREDITO... 00055
 VENDEDOR... 04 JOSE LUIS HERNANDEZ
 RNC/CLTE: 406000168

RECIBIDO POR *Jose Luis Hernandez*

ENTREGADO POR
 (NO POR SI CIERPA)

GRAVADO: 7,059.32
 -DESCUENTO: 0 % 0.00
 +ITBIS: 1,270.68
 +FLETE: 0.00
 NETO A PAGAR: 8,330.00

CANT.	UD. MEDIDA	PRECIO	ITBIS	P. NETO	IMPORTE
1	UNIDAD	7,059.32	1,270.68	8,330.00	7,059.32

Pertero Ariano y Ariana, SRL
 R. HERNANDEZ
 1016-2

FACTURA A CREDITO
 V:31-12-2023
 MUNICIPAL GASPAR HERNANDEZ
 RNC/CLTE: 406000168
 ES MARTINEZ

RECIBIDO POR *Jose Luis Hernandez*

GRAVADO: 6,206.24
 -DESCUENTO: 0 % 0.00
 +ITBIS: 1,117.12
 +FLETE: 0.00
 NETO A PAGAR: 7,323.36

CANT.	UD. MEDIDA	PRECIO	ITBIS	P. NETO	IMPORTE
4	UNIDAD	1,551.55	1,117.12	1,000.84	6,206.23

Conceptos:
 SALDO FACT: 0000131 0000140 0000175
 0000175 0000175 0000175 0000175 0000175
 Por Concepto de Salud y Mismo Rec.

FACTURA	FECHA	PAGADO	BALANCE
0000133	29-06-22	844.64	3,305.36
0000137	29-06-22	7,323.36	0.00
0000140	01-07-22	2,375.00	0.00
0000175	02-07-22	1,309.00	0.00
0000204	04-07-22	8,330.00	0.00
0000214	07-07-22	2,340.00	0.00
0000244	13-07-22	3,106.00	0.00
0000277	14-07-22	2,340.00	0.00
0000342	23-07-22	12,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7038**Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	3,603,125.26	4,753,125.26	2,290,165.90	1,763,674.39	4,053,840.29	0.00	4,053,840.29	699,284.97
01	0051			ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,253,125.26	4,753,125.26	2,290,165.90	1,763,674.39	4,053,840.29	0.00	4,053,840.29	699,284.97
01	0052			ENCACHE EL CAIMAN	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
03	0051			CORREDOR DE LA SALUD EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PLAY		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	234,000.00
11	0051			ESCALONES EN EL MUNICIPIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	234,000.00
15				Construcción en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	99,300.00	700.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,300.00	0.00	99,300.00	0.00	99,300.00	700.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0051			REPARACION MERCADO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20				Reparación de Viviendas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			964,800.00	0.00	0.00	0.00	964,800.00	-964,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051			NIVELACION DE TERRENO E INICIO DE CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL		1	964,800.00	0.00	0.00	0.00	964,800.00	-964,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	255,000.00
24	0051			POZOS DE AGUA TUBULARES PARA CONSUMO HUMANO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	255,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			4,214,800.00	0.00	0.00	0.00	4,214,800.00	1,988,325.26	6,203,125.26	2,550,465.90	1,763,674.39	4,314,140.29	0.00	4,314,140.29	1,888,984.97

Abelardo Sosa

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
Preparado por
RNC 406-00016-8


TESORERIA


 Ayuntamiento Municipal
 de San Carlos, Hernandez
 Revisado por
 RNC 406-00016-8

 CONTRALOR

Se acordó en Audiencia

Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8


ALCALDIA