



Form. Nº EP-05
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022



CODIGO INSTITUCIONAL:

7176

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01	0051			Inversión			12,179,845.87	-	-	-	5,775,000.00	6,404,845.87	12,179,845.87	5,235,666.90	3,384,934.81	8,620,601.71	-	8,620,601.71	3,559,244.16
				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			4,130,320.00	-	-	-	600,000.00	3,530,320.00	4,130,320.00	2,168,599.68	1,640,713.45	3,809,313.13	-	3,809,313.13	321,006.87
				Aceras y contenidos D. M. Cana		2	4,130,320.00	-	-	-	600,000.00	3,530,320.00	4,130,320.00	2,168,599.68	1,640,713.45	3,809,313.13	-	3,809,313.13	321,006.87
02	0051			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	63,290.00	29,704.99	92,994.99	-	92,994.99	207,005.01
				Reparación y acondicionamiento de caminos		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	63,290.00	29,704.99	92,994.99	-	92,994.99	107,005.01
				Pintura reductores de velocidad vial (policia acostado)		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
03	0051			Construcción de Instalaciones Deportivas			600,000.00	-	-	-	500,000.00	100,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
				Iluminación play La Caída		2	600,000.00	-	-	-	500,000.00	100,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
04	0051			Reparación de Instalaciones Deportivas			100,000.00	-	-	-	175,000.00	(75,000.00)	100,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	90,000.00
				Reparación de áreas deportivas		1	100,000.00	-	-	-	175,000.00	(75,000.00)	100,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	90,000.00
05	0051			Construcción Instalaciones Recreativas			2,919,525.87	-	-	-	400,000.00	2,519,525.87	2,919,525.87	2,114,219.76	644,788.45	2,759,008.21	-	2,759,008.21	160,517.66
				Parquesito Barrio Los Guipisi		2	365,000.00	-	-	-	100,000.00	265,000.00	365,000.00	-	224,319.60	224,319.60	-	224,319.60	140,680.40
				Terminación parque La Reforma (Segunda etapa)		X 2	2,554,525.87	-	-	-	300,000.00	2,254,525.87	2,554,525.87	2,114,219.76	420,468.85	2,534,688.61	-	2,534,688.61	19,837.26
06	0051			Reparación Instalaciones Recreativas			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	12,900.00	2,250.00	15,150.00	-	15,150.00	84,850.00
				Reparación de parques, plazas y áreas diversas		1	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	12,900.00	2,250.00	15,150.00	-	15,150.00	84,850.00
07	0051			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y			1,095,000.00	-	-	-	950,000.00	145,000.00	1,095,000.00	647,056.86	409,405.00	1,056,461.86	-	1,056,461.86	38,538.14
				Construcción baño Iglesia Católica barrio Vanessa		X 2	300,000.00	-	-	-	250,000.00	50,000.00	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-
				Club en La Yaguita 1era. etapa (Cerro Gordo)		X 2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	57,000.00	409,405.00	466,405.00	-	466,405.00	33,595.00
				CONSTRUCCION DE BAÑO EN EL CLUB DE PILOTO		X 2	295,000.00	-	-	-	200,000.00	95,000.00	295,000.00	290,056.86	-	290,056.86	-	290,056.86	4,943.14
08	0051			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas ,			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	111,925.00	20,000.00	131,925.00	-	131,925.00	68,075.00
				Religiosas y Funebre															
				Reparación de centros culturales, educativos y religiosos		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	11,925.00	20,000.00	31,925.00	-	31,925.00	68,075.00
				REPARACION IGLESIA CATOLICA LA CAIDA		X 2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-
11	0051			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,400,000.00	-	-	-	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	-	1,400,000.00
				Const. entradas o distintivos de la ciudad (Letrero en Cana)		X 2	800,000.00	-	-	-	600,000.00	200,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
				Const. entradas o distintivos de la ciudad (Letrero en PILOTO)		X 2	600,000.00	-	-	-	400,000.00	200,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
13	0051			Construcción Edificaciones Municipales			300,000.00	-	-	-	1,000,000.00	(700,000.00)	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
				Construcción de estación de bomberos (Primera Etapa)		X 2	300,000.00	-	-	-	1,000,000.00	(700,000.00)	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
14	0051			Reparación Edificaciones Municipales			100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	8,705.00	16,650.00	25,355.00	-	25,355.00	74,645.00
				Reparación de palacio municipal		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	8,705.00	16,650.00	25,355.00	-	25,355.00	74,645.00
20	0051			Reparación de Viviendas			115,000.00	-	-	-	250,000.00	(135,000.00)	115,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	103,000.00
				Reparación de Viviendas		1	115,000.00	-	-	-	250,000.00	(135,000.00)	115,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	103,000.00
23	0051			Instalaciones, Colocación Eléctricas			200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	96,970.60	57,960.00	154,930.60	-	154,930.60	45,069.40
				Colocación de lámparas (Iluminación calles Rural/Urbana)		1	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	96,970.60	57,960.00	154,930.60	-	154,930.60	45,069.40
24	0051			Contruc. Infraestructuras Hidraulica			620,000.00	-	-	-	-	620,000.00	620,000.00	-	553,462.92	553,462.92	-	553,462.92	66,537.08
				Construcción de Compuertas Cerro Gordo Abajo		X 1	620,000.00	-	-	-	-	620,000.00	620,000.00	-	553,462.92	553,462.92	-	553,462.92	66,537.08
TOTAL GENERAL RDS							12,179,845.87	-	-	-	5,775,000.00	6,404,845.87	12,179,845.87	5,235,666.90	3,384,934.81	8,620,601.71	-	8,620,601.71	3,559,244.16

ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR