

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 6:19 PM

Página 1 de 2

03102308396-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05											
CODIGO DEL CAPITULO:				7094				ESTADO: Aprobado			
DENOMINACION:				JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCÍA							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		250,000.00	3,058,716.99	3,308,716.99	1,690,519.47	458,000.00	2,148,519.47
01	0051	01.25.0001		CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ARROYO PRIETO	S	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
01	0052	01.25.0001		CONSTRUCCION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA DE CALLA QUEMADA	S	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	78,000.00	98,000.00
01	0053	01.25.0001		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	N	0.00	3,058,716.99	3,058,716.99	1,520,519.47	380,000.00	1,900,519.47
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		1,015,000.00	0.00	1,015,000.00	279,600.00	243,964.00	523,564.00
02	0051	01.25.0001		CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS,CONTENES Y CANALETA EN LA CALLE JUAN PABLO DUARTE Y SECTOR DEL PAY	N	300,000.00	0.00	300,000.00	97,750.00	42,000.00	139,750.00
02	0052	01.25.0001		ENCEMENTADO CALLE LOMA	N	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
02	0054	01.25.0001		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CAMINOS VECINALES	S	500,000.00	0.00	500,000.00	181,850.00	201,964.00	383,814.00
02	0055	01.25.0001		REPARACION CALLE Y CANALETA EN LA CALLE DE LOS AYBAR	S	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	423,000.00	0.00	423,000.00
03	0051	01.25.0001		TERMINACION DEL PLAY MUNICIPAL	N	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	423,000.00	0.00	423,000.00
03	0052	01.25.0001		ACONDICIONAMIENTO PLAY DE TINAJITA	S	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas		765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00
05	0051	01.25.0001		CONSTRUCCION DE BOULEVARD DEL RIO	N	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0051	01.25.0001		REMOSAMIENTO PLAZA HIJO AUSENTE DE ESTE DISTRITO MUNICIPAL	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
07	0051	01.25.0001		CONSTRUCCIO SANTUARIO EN TINAJITA	N	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,904.00	84,904.00
08	0051	01.25.0001		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO CASA CLUD DE LAS YAYITAS	S	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,904.00	84,904.00
13				Construcción Edificaciones Municipales		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
13	0051	01.25.0001		CONSTRUCCION ENCANCHE DE ESCUELA DE TINAJITA	N	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
14				Reparación Edificaciones Municipales		200,000.00	0.00	200,000.00	19,570.00	27,305.00	46,875.00
14	0051	01.25.0001		RECONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL	N	200,000.00	0.00	200,000.00	19,570.00	27,305.00	46,875.00
15				Construcción en Cementerios		92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00
15	0051	01.25.0001		CONSTRUCCION FACHADA EN EL CEMENTERIO	N	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00
19				Construcción de Viviendas		150,000.00	0.00	150,000.00	118,350.00	0.00	118,350.00
19	0051	01.25.0001		CONSTRUCCION CASA DE COLORES	N	150,000.00	0.00	150,000.00	118,350.00	0.00	118,350.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		160,000.00	0.00	160,000.00	70,160.00	60,000.00	130,160.00

ELABORADOR POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2022

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

17/10/2022 6:19 PM

Pagina 2 de 2

03102308396-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7094

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO GARCIA

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
23	0051		01.25.0001	ILUMINACION EN TODOS EL DISTRITO MUNICIPAL	N	160,000.00	0.00	160,000.00	70,160.00	60,000.00	130,160.00
Total General						3,882,400.00	3,058,716.99	6,941,116.99	2,601,199.47	1,088,173.00	3,681,372.47



ELABORADOR POR



REVISADO POR

AUTORIZADO POR