

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022**

**CODIGO DE AYUNTAMIENTO** 7107

**CODIGO DEL CAPITULO** 11

**DENOMINACION** *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	051			ACERAS Y CONTENES PAJARITO 1 PP			179,172.00				179,172.00	0.00	179,172.00		0.00	1,330.00		1,330.00	177,842.00
01	052			ACERAS Y CONTENES PAJARITO 2 PP			179,192.00				179,192.00	0.00	179,192.00		0.00	0.00		0.00	179,192.00
01	053			ACERAS Y CONTENES CATAREY 1 PP			119,461.00				119,461.00	0.00	119,461.00		22,000.00	63,427.46		85,427.46	34,033.54
01	054			ACERAS Y CONTENES CATAREY 2 PP			119,461.00				119,461.00	0.00	119,461.00		64,816.61	49,743.17		114,559.78	4,901.22
01	055			ACERAS Y CONTENES EL LICEO PP			119,461.00				119,461.00	0.00	119,461.00		0.00	113,395.16		113,395.16	6,065.84
01	055			ACERAS Y CONTENES EL LICEO PP			0.00				0.00	144,935.00	144,935.00		0.00	139,014.99		139,014.99	5,920.01
01	056			ACERAS Y CONTENES TIA SOSA Y EL ALMENDRO PP			0.00				0.00	182,649.00	182,649.00		0.00	0.00		0.00	182,649.00
01	056			ACERAS Y CONTENES TIA SOSA Y EL ALMENDRO PP			358,385.00				358,385.00	0.00	358,385.00		0.00	358,385.00		358,385.00	0.00
01	057			ACERAS Y CONTENES PUEBLO ABAJO			358,385.00				358,385.00	0.00	358,385.00		4,270.00	0.00		4,270.00	354,115.00
01	060			ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO			0.00				0.00	340,000.00	340,000.00		114,870.41	213,016.86		327,887.27	12,112.73
01	061			ROTACION DE VARIAS CALLES			0.00				0.00	446,988.97	446,988.97		70,037.19	247,584.00		317,621.19	129,367.78
02	051			BACHEO LA JAQUETA PP			179,192.00				179,192.00	0.00	179,192.00		0.00	22,847.50		22,847.50	156,344.50
02	052			BACHEO LOS MULTIS LA 5 CASITAS PP			179,192.00				179,192.00	0.00	179,192.00		0.00	179,192.00		179,192.00	0.00
02	053			BACHEO CATAREY 1 PP			119,462.00				119,462.00	0.00	119,462.00		0.00	112,868.32		112,868.32	6,593.68
02	054			BACHEO CATAREY 2 PP			119,462.00				119,462.00	0.00	119,462.00		0.00	119,462.00		119,462.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022**

**CODIGO DE AYUNTAMIENTO** 7107

**CODIGO DEL CAPITULO** 11

**DENOMINACION** *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
02	055			BACHEO EL LICEO PP			119,462.00				119,462.00	0.00	119,462.00		0.00	119,462.00		119,462.00	0.00
02	056			BACHEO VILLA SUIZA PP			386,777.00				386,777.00	0.00	386,777.00		0.00	386,777.00		386,777.00	0.00
02	057			Bacheo en los Diferentes Sectores del Municipio			0.00				0.00	391,067.12	391,067.12		20,000.00	191,959.50		211,959.50	179,107.62
02	057			Bacheo en los Diferentes Sectores del Municipio			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
05	051			CONTINUACION BOULEVAR MARITIMO			2,000,000.00				2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00		973,787.26	1,848,976.66		2,822,763.92	677,236.08
05	051			CONTINUACION BOULEVAR MARITIMO			0.00				0.00	1,051,279.80	1,051,279.80		50,100.38	972,837.99		1,022,938.37	28,341.43
05	054			Embelllecimiento de la Playa			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
06	051			REMODELACION PARQUE DE BARRIO LINDO			2,050,000.00				2,050,000.00	-1,000,000.00	1,050,000.00		0.00	0.00		0.00	1,050,000.00
08	051			CONTINUACION ESCUELA VOCACIONAL			1,000,000.00				1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
16	051			CONTINUACION DE CEMENTERIO			0.00				0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	259,755.27		259,755.27	40,244.73
16	051			CONTINUACION DE CEMENTERIO			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		6,856.30	182,586.44		189,442.74	10,557.26
23	051			COLOCACION DE LAMPARAS LA JAQUETA PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00		30,000.00	0.00
23	052			COLOCACION DE LAMPARAS LAS 5 CASITAS PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00		30,000.00	0.00
23	053			COLOCACION DE LAMPARAS PAJARITOS 1 Y 2 PP			60,000.00				60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00		60,000.00	0.00
23	054			COLOCACION DE LAMPARAS CATAREY 1 Y 2 PP			60,000.00				60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00		60,000.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022**

**CODIGO DE AYUNTAMIENTO** 7107

**CODIGO DEL CAPITULO** 11

**DENOMINACION** *Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras*

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
23	055			COLOCACION DE LAMPARAS EL LICEO PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00		30,000.00	0.00
23	056			COLOCACION DE LAMPARAS TIA SOSA Y EL ALMENDRO PP			60,000.00				60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00		60,000.00	0.00
23	057			COLOCACION DE LAMPARAS PUEBLO ABAJO PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	24,081.38		24,081.38	5,918.62
23	058			COLOCACION DE LAMPARAS VILLA SUIZA PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		7,273.17	0.00		7,273.17	22,726.83
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							<b>8,117,064.00</b>				<b>8,117,064.00</b>	<b>2,756,919.89</b>	<b>10,873,983.89</b>		<b>1,334,011.32</b>	<b>5,876,702.70</b>		<b>7,210,714.02</b>	<b>3,663,269.87</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA DE LA MAR  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2022**

CODIGO DE AYUNTAMIENTO   
 CODIGO DEL CAPITULO   
 DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ublc Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
23	055			COLOCACION DE LAMPARAS EL LICEO PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	30,000.00		30,000.00	0.00
23	056			COLOCACION DE LAMPARAS TIA SOSA Y EL ALMENDRO PP			60,000.00				60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	60,000.00		60,000.00	0.00
23	057			COLOCACION DE LAMPARAS PUEBLO ABAJO PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	24,081.38		24,081.38	5,918.62
23	058			COLOCACION DE LAMPARAS VILLA SUIZA PP			30,000.00				30,000.00	0.00	30,000.00		7,273.17	0.00		7,273.17	22,726.83
<b>TOTAL DE CUENTA RD\$</b>							<b>8,117,064.00</b>				<b>8,117,064.00</b>	<b>2,756,919.89</b>	<b>10,873,983.89</b>		<b>1,334,011.32</b>	<b>5,876,702.70</b>		<b>7,210,714.02</b>	<b>3,663,269.87</b>

*Carla de la Rosa S.*  
Preparado por



*José Luis De Obispo H.*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por

