

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	4,032,420.58	9,532,420.58	3,139,906.20	5,061,717.02	8,201,623.22	0.00	8,201,623.22	1,330,797.36
01	0051			Const. de Aceras y Contenes en el Municipio		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	4,032,420.58	6,532,420.58	1,957,621.14	3,928,397.18	5,886,018.32	0.00	5,886,018.32	646,402.26
01	0052			Construccion de Encache en el Munc.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	128,683.05	61,154.06	189,837.11	0.00	189,837.11	10,162.89
01	0053			Construcción de Badenes en el Munc.		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	94,606.12	95.76	94,701.88	0.00	94,701.88	5,298.12
01	0054			Señalización de Calles en el Munic.		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	98,613.80	44,721.19	143,334.99	0.00	143,334.99	6,665.01
01	0055			Const. de Aceras y Badenes Calle del Hospital, Isidoro Alba, Licey Centro	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	143,096.35	0.00	143,096.35	0.00	143,096.35	6,903.65
01	0056			Const. de Aceras en el Peatonal de la Calle Sánchez KM 11	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	57,450.00	10,007.20	67,457.20	0.00	67,457.20	82,542.80
01	0057			Const. Aceras y Contenes. Los Solanos, Hospital del Ojo - La Chiva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	92,784.58	2,648.26	95,432.84	0.00	95,432.84	4,567.16
01	0058			Const. Aceras y Contenes - Urb. Fineta - Licey Centro	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	28,173.73	91,453.39	119,627.12	0.00	119,627.12	5,372.88
01	0059			Const. Aceras - Urb. La Trinitaria - Licey Centro	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	96,225.80	22,791.53	119,017.33	0.00	119,017.33	5,982.67
01	0060			Const. Encache - Sector Uberal - La Chiva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,561.00	53,561.00	0.00	53,561.00	46,439.00
01	0061			Const. de Encache - Calle Barahona - Juan Antonio Alix	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	63,825.85	31,682.50	95,508.35	0.00	95,508.35	4,491.65
01	0062			Const. de Encache - Sector Los Caraballos - KM 11	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	130,256.24	130,256.24	0.00	130,256.24	19,743.76
01	0063			Const de Aceras y Contenes - Complejo FUNDILAN - La Chiva	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	83,709.35	99,077.87	182,787.22	0.00	182,787.22	17,212.78
01	0064			Recubrimiento de Encache - Entrada El Matadero hasta C/ Agustín Gil	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0065			Const. de Aceras - Urb. Camelia - Licey Centro	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	36,752.65	58,127.97	94,880.62	0.00	94,880.62	5,119.38
01	0066			Const. de Aceras - Los Cadillos - Licey Arriba	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,389.50	57,389.50	0.00	57,389.50	92,610.50
01	0067			Const. de Contenes - Limonal Arriba	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	136,131.12	136,131.12	0.00	136,131.12	113,868.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0068			Const. de Contenes en Calles del Sector Puerto Plata - Limonal Arriba	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	61,503.00	58,496.64	119,999.64	0.00	119,999.64	80,000.36
01	0069			Const. de Contenes y Encaches - Monte Adentro	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	105,632.88	80,332.44	185,965.32	0.00	185,965.32	14,034.68
01	0070			Const. de Contenes - Barrio Lindo - El Tabuco - La Chiva	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	31,890.90	111,562.49	143,453.39	0.00	143,453.39	6,546.61
01	0071			Const. de Aceras en C/ Macorix y El Coco - Licey Centro	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	59,337.00	83,830.68	143,167.68	0.00	143,167.68	6,832.32
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	-200,000.00	1,850,000.00	766,675.44	565,242.47	1,331,917.91	0.00	1,331,917.91	518,082.09
02	0051			Rep. y Mant. de Caminos Vecinales en el Munc.		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	53,200.00	89,300.00	142,500.00	0.00	142,500.00	7,500.00
02	0052			Asfaltado y Bacheos en el Munic.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	10,000.00
02	0053			Rep. de Camino Vecinal - La Joya - Licey Arriba	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	85,500.00	9,576.27	95,076.27	0.00	95,076.27	4,923.73
02	0054			Reconst. de Calle Nano Gil - Sector La Chiva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	66,500.00	33,500.00
02	0055			Pavimentación Calle de Charro - La Chiva	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	186,819.83	0.00	186,819.83	0.00	186,819.83	13,180.17
02	0056			Mejoramiento Caminos Vecinales - Sector Cercadillo- La Chiva	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	151,097.50	76,918.64	228,016.14	0.00	228,016.14	21,983.86
02	0057			Readecuación Puente Botoncillo	X	1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-200,000.00	650,000.00	0.00	232,201.82	232,201.82	0.00	232,201.82	417,798.18
02	0058			Instalación de Semáforos en Vías Públicas Casco Urbano		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,058.11	90,745.74	190,803.85	0.00	190,803.85	9,196.15
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	122,326.65	306,541.60	428,868.25	0.00	428,868.25	221,131.75
03	0051			Const. Verja Perimetral Cancha El Rebalon - La Chiva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0052			Reconst. de Media Cancha - Los Cadillos - Licey Arriba	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03	0053			Reconst. de Cancha Basketball - Juan Antonio Alix - Licey Arriba	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	150,000.00	450,000.00	122,326.65	306,541.60	428,868.25	0.00	428,868.25	21,131.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7071 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0054			Inicio Const. de Media Cancha - La Joya - Licey Arriba	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	356,884.16	23,162.41	380,046.57	0.00	380,046.57	19,953.43
04	0051			Reparación de Instalaciones Deportivas en el Munic.		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	81,929.87	13,519.91	95,449.78	0.00	95,449.78	4,550.22
04	0052			Terminación Cancha - Barrio Lindo - La Chiva	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	274,954.29	9,642.50	284,596.79	0.00	284,596.79	15,403.21
05				Construcción Instalaciones Recreativas			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	142,991.87	58,551.05	201,542.92	0.00	201,542.92	348,457.08
05	0051			Terminación de Parque Alba Rosa -- Licey Centro	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	142,991.87	0.00	142,991.87	0.00	142,991.87	7,008.13
05	0052			Continuación Const. Parque Recreativo - Los Maestros -Limonal Arriba	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	58,551.05	58,551.05	0.00	58,551.05	341,448.95
06				Reparación Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	139,976.10	3,420.00	143,396.10	0.00	143,396.10	6,603.90
06	0051			Reparación y Mant. de Parques en el Munic		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	139,976.10	3,420.00	143,396.10	0.00	143,396.10	6,603.90
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	866,008.74	0.00	866,008.74	0.00	866,008.74	133,991.26
07	0051			Const. Verja Perimetral - Iglesia Evangelica Mar de Cristal -Los Acevedos - Limonal A	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
07	0052			Const. Verja Perimetral y Altar Capilla La Milagros - Monte Adetro	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	99,355.00	0.00	99,355.00	0.00	99,355.00	645.00
07	0053			Const. Etapa Final - Club Aurora Silva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	94,571.09	0.00	94,571.09	0.00	94,571.09	5,428.91
07	0054			Const. Santuario de Capilla - Los Cercadillos - La Chiva	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	27,082.65	0.00	27,082.65	0.00	27,082.65	22,917.35
07	0055			Const. de Altar y Podio, Capilla San Rafael - La Chiva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0056			Const. de Plafon Capilla Santísima Trinidad - La Chiva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
07	0057			Const. de Verja Perimetral y Pozo Séptico - Casa Club Los Ramos - Limonal Arriba	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
07	0058			Cont. Remodelación Casa Club Juan Pablo Duarte - Limonal Arriba	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0059			Terminación Casa Club - Brisas del Palmar (Parque Y Juego Infantil)	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	5,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	250,047.60	250,047.60	0.00	250,047.60	749,952.40
13	0051			Construcción Oficina de Alcaldía Municipal		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	250,047.60	250,047.60	0.00	250,047.60	749,952.40
20				Reparación de Viviendas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	237,127.64	2,011.02	239,138.66	0.00	239,138.66	10,861.34
20	0051			Reparación de Viviendas a Familias de Escasos Recursos		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	237,127.64	2,011.02	239,138.66	0.00	239,138.66	10,861.34
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	53,605.09	53,010.00	106,615.09	0.00	106,615.09	18,384.91
23	0051			Iluminación de Calles en Sectores del Munic.		1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	53,605.09	53,010.00	106,615.09	0.00	106,615.09	18,384.91
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	120,000.00	41,420.00	71,669.49	113,089.49	0.00	113,089.49	6,910.51
25	0051			Adecuación de Desague Pluvial - Los Solanos - La Chiva	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	120,000.00	41,420.00	71,669.49	113,089.49	0.00	113,089.49	6,910.51
Total General RDS							12,775,000.00	0.00	0.00	0.00	12,775,000.00	2,852,420.58	15,627,420.58	5,866,921.89	6,395,372.66	12,262,294.55	0.00	12,262,294.55	3,365,126.03

