



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa



AÑO DE LA CREATIVIDAD Y LIMPIEZA INTEGRAL

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2022
(PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES Y CALLEJONES (CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL LA NUEVA ESPERANZA) /UBICACIÓN : SECTOR MAQUITERIA	SECTOR MAQUITERIA	1,715,795.18						EN ESPERA DE DEMOLICION
2. CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ)/ UBICACIÓN : ENS. OZAMA	ENS. OZAMA	3,060,689.17						EN ESPERA DE DEMOLICION
3. CONSTRUCCIÓN DE PASEOS PEATONALES EN CALLEJONES (J.V. EL PENSADOR)/UBICACIÓN : LOS MAMEYES	LOS MAMEYES	3,017,286.54						EN ESPERA DE DEMOLICION
4. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (J.V. LA HUMANITARIA)/UBICACIÓN : ENS. ISABELITA	: ENS. ISABELITA	2,385,303.32						EN ESPERA DE DEMOLICION



Alcaldía Santo Domingo Este
Ciudad Justa y Creativa

AÑO DE LA CREATIVIDAD Y LIMPIEZA INTEGRAL

12. CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES (MOVIMIENTO MUJERES EMPODERADAS, J.V. LA EFICAZ, BRISAS DE MENDOZA Y NUEVO AMANECER)/UBICACIÓN: BO. GRÚA, SECTOR MENDOZA		10,883,556.57						NO SE SORTEO
TOTAL		\$ 39,373,191.11						

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022_____:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	11	1%

Obras pendientes	1	
TOTAL	12	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022 _____:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
\$ 39,373,191.11			

D.O. Maria A. Aracora R.

FIRMA AUTORIZADA

21/12/2022

FECHA

