

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION **7|3|1|9**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>4,304,137.16</b>	<b>5,504,137.16</b>	<b>2,480,293.67</b>	<b>1,912,388.04</b>	<b>4,392,681.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,392,681.71</b>	<b>1,111,455.45</b>
01	005		ACERAS Y CONTENES			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	400,000.00	352,269.00	0.00	352,269.00	0.00	352,269.00	47,731.00
01	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - LA LOMA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-35,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
01	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - JUAN DOL			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - LOS SOLA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - EL TAMAR			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	181,698.00	0.00	181,698.00	0.00	181,698.00	18,302.00
01	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - CENTRO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,713.97	136,713.97	0.00	136,713.97	13,286.03
01	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - LOS BANC			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,630.87	20,630.87	0.00	20,630.87	79,369.13
01	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - H3			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
01	005		ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189,137.16	4,189,137.16	1,946,326.67	1,755,043.20	3,701,369.87	0.00	3,701,369.87	487,767.29
			<b>Proyecto 02</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>115,520.00</b>	<b>19,293.00</b>	<b>134,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,813.00</b>	<b>385,187.00</b>
02	005		BACHEO DE CALLES			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	20,000.00	520,000.00	115,520.00	19,293.00	134,813.00	0.00	134,813.00	385,187.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>-935,000.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>413,514.92</b>	<b>0.00</b>	<b>413,514.92</b>	<b>0.00</b>	<b>413,514.92</b>	<b>51,485.08</b>
03	005		CANCHAS DE BALONCESTO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
03	005		GRADA PLAY			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	15,000.00	415,000.00	413,514.92	0.00	413,514.92	0.00	413,514.92	1,485.08
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>2,996,000.00</b>	<b>4,296,000.00</b>	<b>3,228,043.78</b>	<b>934,138.20</b>	<b>4,162,181.98</b>	<b>0.00</b>	<b>4,162,181.98</b>	<b>133,818.02</b>
05	005		PARQUECITO GUAYACANES PARTE NORTE			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	94,400.00	403,849.82	498,249.82	0.00	498,249.82	1,750.18
05	005		PROYECTO PARQUE INFANTIL NUEVO GUAYACANES			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,196,000.00	2,696,000.00	2,408,532.33	275,728.33	2,684,260.66	0.00	2,684,260.66	11,739.34
05	005		PARQUE HONDURA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	725,111.45	254,560.05	979,671.50	0.00	979,671.50	120,328.50
			<b>Proyecto 08</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>710,000.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>293,453.14</b>	<b>539,735.91</b>	<b>833,189.05</b>	<b>0.00</b>	<b>833,189.05</b>	<b>876,810.95</b>
08	005		CENTRO COMUNAL CRUCE CAYACOA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	320,000.00	1,320,000.00	264,345.41	539,735.91	804,081.32	0.00	804,081.32	515,918.68
08	005		TERMINACION CLINICA LOS CONUCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	29,107.73	0.00	29,107.73	0.00	29,107.73	360,892.27

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022**

CODIGO INSTITUCION **7|3|1|9**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 11</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>-675,000.00</b>	<b>625,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>563,340.56</b>	<b>563,340.56</b>	<b>0.00</b>	<b>563,340.56</b>	<b>61,659.44</b>
11	005		REMOZAMIENTO PLAZA DE LOS CONUCOS			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-375,000.00	525,000.00	0.00	502,840.56	502,840.56	0.00	502,840.56	22,159.44
11	005		PARADOR FOTOGRAFICO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	60,500.00	39,500.00
			<b>Proyecto 13</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-800,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
13	005		PALACIO MUNICIPAL			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>-1,200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>48,612.18</b>	<b>0.00</b>	<b>48,612.18</b>	<b>0.00</b>	<b>48,612.18</b>	<b>151,387.82</b>
15	005		CEMENTERIO MUNICIPAL			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,200,000.00	200,000.00	48,612.18	0.00	48,612.18	0.00	48,612.18	151,387.82
			<b>Proyecto 21</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>149,491.57</b>	<b>249,491.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>239,991.57</b>
21	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - VILLA DE			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21	005		FILTRANTES BANCOS DE ARENA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,491.57	149,491.57	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	139,991.57
			<b>Proyecto 23</b>			<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>1,580,000.00</b>	<b>424,644.75</b>	<b>531,151.36</b>	<b>955,796.11</b>	<b>0.00</b>	<b>955,796.11</b>	<b>624,203.89</b>
23	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - LOS CONU			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	216,255.72	216,255.72	0.00	216,255.72	3,744.28
23	005		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - LOS CONU			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	207,895.64	207,895.64	0.00	207,895.64	2,104.36
23	006		OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - HOYO DEL			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	006		ELECTRIFICACION LOS SOLARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	424,644.75	107,000.00	531,644.75	0.00	531,644.75	468,355.25
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>9,750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,750,000.00</b>	<b>5,599,628.73</b>	<b>15,349,628.73</b>	<b>7,004,082.44</b>	<b>4,509,547.07</b>	<b>11,513,629.51</b>	<b>0.00</b>	<b>11,513,629.51</b>	<b>3,835,999.22</b>



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)