

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba**

Proyecto	Obras	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=18+17+16	20=18 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,651,879.25	18,651,879.25	7,775,136.28	6,114,377.24	13,889,513.52	0.00	13,889,513.52	4,762,365.73
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTAS ZONAS DE RIO VERDE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,651,879.25	18,651,879.25	7,775,136.28	6,114,377.24	13,889,513.52	0.00	13,889,513.52	4,762,365.73
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,355,380.00	0.00	0.00	0.00	1,355,380.00	-655,380.00	700,000.00	387,468.08	256,586.44	644,055.52	0.00	644,055.52	55,944.48
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR DE ROMERO, BONAGUA	X	2	205,380.00	0.00	0.00	0.00	205,380.00	-205,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			REPARACION DE CAMINO VECINAL DEL 11		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	84,245.13	107,725.21	191,970.34	0.00	191,970.34	8,029.66
02	0053			REPARACION DE CAMINO VECINAL DE PUNGO		2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-450,000.00	300,000.00	149,864.41	110,858.73	260,823.14	0.00	260,823.14	39,176.86
02	0054			REPARACION DE CAMINO VECINAL DE LAS FLORES		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	153,259.54	38,002.50	191,262.04	0.00	191,262.04	8,737.96
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			156,125.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	-156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA EN BONAGUA	X	2	156,125.00	0.00	0.00	0.00	156,125.00	-156,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-841,000.00	309,000.00	66,020.00	235,718.91	301,738.91	0.00	301,738.91	7,261.09
05	0051			CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE DE NARANJAL	X	2	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-841,000.00	309,000.00	66,020.00	235,718.91	301,738.91	0.00	301,738.91	7,261.09
06				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			6,053,091.00	0.00	0.00	0.00	6,053,091.00	-2,094,631.68	3,958,459.32	1,747,994.20	2,097,990.28	3,845,984.48	0.00	3,845,984.48	112,474.84
06	0051			REPARACION DE LA CAPILLA DE MANGA LARGA, RIO VERDE ARRIBA	X	2	282,371.00	0.00	0.00	0.00	282,371.00	-282,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0052			REPARACION DEL CLUB EN EL CALICHE, RIO VERDE ARRIBA	X	2	346,921.00	0.00	0.00	0.00	346,921.00	-346,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0053			REPARACION DE LA CAPILLA DE LA DESTILADERA, RIO VERDE ARRIBA	X	2	324,379.00	0.00	0.00	0.00	324,379.00	0.00	324,379.00	0.00	313,123.02	313,123.02	0.00	313,123.02	11,255.98
06	0054			REPARACION DE LA CAPILLA DE CAGUEY, RIO VERDE ARRIBA	X	2	297,334.00	0.00	0.00	0.00	297,334.00	-297,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participación	Modelo de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
08	0055			REPARACION DE LA CAPILLA DE VILLA SAN JOSE, RIO VERDE ABAJO	X	2	704,700.00	0.00	0.00	0.00	704,700.00	0.00	704,700.00	0.00	704,700.00	704,700.00	0.00	704,700.00	0.00
08	0056			REPARACION DEL CLUB EN LAS CAÑAS, RIO VERDE ABAJO	X	2	381,152.00	0.00	0.00	0.00	381,152.00	-381,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0057			REPARACION DE LA CAPILLA DE ARROYO HONDO	X	2	900,952.00	0.00	0.00	0.00	900,952.00	0.00	900,952.00	865,354.26	10,202.75	875,557.01	0.00	875,557.01	25,394.99
08	0058			REPARACION DE LA CAPILLA DE BONAGUA	X	2	742,224.00	0.00	0.00	0.00	742,224.00	-81,273.66	660,950.32	0.00	639,336.50	639,336.50	0.00	639,336.50	21,613.82
08	0059			REPARACION DE CAPILLA EN LA TUSA, PUEBLO VIEJO	X	2	203,865.00	0.00	0.00	0.00	203,865.00	-203,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0060			REPARACION DE LA CAPILLA DE LA LOMITA, LA LOMITA	X	2	891,095.00	0.00	0.00	0.00	891,095.00	-501,715.00	389,371.00	0.00	357,201.70	357,201.70	0.00	357,201.70	32,169.30
08	0061			REPARACION DE LA CAPILLA EN EL MIRADOR	X	2	489,606.00	0.00	0.00	0.00	489,606.00	0.00	489,606.00	478,041.00	6,427.90	484,468.90	0.00	484,468.90	5,137.07
08	0062			REPARACION DE LA CAPILLA DE LAS MARIAS, EL MIRADOR	X	2	488,501.00	0.00	0.00	0.00	488,501.00	0.00	488,501.00	404,596.91	66,998.41	471,597.32	0.00	471,597.32	16,903.68
13				Construcción Edificaciones Municipales			2,641,818.00	0.00	0.00	0.00	2,641,818.00	1,489,699.68	4,131,517.68	3,017,335.90	979,528.70	3,996,864.71	0.00	3,996,864.71	134,652.97
13	0051			CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN CUTUPU		2	2,641,818.00	0.00	0.00	0.00	2,641,818.00	1,489,699.68	4,131,517.68	3,017,335.90	979,528.70	3,996,864.71	0.00	3,996,864.71	134,652.97
14				Reparación Edificaciones Municipales			321,654.00	0.00	0.00	0.00	321,654.00	0.00	321,654.00	308,153.22	0.00	308,153.22	0.00	308,153.22	13,500.78
14	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL, RIO VERDE ARRIBA		2	321,654.00	0.00	0.00	0.00	321,654.00	0.00	321,654.00	308,153.22	0.00	308,153.22	0.00	308,153.22	13,500.78
Total General RD\$							11,676,068.00	0.00	0.00	0.00	11,676,068.00	16,394,442.25	28,072,510.25	13,302,108.71	9,684,201.65	22,986,310.36	0.00	22,986,310.36	5,086,199.89


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

