



Ayuntamiento Municipal de Hostos


Hostos, Prov. Duarte, República Dominicana

RNC: 404011709

Web: www.ayuntamientodehostos.gob.do

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023 (1er TRIMESTRE 2023)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term inada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
Construcción de Aceras y Contenes	Acicate	RD\$ 478,090.65	RD\$				x	Sin iniciar
Construcción de Aceras y Contenes	Barrio David	RD\$ 478,090.65	RD\$				x	Sin Iniciar
Construcción de Aceras y Contenes	La isleta	RD\$ 478,090.65	RD\$				x	Sin iniciar
Construcción de Capilla	El Atoro	RD\$ 478,090.65	RD\$ 516,975		x		x	En Proceso
TOTAL		RD\$ 1,912,362.60	RD\$ 516,975					


ALCALDE MUNICIPAL

FECHA

4/4/2023

SELLO DEL AYUNTAMIENTO



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (2021):

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	1	0%
Obras pendientes	3	0%
TOTAL	4	25%

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
RD\$ 1,912,362.60	RD\$ 516,975	RD\$ 1,395,387.60	27%

COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM
LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO

LUGAR Salón de Actos Ayuntamiento

FECHA 4/4/2023

NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
Shakiray M. Kasa		Miembro	829-786-4232	
Manuel C. Cordero	Junta de Vecinos	pta	829-668-4740	
Alexandro J. J. E.	Ayuntamiento	Regidor	809-546-0482	
Enriquez Boris	Iglesia	Miembro	829-619-1876	
Guidonia Robles	Iglesia	Junta de Vecinos	809-3914969	
Eduardo Tori E.	Iglesia	Junta de Vecinos	829-472-1557	

Juan L. Rodríguez R.

Coordinador PPM Del Ayuntamiento



Sello Del Ayuntamiento