



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2023 AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA DOMINICANIDAD EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTIAGO"
"SANTIAGO ES PATRIA"



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2023 (PERIODO HASTA JUNIO 2023)

| NO. | OBRA PROGRAMADA | UBICACIÓN | PRESUPUESTO ESTIMADOS | NIVEL DE AVANCE | | | | COMENTARIOS |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----|-----|------|--------------|
| | | | | +/-40% | 60% | 80% | 100% | |
| 1 | CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL | LA JOYA | \$7,000,000.00 | | * | | | EN EJECUCION |
| 2 | EMBELLECIMIENTO ENTRADA | VILLA LIBERACIÓN | \$10,000,000.00 | | * | | | EN EJECUCION |
| 3 | AREA DE JUEGOS | RESIDENCIAL AMANECER | \$8,000,000.00 | * | | | | EN EJECUCION |
| 4 | CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL | URB. LOS ALAMOS | \$8,000,000.00 | | * | | | EN EJECUCION |
| 5 | CONSTRUCCIÓN PARQUE INFANTIL | VILLA OLIMPICA | \$8,000,000.00 | * | | | | EN EJECUCION |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | RAFEY | \$10,000,000.00 | | * | | | EN EJECUCION |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES | ENSANCHE ESPAILLAT | \$10,000,000.00 | | * | | | EN EJECUCION |
| 8 | REMOZAMIENTO CANCHA | LOS SANTOS | \$7,000,000.00 | * | | | | EN EJECUCION |
| 9 | REMOZAMIENTO CANCHA | ENSANCHE LIBERTAD | \$20,000,000.00 | * | | | | EN EJECUCION |
| 10 | REMOZAMIENTO PARQUE | LAS CAYENAS | \$12,000,000.00 | | * | | | EN EJECUCION |
| TOTAL | | | \$100,000,000.00 | | | | | |

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO/JUNIO 2023

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023

| ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS | CANTIDAD | PORCENTAJE% |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| OBRAS TERMINADAS | 0 | 0% |
| OBRAS EN EJECUCIÓN | 10 | 100% |
| OBRAS LICITADAS | 0 | 0% |
| TOTAL | 10 | |



Ing. Leonela María Espinal
Asesora

Encargada de la Dirección de Obras Públicas Municipales

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2023

| FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$ | MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$ | DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$ | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN % |
|---|------------------------------------|---|---------------------------|
| \$100,000,000.00 | \$17,322,544.11 | \$82,677,455.89 | 17% |



Lic. Ana Honores
Encargada de Presupuesto