



Ayuntamiento del Municipio Villa González

C/ PROF. LUZ PEÑA No.1. VILLA GONZALEZ, SANTIAGO, REP. DOM.

<http://WWW.villagonzalez.gob.do>

ayuntamientovg.blogspot.com

infovillagonzalez@gmail.com

Tel.: 829-996-3969

RNC.:4-02-00224-2

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS PPM 2022/2023 (PERIODO HASTA JUNIO 2023)

No.	Obras programadas	Comunidad beneficiada	Presupuesto estimado	Nivel de avance				Comentarios.
				+/-40%	60%	80%	100%	
1.00	Construcción de una cancha mixta	Banegas	RD\$2,200,000					
2.00	Construcción de un parque infantil	Barrio San Miguel/ Quinigua	RD\$450,000		X			En ejecución
3.00	Construcción de un parque Bulevar	Los rieles en las lavas	RD\$ 850,000					
4.00	Remozamiento del Club Alfonso Díaz	Palmarejo	RD\$600,000					
5.00	Construcción de un parque	Palmar Abajo, el Paraíso	RD\$1,200,000					
6.00	Programa de construcción y reconstrucción de aceras, calles, contenes y badenes	Todo el municipio	RD\$2,754.671			X		En ejecución
		Total	\$8,054,671.00					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO/JUNIO 2023 BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023.

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras terminadas	0	0
Obras en ejecución	2	100%
Obras licitadas	0	0
Total	2	



Ayuntamiento del Municipio Villa González

C/ PROF. LUZ PEÑA No.1. VILLA GONZALEZ, SANTIAGO, REP. DOM.

<http://WWW.villagonzalez.gob.do>

ayuntamientovg.blogspot.com

infovillagonzalez@gmail.com

Tel.: 829-996-3969

RNC.:4-02-00224-2

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2023.

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTAS Y EL FDF RDS	PORCETANJE DE EJECUCION %
\$8,054,671.00	\$2,870,489.00	\$5,184,182.00	36%



Ing. Anthony Almonte

Oficina Municipal de Planeamiento Urbano (OMPU)



Lic. María Cristina Alvarán

Encargada de Acción Comunitaria.