



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

**Acta Reunión con el Comité de Seguimiento de las Obras en
Ejecución del Presupuesto Participativo.**

Siendo las 10:00 AM del día 07 del mes de **JULIO** del año **2023** se procedió a dar inicio a la reunión de rendición de cuentas del proceso de avance del presupuesto participativo, correspondiente al año **2023** al comité de seguimiento para el trimestre **ABRIL –JUNIO 2023.**

El coordinador de Presupuesto Participativo de turno, **Licda. Amparo Custodio** da las palabras de bienvenida y de inmediato expresó los objetivos del encuentro de hoy. Explicó además, las funciones del comité de seguimiento. Así mismo, también habló de la ley No.176-07 que instruye a los ayuntamientos a conformar dichos comités de obras, haciendo énfasis en el artículo No.10 de dicha ley.

Acto seguido, se dio el informe de los Departamentos de **Dirección Técnica y de Presupuesto Municipal** donde se habla de las obras, las comunidades donde se están ejecutando, así como también el por ciento (%) de avance de cada obra, estableciendo que el programa de presupuesto participativo municipal correspondiente al año 2023, **refleja un avance aproximado de 44% en obras iniciadas con una inversión a la fecha de RD\$12,002,789.67 pesos de ejecución para un total de 7 obras en desarrollo de una carpeta de 11.** Explicó que las demás obras se encuentran en la fase y proceso de licitación siguiendo las normas de la ley de Compras y Contrataciones Públicas de la República Dominicana, la cual establece una serie de plazos en tiempo que se deben cumplir a los fines de poder desarrollar la obra con el marco legal correspondiente y que tan pronto el portal transaccional permita avanzar con las demás obras pues se continuará su ejecución.

El ejecutivo municipal ha estado, personalmente, supervisando y dando seguimiento, con mucho ahínco, a este proceso, visitando las comunidades donde se están iniciando cada una de las obras.

Sugirió además, que el comité de seguimiento seguir cumpliendo su rol para el cual fue electo, las oficinas de participación comunitaria y la de obras
Palacio Municipal, C/ Don Antonio Guzmán esq. Prof. Juan Bosch. La Vega, República Dominicana



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

municipales están a la disposición de cualquier aclaración, acompañamiento u orientación que necesiten. Nuestro propósito es que éste proceso se efectivo y se lleve de manera transparente.

Concluida la presentación del informe, se procedió a dar un turno libre donde los delegados participaron con preguntas y sugerencias acerca del proceso y de manera particular, sobre las obras en ejecución.

La reunión concluyó a las 10:50 AM.



Licda. Amparo Custodio
Vice Alcaldesa y Coordinadora
Ofic. Participación Comunitaria



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA VEGA

REUNIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE DE EJEUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023 DEL AYUNTAMIENTO DE LA VEGA

LUGAR: Oficina de Participación Comunitaria, Ayuntamiento La Vega.

FECHA: 07 - 7 - 2023

No.	NOMBRE COMPLETO	Teléfono	Comunidad
1	Donato A. Santiago	-	Los Proceros Cosuata
2	Donato Francisco	-	RIO SECO
3	Sevilch Dazaquel	-	Los Carmelitas
4	Estelinda Cruz	-	Los Amos
5	Alfonso del Pilar	-	Los 7 S
6	Josefin G. Lientura	-	Los Indolitos
7	Bienvenido Sánchez	-	Carretera Palma
8	Diego López	-	El Agüero
9	Andrés Zelesman	-	Los Uvas


Licda. Amparo Custodio
Vice Alcaldesa y Coordinadora
Ofic. Participación Comunitaria





Ayuntamiento del Municipio de La Vega

¡Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Rendición de Cuentas Obras del Programa de Presupuesto Participativo 2023 del Ayuntamiento del Municipio de La Vega Segundo Trimestre (Abril – Junio 2023)

N	OBRA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% DE AVANCE	ESTATUS
1	Reconstrucción Play Carrera de Palmas	8,600,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
2	Construcción Play Sabaneta	8,234,986.43	0.00	/	Proceso de Licitación
3	Construcción Parque Las Uvas	10,227,784.33	6,037,193.20	59%	En Ejecución
4	Reconstrucción Club Unión y Progreso Las Carmelitas	1,529,989.00	0.00	/	Proceso de Licitación
5	Construcción Play en las Canas	9,800,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
6	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en Río Seco	2,679,568.00	519,836.24	20%	En Ejecución
7	Terminación Techado Casa Club Enriquillo	3,900,000.00	0.00	/	Proceso de Licitación
8	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad del Higuero	2,731,227.00	534,733.54	20%	En Ejecución
9	Construcción Centro Comunal en Las Praderas Cabirmota	3,297,023.69	3,297,023.69	100%	En Ejecución
10	Construcción Cancha Mixta Baloncesto y Voleyball en la comunidad Jamo La Jardeta	2,614,003.00	1,614,003.00	45%	En Ejecución
11	Construcción Centro Comunal Club Las 7S	1,770,117.00	354,023.00	20%	En Ejecución
TOTALES		55,384,698.45	12,002,789.67		


Arq. Yaquira de Moya
Dir. Dpto. Dirección Técnica


Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca!

Departamento Dirección Técnica

Informe General de Avance de Ejecución de Obras del Presupuesto Participativo del Año 2023

Ejecución de Obras Abril – Junio 2023 (segundo trimestre)

Condición Obras	Cantidad	% de Ejecución
Obras Ejecutadas	0	-
Obras en Proceso	6	77%
Obras sin iniciar	5	44%
Total	11	

Ejecución Financiera Presupuesto Participativo

Concepto	Monto en Pesos	Valor en Porcentaje
Monto Presupuesto Participativo 2023	55,384,698.45	
Monto Ejecutado en Obras del Presupuesto Participativo 2023	12,002,789.67	20%
Monto Pendiente de Ejecución Obras Presupuesto Participativo 2023	43,381,908.78	80%



Arq. Yaquira de Moya
Dir. Dpto. Dirección Técnica



Lic. Richard Bonilla
Enc. Presupuesto Municipal



Ayuntamiento del Municipio de La Vega

Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

RNC: 403000291

PLAN DE INVERSION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023 INFORME DE EJECUCION SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PLAN DE INVERSION				
No.	OBRAS ASIGNADAS POR SECTOR	AÑO	% EJECUTADO	MONTO PRESUPUESTADO
1	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL QUEBRADA HONDA, SOTO	2022	90%	2,480,175.67
2	CONSTRUCCION CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLLEYBALL JIMAYACO	2022	95%	\$2,470,354.06
3	RECONSTRUCCION PLAY CARRERA DE PALMAS	2023	0%	\$8,600,000.00
4	CONSTRUCCION DE PLAY EN SABANETA	2023	0%	\$8,234,986.43
5	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LAS UVAS	2023	40%	\$10,227,784.33
6	RECONSTRUCCION CLUB UNION Y PROGRESO LAS CARMELITAS	2023	0%	\$1,529,989.00
7	CONSTRUCCION DE CLUB EN LAS CANAS	2023	0%	\$9,800,000.00
8	CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLLEYBALL COMUNIDAD RIO SECO	2023	20%	\$2,679,568.00
9	TERMINACION DE TECHADO CASA CLUB ENRIQUILLO	2023	0%	\$3,900,000.00
10	CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLLEYBALL COMUNIDAD EL HIGUERO	2023	20%	\$2,731,227.00
11	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS PRADERAS, CABIRMOTA	2023	95%	\$3,297,023.69
12	CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA DE BALONCESTO Y VOLLEYBALL COMUNIDAD JAMO, LA JARDETA	2023	40%	\$2,614,003.00
13	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CLUB LAS 7S	2023	20%	\$1,770,117.00
TOTAL PLAN DE INVERSION				\$60,335,228.18



Ayuntamiento del Municipio de La Vega
Ciudad Culta, Olímpica y Carnavalesca.

Atentamente,

Arq. Yakira Paola de Moya
Directora de Dirección Técnica

