



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo
(Segundo Trimestre del año 2023)


CANT.	COMUNIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPOESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				1-40%	60%	80%	100%	
1	Paso de Moca (Entrada de Papo Frito)	Aceras y Contenes Y Acondicionamiento de Caminos.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Trminada
2	Zafarraya (El Chofán)	Aceras y Contenes y Acondicionamineto de calle.	\$ 2,000,000.00			X		Obra en Ejecución
3	Guauci	Construcción Cancha mixta.	\$ 2,000,000.00	X				Obra e en Ejecución
4	La Soledad	Remozamiento del Club Enrique Castaño.	\$ 2,000,000.00	X				Obra e en Ejecución
5	Villa Celín (La Cloaca)	Aceras y Contenes, acondicionamiento de la Calle y Arreglos de la Cuesta.	\$ 2,000,000.00					Obras sin Avance
6	Los Morontas	Aceras, Contenes y badenes.	\$ 2,000,000.00					Obras sin Avance

**Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
(Segundo trimestre del año 2023)
Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2023**

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Terminadas	1	100%
Obras en Ejecución	3	60%
Obras en Licitación	0	0%
Obras Sin Avance	2	0%
Total:	6	

Balance de Ejecución de Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM -2023

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
12,000,000.00	3,594,966.90	8,405,033.10	35%


 Lic. José Alejandro Núñez
 Enc. Del Dpto. PPM




 Lic. Bernarda Cruz
 Enc. Del Dpto. Presupuesto

