


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13+18
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anejos			1,751,639.00	0.00	0.00	0.00	1,751,639.00	1,461,845.00	3,213,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213,484.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 55 MTL DE CONTENES EN LA CALLE FABIO GUZMAN, CANCA REPARACION	X	2	84,211.00	0.00	0.00	0.00	84,211.00	0.00	84,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,211.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MEDINAS	X	2	97,388.00	0.00	0.00	0.00	97,388.00	0.00	97,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,388.00
01	0053			CONSTRUCCION DE 300 MTL DE CONTENES EN LA CALLE 14 DE JUNIO MANHATTAN	X	1	193,200.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,200.00
01	0054			CONSTRUCCION DE 20 MTRS DE ENCACHE EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	23,566.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00	0.00	23,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,566.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 135 MTL DE CONTENES EN LA CALLE REYNA DE LOS ANGELES	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADEN EN LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00
01	0057			CONSTRUCCION DE 272 MTL DE CONTENES EN LA CALLE LOS PAULINOS	X	2	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE 15 MTL DE ENCACHE EN LA CARRETERA DUARTE LOS ARROYOS	X	2	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE 13 MTL DE ENCACHE EN LA ENTRADA DE CARMelo	X	2	17,042.00	0.00	0.00	0.00	17,042.00	0.00	17,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,042.00
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.70, ENTRADA DE ROSARIS	X	2	31,343.00	0.00	0.00	0.00	31,343.00	0.00	31,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,343.00
01	0061			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 5X2.50, ENTRADA DE CARMelo	X	2	26,723.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00	0.00	26,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,723.00

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fideicomitidos, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEFRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha T=15+16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0062			CONSTRUCCION DE 24 MT2 DE ENCACHE EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO	X	2	30,440.00	0.00	0.00	0.00	30,440.00	0.00	30,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0063			CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 6X2.20 EN LA CUESTA FRENTE A SIXTO RODRIGUEZ	X	2	25,679.00	0.00	0.00	0.00	25,679.00	0.00	25,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0064			CONSTRUCCION DE BADEN EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA 6.5X2	X	2	51,555.00	0.00	0.00	0.00	51,555.00	0.00	51,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0065			CONSTRUCCION DE 71 MT2 DE ENCACHE EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	94,332.00	0.00	0.00	0.00	94,332.00	0.00	94,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0066			CONSTRUCCION DE 13 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DETRAS DE LA ESCUELA	X	2	12,777.00	0.00	0.00	0.00	12,777.00	0.00	12,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0067			CONSTRUCCION DE 50 MT2 DE ENCACHE EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	65,993.00	0.00	0.00	0.00	65,993.00	0.00	65,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0068			CONSTRUCCION DE 135 MTL DE CONTENES EN VILLA DURA DESPUES DEL CLUB	X	2	130,095.00	0.00	0.00	0.00	130,095.00	0.00	130,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0069			CONSTRUCCION DE 2 POLICIA ACOSTADO EN EL PERU	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0070			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO DE CANCHA LA REYNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,845.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			852,094.00	0.00	0.00	0.00	852,094.00	601,479.76	1,453,563.76	16,800.00	1,332,617.12	1,349,417.12	0.00	1,349,417.12	104,146.66
02	0051			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CHICHARRA	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,918.31	270,918.31	11,200.00	246,732.39	257,932.39	0.00	257,932.39	12,965.92
02	0052			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE RAMON INES	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-23,696.00	36,305.00	0.00	34,489.47	34,489.47	0.00	34,489.47	1,815.53
02	0053			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS CABRERA	X	2	52,094.00	0.00	0.00	0.00	52,094.00	56,906.00	108,990.00	0.00	103,468.42	103,468.42	0.00	103,468.42	5,521.58

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Contraloría de Fiscalización, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (D/GEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (D/GECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral				Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
02	0054			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, LOS MENDEZ PARTE ATRAS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	194,410.00	14=12+/-13 294,410.00	5,600.00	275,926.32	16 281,526.32	17=15+16 281,526.32	18 0.00	19=10+17+18 281,526.32	20=8+/-13-19 12,883.68	
02	0055			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA, CUESTA LOS MOREL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,235.00	120,235.00	0.00	114,080.57	114,080.57		0.00	114,080.57	6,154.43	
02	0056			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-38,561.00	61,439.00	0.00	58,366.80	58,366.80		0.00	58,366.80	3,072.20	
02	0057			REPARACION DE CAMINO VECINAL EN LA URBANIZACION SAN JOSE	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02	0058			REPARACION EN MATERIAL DE MINA CALLE CUESTA LOS ARROYOS	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02	0059			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA ENTRADA DE CARMELO	X	2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02	0060			REPARACION EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE LOS SANTOS	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	296,986.37	396,986.37	0.00	381,487.05	381,487.05		0.00	381,487.05	15,499.32	
02	0062			REPARACION DE CALLE EN MATERIAL DE MINA EN LA CALLE JUANITO ROSAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,280.10	124,280.10	0.00	118,066.10	118,066.10		0.00	118,066.10	6,214.00	
05				Construcción Instalaciones Recreativas			999,532.00	0.00	0.00	0.00	999,532.00	-650,000.00	309,532.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	309,532.00	
05	0051			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA CHICHARRA	X	2	206,117.00	0.00	0.00	0.00	206,117.00	0.00	206,117.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	206,117.00	
05	0052			TERMINACION PARQUE INFANTIL LOS PAULINOS	X	2	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
05	0053			CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN LA ENTRADA DE LA MINA	X	2	103,415.00	0.00	0.00	0.00	103,415.00	0.00	103,415.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	103,415.00	
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares			374,934.00	0.00	0.00	0.00	374,934.00	0.00	374,934.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	374,934.00	
07	0051			CONSTRUCCION DE 11 MIT. DE VERJA EN EL CLUB NUEVA ESPERANZA	X	2	74,934.00	0.00	0.00	0.00	74,934.00	0.00	74,934.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	74,934.00	
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB DE MADRES DE LOS SANTOS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	

1.- Contaduría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023


Código del Capítulo: 7177

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Cancha la Reyna

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-13-19
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO DEL CLUB NUEVA IMAGEN	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0051			CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL PALACIO MUNICIPAL		2	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	-212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				Construcción en Cementerios			237,390.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE 15 NICHOS EN EL CEMENTERIO DISTRITAL DE CANCHA LA REYNA		2	237,390.00	0.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00	0.00	237,390.00	0.00	237,390.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	32,172.50	0.00	32,172.50	267,827.50
20	0051			REPARACION DE DISTINTAS VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE CANCHA LA REYNA		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,172.50	32,172.50	0.00	32,172.50	267,827.50
Total General RD\$							4,937,579.00	0.00	0.00	0.00	4,937,579.00	1,201,324.78	6,138,903.78	16,800.00	1,802,179.62	1,618,979.62	0.00	1,618,979.62	4,519,924.16


LIDIA,ELAINE JIMENEZ

Preparado por


MR. JOSE B. REYNDOSO

Revisado por


LIC. VICTOR BRETON GIL

Aprobado por

