

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRÉ: ABRIL - JUNIO DEL 2023

INSTITUCION **7|0|5|0**

NIP	Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 18
	Proyecto 01			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,695,336.20	5,295,336.20	278,587.75	2,433,232.17	2,711,819.92	0.00	2,711,819.92	2,583,516.28
	SE7ALIZACION DE VIAS VERTICALES Y HORIZONTALES	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	57,170.34	57,170.34	0.00	57,170.34	542,829.66
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS CANDELARIOS, ROSA MISTICA	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000.00	115,176.00	119,176.00	0.00	119,176.00	880,824.00
	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO DON BOSCO	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	ACERAS Y CONTENES LMD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695,336.20	2,695,336.20	274,587.75	2,260,885.83	2,535,473.58	0.00	2,535,473.58	159,862.62
	Proyecto 02			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	411,580.75	784,486.59	1,196,067.34	0.00	1,196,067.34	753,932.66
	BACHEO CALLES DEL MUNICIPIO	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	383,555.75	553,433.58	936,989.33	0.00	936,989.33	263,010.67
	REPARACION CAMINOS VECINALES	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	28,025.00	231,053.01	259,078.01	0.00	259,078.01	490,921.99
	Proyecto 03			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSO JARABACOA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	Proyecto 07			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	CANCHA Y SALON MULTIUSO - EL REBBALON, EDIFICACION AYUNTAMIENTO	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	Proyecto 12			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,000.00	7,275,000.00	1,540,453.34	407,767.35	1,948,220.69	0.00	1,948,220.69	5,326,779.31
	REMOZAMIENTO PARQUE MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,000.00	2,425,000.00	1,540,453.34	407,767.35	1,948,220.69	0.00	1,948,220.69	476,779.31
	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL PARQUE DUARTE - JARABACOA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00
	Proyecto 15			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	2,949,898.95	3,349,898.95	246,247.04	1,405,122.00	1,651,369.04	0.00	1,651,369.04	1,698,529.91
	CONSTRUCCION NICHOS EN EL CEMENTERIO LA TRINCHERA	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	2,949,898.95	3,349,898.95	246,247.04	1,405,122.00	1,651,369.04	0.00	1,651,369.04	1,698,529.91
	Proyecto 17			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	CANALIZACION AGUAS NEGRAS Y CONSTRUCCION PARQUEO SALON COMUNAL PEDREGA	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	Proyecto 18			5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00	-3,050,000.00	2,100,000.00	626,798.68	1,029,019.66	1,655,818.34	0.00	1,655,818.34	444,181.66
	REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	205,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JARABACOA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

INSTITUCION **7101510**

NIP	Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 6
	REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	0		4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	-4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REMOZAMIENTO MATADERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	531,798.66	1,029,019.66	1,560,818.34	0.00	1,560,818.34	239,181.66
	Proyecto 21			5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	903,007.66	1,400,530.43	2,303,538.09	0.00	2,303,538.09	2,736,461.91
	CONSTRUCCION VERTEDERO MUNICIPAL	0		5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	903,007.66	1,400,530.43	2,303,538.09	0.00	2,303,538.09	2,736,461.91
	Proyecto 24			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	239,989.92	239,989.92	0.00	239,989.92	760,010.08
	CONSTRUCCION ACUEDUCTO COROCITO	1		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	239,989.92	239,989.92	0.00	239,989.92	760,010.08
	TOTAL GENERAL			17,540,000.00	0.00	0.00	0.00	17,540,000.00	9,870,235.15	27,410,235.15	4,006,675.22	7,700,148.12	11,706,823.34	0.00	11,706,823.34	15,703,411.81

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Presidencia de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

