

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	37,117,094.23	79,117,094.23	9,818,892.30	22,612,176.97	32,431,069.27	0.00	32,431,069.27	46,686,024.96
01	0051		ACERAS Y CONTENES NARANJO DULCE	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	699,819.00	699,819.00	0.00	699,819.00	2,300,181.00
01	0052		ACERAS Y CONTENES VILLA CARO (DETRAS DEL CEMENTERIO)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	699,955.44	699,955.44	0.00	699,955.44	2,300,044.56
01	0053		ACERAS Y CONTENES, PAVIMENTACION LAS FLORES	1		3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	639,278.88	639,278.88	0.00	639,278.88	2,560,721.12
01	0054		ACERAS Y CONTENES PUEBLO NUEVO	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	724,026.44	724,026.44	0.00	724,026.44	3,275,973.56
01	0055		ACERAS Y CONTENES KM. CINCO	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	643,021.60	643,021.60	0.00	643,021.60	2,356,978.40
01	0056		ACERAS, CONTENES Y BADENES SAN RAFAEL (LA COQUERA)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	599,856.93	599,856.93	0.00	599,856.93	2,400,143.07
01	0057		ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO SECTOR LA ARENA	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	2,400,000.00
01	0058		CONTINUACCION DE ACERAS Y CONTENES EL TABLAZO	1		2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	559,991.01	559,991.01	0.00	559,991.01	2,240,008.99
01	0059		ACERAS Y CONTENES CENTRO DE LA CIUDAD	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0060		ACERAS Y CONTENES SECTOR BARRIO SAN ISIDRO	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0061		CONSTRUCCION PUENTE DE CAJON, SECTOR LOS HOYOS, INGENIO NUEVO	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
01	0062		CONSTRUCCION PUENTE EL PE?A	1		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	999,720.76	999,720.76	0.00	999,720.76	3,500,279.24
01	0063		CONTINUACION ACERAS, CONTENES Y CUNETAS, SECTOR LA PLENA,SAINAGUA	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0064		ACERAS Y CONTENES (PP2021)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939,527.36	4,939,527.36	1,116,108.35	10,428.50	1,126,536.85	0.00	1,126,536.85	3,812,990.51
01	0065		ACERAS Y CONTENES (PP2022)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996,193.21	6,996,193.21	3,958,669.19	2,519,619.06	6,478,288.25	0.00	6,478,288.25	517,904.96
01	0066		CONST. ACERAS Y CONTENES, CIUDAD SAN CRISTOBAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,128.31	1,479,128.31	3,665.69	354.31	4,020.00	0.00	4,020.00	1,475,108.31
01	0067		COSNT. ACERAS Y CONTENES AVE. LIBERTAD	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,491,785.53	13,491,785.53	2,698,357.11	7,977,051.87	10,675,408.98	0.00	10,675,408.98	2,816,376.55
01	0068		COSNT. ACERAS Y CONTENES CARRETERA SANCHEZ ENTRADA A LA CIUDAD	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,811,984.15	3,811,984.15	762,396.83	1,696,309.35	2,458,706.18	0.00	2,458,706.18	1,353,277.97
01	0069		COSNT. ACERAS Y CONTENES VILLA VALDEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,452.19	785,452.19	157,090.44	586,757.22	743,847.66	0.00	743,847.66	41,604.53
01	0070		COSNT. BADENES VILLA VALDEZ	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,878.86	602,878.86	120,575.77	425,418.43	545,994.20	0.00	545,994.20	56,884.66
01	0071		COSNT. ACERAS Y CONTENES CAÑADA HONDA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,468.01	2,169,468.01	433,893.60	1,597,829.27	2,031,722.87	0.00	2,031,722.87	137,745.14

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0072		COSNT. ACERAS Y CONTENESC/DUARTE SODOCAL	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840,676.61	2,840,676.61	568,135.32	1,632,738.90	2,200,874.22	0.00	2,200,874.22	639,802.39
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,154.74	3,591,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,154.74
03	0051		CONST. CANCHA, SECTOR SAN ISIDRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,529.11	1,436,529.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436,529.11
03	0052		CONST. CANCHA, SECTOR VILLEGAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,625.63	154,625.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,625.63
03	0053		CONST. VERJA PERIMETRAL CAMPO DE SOFTBALL, LIGA 21 DE ENERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 04			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,369.87	799,369.87	0.00	799,369.87	3,200,630.13
04	0051		REMOZAMIENTO MULTIUSOS Y PAVIMENTACION JERINGA	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,369.87	799,369.87	0.00	799,369.87	3,200,630.13
			Proyecto 06			7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
06	0051		REMOZAMIENTO PARQUE VILLA FUNDACION	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
06	0052		REMOZAMIENTO DE PARQUE, SECTOR CONANI	0		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
06	0053		CONSTRUCCION LETRERO IDENTIFICACION SECTOR CANASTICA-	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 07			6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,830,514.00	8,330,514.00	283,433.43	402,315.23	685,748.66	0.00	685,748.66	7,644,765.34
07	0051		TERMINACION CENTRO COMUNAL NIZA/ LOS HOYOS	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	399,694.20	399,694.20	0.00	399,694.20	2,600,305.80
07	0052		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, SECTOR SABANA TORO	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
07	0053		CONST. CENTRO COMUNAL, SECTOR CONANI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,514.00	1,830,514.00	283,433.43	2,621.03	286,054.46	0.00	286,054.46	1,544,459.54
			Proyecto 08			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
08	0051		REPARACION IGLESIA EVANGELICA LUZ DE SION, SECTOR CAÑADA HONDA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
08	0052		REPARACION IGLESIA ROCA DE SALVACION, SECTOR VILLA VALDEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
			Proyecto 14			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,183,533.70	22,183,533.70	5,418,034.19	6,080,399.54	11,498,433.73	0.00	11,498,433.73	10,685,099.97
14	0051		REMOZAMIENTO MATADERO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,691,383.78	4,691,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,691,383.78
14	0052		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,492,149.92	17,492,149.92	5,418,034.19	6,080,399.54	11,498,433.73	0.00	11,498,433.73	5,993,716.19
			Proyecto 15			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,316.11	7,974,316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,316.11
15	0051		CONST. NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,316.11	7,974,316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,974,316.11

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 71116

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 24			13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	870,821.95	14,370,821.95	584,680.72	2,593,754.99	3,178,435.71	0.00	3,178,435.71	11,192,386.24
24	0051		INTERVENCION CA?ADAS CANASTICA	1		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	584,680.72	1,093,913.41	1,678,594.13	0.00	1,678,594.13	3,321,405.87
24	0052		INTERVENCION CA?ADA SECTOR FRANK REINA	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,841.58	799,841.58	0.00	799,841.58	3,200,158.42
24	0053		INTERVENCION CA?ADA LOS AMERICANOS	1		4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	3,800,000.00
24	0056		CANALIZACION CAÑADA SECTOR SIMON BOLIVAR, LAVAPIES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,204.21	155,204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,204.21
24	0057		CANALIZACION CAÑADA NEGRA EL MATADERO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,617.74	715,617.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,617.74
			Proyecto 25			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	965,000.00	0.00	955,256.61	955,256.61	0.00	955,256.61	9,743.39
25	0051		REHABILITACION COLECTOR PLUVIAL BARRIOS PUERTO RICO Y LOS MOLINA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	965,000.00	0.00	955,256.61	955,256.61	0.00	955,256.61	9,743.39
TOTAL GENERAL						73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000,000.00	75,532,434.73	148,532,434.73	17,105,040.64	33,443,273.21	50,548,313.85	0.00	50,548,313.85	97,984,120.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pagina 3 de 3