

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO7144

DENOMINACIONAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,225,000.00	0.00	0.00	0.00	6,225,000.00	927,000.00	7,152,000.00	875,474.99	1,856,218.40	2,731,693.39	0.00	2,731,693.39	4,420,306.61
01	0051		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	927,000.00	1,652,000.00	41,932.91	1,609,930.48	1,651,863.39	0.00	1,651,863.39	136.61
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	670,054.16	21,287.92	691,342.08	0.00	691,342.08	208,657.92
01	0053		MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION DE REDUCTO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0054		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	163,487.92	225,000.00	388,487.92	0.00	388,487.92	3,811,512.08
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,589.44	248,589.44	0.00	248,589.44	251,410.56
02	0051		BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,589.44	248,589.44	0.00	248,589.44	251,410.56
			Proyecto 07			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN NAJAYO			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 08			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	0051		TERMINACION IGLESIA CATOLICA DE CUMBA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 11			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-527,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
11	0051		REMODELACION PARQUE DE LA UVA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-527,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
			Proyecto 15			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	591,425.00	2,591,425.00	121,054.29	1,923,123.46	2,044,177.75	0.00	2,044,177.75	547,247.25
15	0051		CONSTRUCCION VERJA CEMENTERIO DE DUVEAUX			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	47,995.02	643,126.90	691,121.92	0.00	691,121.92	308,878.08
15	0052		CONSTRUCCION VERJA CEMENTERIO DE SEMANA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	591,425.00	1,591,425.00	73,059.27	1,279,996.56	1,353,055.83	0.00	1,353,055.83	238,369.17
			Proyecto 20			1,937,021.00	0.00	0.00	0.00	1,937,021.00	-591,425.00	1,345,596.00	375,650.18	129,522.12	505,172.30	0.00	505,172.30	840,423.70
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			1,937,021.00	0.00	0.00	0.00	1,937,021.00	-591,425.00	1,345,596.00	375,650.18	129,522.12	505,172.30	0.00	505,172.30	840,423.70
			Proyecto 23			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,143.27	0.00	2,143.27	0.00	2,143.27	247,856.73
23	0051		MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL MUNICIPIO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,143.27	0.00	2,143.27	0.00	2,143.27	247,856.73

TOTAL GENERAL						12,612,021.00	0.00	0.00	0.00	12,612,021.00	0.00	12,612,021.00	1,374,322.73	4,157,453.42	5,531,776.15	0.00	5,531,776.15	7,080,244.85
---------------	--	--	--	--	--	---------------	------	------	------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7144**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Progr	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 10 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,225,000.00	0.00	0.00	0.00	6,225,000.00	927,000.00	7,152,000.00	875,474.99	1,856,218.40	2,731,693.39	0.00	2,731,693.39	4,420,306.61
01	0051		CONSTRUCCION Y REPARACION DE BADENES			725,000.00	0.00	0.00	0.00	725,000.00	927,000.00	1,652,000.00	41,932.91	1,609,930.48	1,651,863.39	0.00	1,651,863.39	136.61
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	670,054.16	21,287.92	691,342.08	0.00	691,342.08	208,657.92
01	0053		MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCION DE REDUCTO			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0054		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023			4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	163,487.92	225,000.00	388,487.92	0.00	388,487.92	3,811,512.08
			Proyecto 02			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,589.44	248,589.44	0.00	248,589.44	251,410.56
02	0051		BACHEO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,589.44	248,589.44	0.00	248,589.44	251,410.56
			Proyecto 07			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07	0051		CONSTRUCCION DE FUNERARIA EN NAJAYO			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-400,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 08			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
08	0051		TERMINACION IGLESIA CATOLICA DE CUMBA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			Proyecto 11			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-527,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
11	0051		REMODELACION PARQUE DE LA UVA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-527,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
			Proyecto 15			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	591,425.00	2,591,425.00	121,054.29	1,923,123.46	2,044,177.75	0.00	2,044,177.75	547,247.25
15	0051		CONSTRUCCION VERJA CEMENTERIO DE DUVEAUX			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	47,995.02	643,126.90	691,121.92	0.00	691,121.92	308,878.08
15	0052		CONSTRUCCION VERJA CEMENTERIO DE SEMANA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	591,425.00	1,591,425.00	73,059.27	1,279,996.56	1,353,055.83	0.00	1,353,055.83	238,369.17
			Proyecto 20			1,937,021.00	0.00	0.00	0.00	1,937,021.00	-591,425.00	1,345,596.00	375,650.18	129,522.12	505,172.30	0.00	505,172.30	840,423.70
20	0051		REPARACION DE VIVIENDAS			1,937,021.00	0.00	0.00	0.00	1,937,021.00	-591,425.00	1,345,596.00	375,650.18	129,522.12	505,172.30	0.00	505,172.30	840,423.70
			Proyecto 23			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,143.27	0.00	2,143.27	0.00	2,143.27	247,856.73
23	0051		MANTENIMIENTO ALIBRADO DEL MUNICIPIO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,143.27	0.00	2,143.27	0.00	2,143.27	247,856.73
TOTAL GENERAL						12,612,021.00	0.00	0.00	0.00	12,612,021.00	0.00	12,612,021.00	1,374,322.73	4,157,453.42	5,531,776.15	0.00	5,531,776.15	7,080,244.85

