

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2023

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

5/7/2023 8:46 AM

Página 1 de 1

00116642414-PRD\_CIFE\_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7280

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION:

JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO VERDE

| Código        |      |             |                      | CONCEPTO DEFINICION                                                        | Ejecución Presupuesto del Año |              |                           |              | Ejecución Financiera Trimestral |                           |                      |
|---------------|------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyecto      | Obra | Código Snip | Ubicación Geográfica |                                                                            | Participativa                 | Original     | Modificaciones Acumuladas | Vigente      | Devengado Trimestres Anteriores | Devengado en el Trimestre | Devengado a la Fecha |
| 1             | 2    | 3           | 4                    | 5                                                                          | 6                             | 7            | 8                         | 9=7+8        | 10                              | 11                        | 12                   |
| 01            |      |             |                      | Construcción de Vías de Comunicación y Anexos                              |                               | 270,000.00   | 0.00                      | 270,000.00   | 250,000.00                      | 0.00                      | 250,000.00           |
| 01            | 0051 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION DE PUENTE ALDO TAVAREZ                                        | N                             | 250,000.00   | 0.00                      | 250,000.00   | 250,000.00                      | 0.00                      | 250,000.00           |
| 01            | 0052 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES                                          | N                             | 20,000.00    | 0.00                      | 20,000.00    | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 03            |      |             |                      | Construcción de Instalaciones Deportivas                                   |                               | 416,272.11   | 0.00                      | 416,272.11   | 0.00                            | 416,272.00                | 416,272.00           |
| 03            | 0051 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION PLAY DE SOFTBALL - MAGDALENA                                  | S                             | 416,272.11   | 0.00                      | 416,272.11   | 0.00                            | 416,272.00                | 416,272.00           |
| 05            |      |             |                      | Construcción Instalaciones Recreativas                                     |                               | 700,000.00   | 0.00                      | 700,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 05            | 0051 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE PALO VERDE                             | S                             | 500,000.00   | 0.00                      | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 05            | 0052 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION DE PARQUE - ANDA LUCIA                                        | N                             | 200,000.00   | 0.00                      | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 07            |      |             |                      | Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre |                               | 100,000.00   | 0.00                      | 100,000.00   | 100,000.00                      | 0.00                      | 100,000.00           |
| 07            | 0051 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION DE IGLESIA - HATO VIEJO                                       | N                             | 100,000.00   | 0.00                      | 100,000.00   | 100,000.00                      | 0.00                      | 100,000.00           |
| 11            |      |             |                      | Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales                  |                               | 200,000.00   | 0.00                      | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 11            | 0051 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION ENTRADA O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD - PALO VERDE               | N                             | 200,000.00   | 0.00                      | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 13            |      |             |                      | Construcción Edificaciones Municipales                                     |                               | 1,172,698.31 | 0.00                      | 1,172,698.31 | 425,000.00                      | 747,698.00                | 1,172,698.00         |
| 13            | 0051 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL                                          | N                             | 1,172,698.31 | 0.00                      | 1,172,698.31 | 425,000.00                      | 747,698.00                | 1,172,698.00         |
| 15            |      |             |                      | Construcción en Cementerios                                                |                               | 150,000.00   | 0.00                      | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 15            | 0051 |             | 04.15.0002           | CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL                                       | N                             | 150,000.00   | 0.00                      | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00                      | 0.00                 |
| 20            |      |             |                      | Reparación de Viviendas                                                    |                               | 80,000.00    | 0.00                      | 80,000.00    | 5,000.00                        | 55,000.00                 | 60,000.00            |
| 20            | 0051 |             | 04.15.0002           | REPARACION DE VIVIENDAS                                                    | N                             | 80,000.00    | 0.00                      | 80,000.00    | 5,000.00                        | 55,000.00                 | 60,000.00            |
| Total General |      |             |                      |                                                                            |                               | 3,088,970.42 | 0.00                      | 3,088,970.42 | 780,000.00                      | 1,218,970.00              | 1,998,970.00         |

  
ELABORADOR POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR