




JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023  
(PERIODO ENERO / JUNIO 2023)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada 100%	mas 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR LA BENDICION	1,000,000.00					x	
2 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR LA MINA	1,000,000.00					x	
3 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR SAN RAMON	1,000,000.00	599,000.00	X				
4 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR VALLE VERDE	1,000,000.00					x	
5 CONSTRUCCION DE CONTENES	SECTOR LOS JIMENEZ	1,000,000.00	1,000,000.00	x				
<b>TOTAL</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>1,599,000.00</b>					

  
FERMIN ROJAS NOESI  
DIRECTOS DE LA JUNTA

**14/07/2023**

FECHA



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE

## ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO MAYO / JULIO 2022

### 1 Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo 2022

Estado de situación de la obra	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	0.4%
Obras en proceso	0	0.0%
Obras pendientes	4	0.8%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

26/04/2022

Fondo de Disponibilidad	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 5,000,000.00	RD\$ 1,599,000.00	RD\$ 3,401,000.00	31.98%

FERMIN ROJAS NOESI  
DIRECTOS DE LA JUNTA

14/07/2023

FECHA