

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023



Código del Capítulo: **7048**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	616,546.01	1,516,546.01	788,505.00	327,970.50	1,116,475.50	0.00	1,116,475.50	400,070.51
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL AREA RURAL		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-50,000.00	550,000.00	27,800.00	122,400.00	150,200.00	0.00	150,200.00	399,800.00
02	0052			RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PUEBLO JAMAO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	668,546.01	966,546.01	760,705.00	205,570.50	966,275.50	0.00	966,275.50	270.51
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,737,578.00	0.00	0.00	0.00	1,737,578.00	-200,000.00	1,537,578.00	73,280.00	12,100.00	85,380.00	0.00	85,380.00	1,452,198.00
03	0051			CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CENTRO DE JAMAO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	73,280.00	12,100.00	85,380.00	0.00	85,380.00	14,620.00
03	0052			CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA VILLA Y PALO ROTO	X	2	1,437,578.00	0.00	0.00	0.00	1,437,578.00	0.00	1,437,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,578.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,646.80	173,646.80	0.00	173,646.80	6,353.20
04	0051			RECONSTRUCCION PLAY DE LAS ESPINAS Y LOS BRAZOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,646.80	173,646.80	0.00	173,646.80	6,353.20
06				Reparación Instalaciones Recreativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
06	0051			REPARACION DE PARQUES LAS CAOBAS, ASUNCION DE LA VIRGEN, PALO ROTO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
07	0051			CONTINUACION CLUB LOS BRAZOS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
08	0051			REPARACION CAPILLA LA VILLA		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	0051			TERMINACION PARADOR JAMAO AL NORTE		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	-400,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7048**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
13	0051			CONSTRUCCION DE CUARTEL DE LOS BOMBEROS		1	404,000.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	-400,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
16				Reparación en Cementerios			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,961,471.16	4,261,471.16	516,000.00	1,445,870.65	1,961,870.65	0.00	1,961,870.65	2,299,600.51
16	0051			RECONSTRUCCION DE CEMENTERIO JAMAC, LOS BRAZOS, LAS CAOBAS, LAS ESPINAS Y ARROYO DEL GATO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,961,471.16	4,261,471.16	516,000.00	1,445,870.65	1,961,870.65	0.00	1,961,870.65	2,299,600.51
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	148,235.47	377,819.00	526,154.47	0.00	526,154.47	23,845.53
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN JAMAO AL NORTE		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	50,000.00	550,000.00	148,235.47	377,819.00	526,154.47	0.00	526,154.47	23,845.53
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
21	0051			DESAGUE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE JAMAC		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Total General RD\$							4,541,578.00	0.00	0.00	0.00	4,541,578.00	3,703,017.17	8,244,595.17	1,626,020.47	2,347,506.95	3,973,527.42	0.00	3,973,527.42	4,271,067.75


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

