

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	2,586,204.17	136,168.00	2,722,372.17	0.00	2,722,372.17	-1,022,372.17
01	0051		TERMINACION PUENTE LAS AVISPAS			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	163,800.00	136,168.00	299,968.00	0.00	299,968.00	-49,968.00
01	0052		CONSTRUCCION DE BADENES, EL TORO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE 3 BADENES PALO INDIO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	0054		BADENES EN LOS TEJADA			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	2,422,404.17	0.00	2,422,404.17	0.00	2,422,404.17	-2,347,404.17
01	0055		BADEN EN EL BURRO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0056		ACERAS Y CONTENES, LOS CACAOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0057		ACERAS Y CONTENES EN LAS AVISPAS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0058		ACERAS Y CONTENES, LOS CAMPINES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0059		ACERAS Y CONTENES, SAN CRISTOBAL			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 02			5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	53,000.00	985,570.00	1,038,570.00	0.00	1,038,570.00	4,161,430.00
02	0051		REPARACION SUBIDA LOMA DE LA BESTIA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0052		REPARACION CAMINO DE EL CHAVON			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053		REPARACION CAMINO LOS DAJAO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054		REPARACION CAMINO LOMA DE LA BESTIA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055		REPARACION CAMINO LA CEIBA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0056		REPARACION CAMINO PALO INDIO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0057		REPARACION CAMINO EL BURRO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0058		REPARACION CAMINO CAMBAZO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0059		REPARACION CAMINO LOS CAZOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0060		REPARACION CAMINO LOS TEJADA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	6,000.00	500,000.00	506,000.00	0.00	506,000.00	-206,000.00
02	0061		REPARACION CAMINO LOS CACAOS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,920.00	36,920.00	0.00	36,920.00	263,080.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3								11	12	13	14	15	16 = 15 + 14			
02	0062		REPARACI?N CAMINO LAS AVISPAS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	348,650.00	348,650.00	0.00	348,650.00	-48,650.00
02	0063		REPARACI?N CAMINO LOS CAMPINES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0064		REPARACI?N CAMINO GUZMANCITO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
02	0065		REPARACI?N CAMINO LOS BOBOSES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0066		REPARACI?N CAMINO LA LOMGUINA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0067		REPARACI?N CAMINO SAN CRISTOBAL			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	253,000.00
02	0068		REPARACI?N CAMINO EL TORO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 03			1,780,658.00	0.00	0.00	0.00	1,780,658.00	0.00	1,780,658.00	200,000.00	4,946,916.80	5,146,916.80	0.00	5,146,916.80	-3,366,258.80
03	0051		TERMINACION PLAY LAS AVISPAS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	150,000.00	41,000.00	191,000.00	0.00	191,000.00	109,000.00
03	0052		BASKETOP PLAY EL TORO			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0053		CANCHA LOS CACAOS			665,329.00	0.00	0.00	0.00	665,329.00	0.00	665,329.00	50,000.00	2,698,016.00	2,748,016.00	0.00	2,748,016.00	-2,082,687.00
03	0054		CANCHA LOS CA?OS, MAIMON			665,329.00	0.00	0.00	0.00	665,329.00	0.00	665,329.00	0.00	2,207,900.80	2,207,900.80	0.00	2,207,900.80	-1,542,571.80
			Proyecto 04			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
04	0051		REPARACION PLAY LOS CACAOS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0052		AYUDA REPARACION PLAY LOS CA?OS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 05			1,830,658.00	0.00	0.00	0.00	1,830,658.00	0.00	1,830,658.00	50,000.00	3,661,134.88	3,711,134.88	0.00	3,711,134.88	-1,880,476.88
05	0051		PARQUE EL MANGO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0052		PARQUE LOS CACAOS			665,329.00	0.00	0.00	0.00	665,329.00	0.00	665,329.00	0.00	1,618,809.60	1,618,809.60	0.00	1,618,809.60	-953,480.60
05	0053		PARQUE LOS CA?OS			665,329.00	0.00	0.00	0.00	665,329.00	0.00	665,329.00	50,000.00	2,042,325.28	2,092,325.28	0.00	2,092,325.28	-1,426,996.28
			Proyecto 07			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07	0051		CONSTRUCCI?N CENTRO COMUNAL, GUZMANCITO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 11			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0051		PARADOR FOTOGRAFICO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 15			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15	0051		NICHOS CEMENTERIO LOS CA?OS			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0052		NICHOS CEMENTERIO PALO INDIO			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
15	0053		PARED CEMENTERIO LOS TEJADA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 20			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	365,612.25	445,731.73	811,343.98	0.00	811,343.98	-411,343.98
20	0051		OBRAS PARA EDIFICACI?N DE VIVIENDAS			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	354,552.25	445,731.73	800,283.98	0.00	800,283.98	-400,283.98
			Proyecto 21			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	132,952.63	132,952.63	0.00	132,952.63	217,047.37
21	0051		ALCANTARILLA CA?ADA, LOS FELIX, DON GREG			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	145,000.00
21	0052		CONSTRUCCI?N DE POZO EN LA CEIBA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,952.63	27,952.63	0.00	27,952.63	72,047.37
			Proyecto 22			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22	0051		ENCARCHE DE CA?ADA, LOS BOBOSES			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 23			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0051		ILUMINACION DE CALLES LOS BOBOSES			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 25			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	10,500.00	66,987.63	77,487.63	0.00	77,487.63	622,512.37
25	0051		REPARACION PEQUE?O ACUEDUCTO LOS DAJAO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25	0052		REPARACION ACUEDUCTO LOS CAMPINES			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
25	0053		CANALIZACION DE AGUA, MAIMON CENTRO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,987.63	66,987.63	0.00	66,987.63	133,012.37
TOTAL GENERAL						14,611,316.00	0.00	0.00	0.00	14,611,316.00	0.00	14,611,316.00	3,243,756.42	10,375,461.67	13,619,218.09	0.00	13,619,218.09	992,097.91

Preparado por

Revisado por

Aprobado por