



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI
PARTICIPACION COMUNITARIA

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023

NIVEL DE AVANCE PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2023.

PRIMER TRIMESTRE

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
REPARACION DE VIVIENDAS	BARRANCONES LAS 20 CASITAS	250,000.00	41,000.00			X		PROCESO
REPARACION DE VIVIENDAS	MANI ARRIBA	350,000.00	158,015.00		x			PROCESO
REPARACION DE VIVIENDAS	LOS TENDALES	250,000.00	211,490.00	x				FINALIZADO
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	JARDINES DEL SUR	250,000.00					X	PENDIENTE
PRESTA A JARDINES DEL SUR	RESIDENCIAL MAXIMO GOMEZ	250,000.00					X	PENDIENTE
REPARACION DE VIVIENDAS	FUNDO ARRIBA	400,000.00	165,647.00	x				FINALIZADO
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	BARRANCONES MAXIMO GOMEZ	400,000.00					X	PENDIENTE
FILTRANTE	EL LAUREL	150,000.00	598,950.62	X				FINALIZADO
GRADAS DEL PLEY E ILUMINACION	SALINAS	600,000.00	410,817.28	x				FINALIZADO
GACEBO DEL PARQUE	RESIDENCIAL PALO BLANCO	250,000.00	105,324.36			X		PROCESO
JARDIN AREA FRONTAL	RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN	200,000.00	207,456.49	x				FINALIZADO
MOBILIARIO Y UTENCILIO DE COCINA	FUNDO CENTRAL	250,000.00	187,220.00		x			PROCESO
MOBILIARIOS	FUNDO LOS CAYUQUITOS	300,000.00	215,750.00		x			PROCESO
ILUMINACION(LAMPARAS)	PUEBLO NUEVO BATALLA DE ENRIQUILLO	250,000.00	42,530.06			X		PROCESO

PAGA AL FUNDO Y RECIBE PRESTAMO DE LA SAONA DEBAJO PARA ARREGLO DE BADENEES	CAJUILITO ABAJO	400,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION (LAMPARAS)	SAONA AL MEDIO	300,000.00	59,992.00			X		PROCESO
MOBILIARIO DEL CENTRO	LA JAVILLA	200,000.00					X	PENDIENTE
CONTRUCCION DE DOS BADENES	LOS ROBLES	300,000.00	33,939.69			X		PROCESO
COMPRA DE CARPA Y SILLAS	FUNDO SUR	250,000.00	262,440.00	X				FINALIZADO
COMPRA DE MOBILIARIOS	FUNDO ABAJO	300,000.00	297,410.00	X				FINALIZADO
REPARACION DE CONTENES	BRIZAS DE GUAZUMA	300,000.00	57,443.24			X		PROCESO
CONSTRUCCION DE BADENES	LOS AGRONOMOS	250,000.00	214,515.43	x				FINALIZADO
REP.DE VIVIENDAS Y EMBELLECIMIENTO DE LA ENTRADA 19 DE MARZO	19 DE MARZO	250,000.00	114,630.00		x			PROCESO
FILTRANTE CALLE 3 HASTA CALLE 7	BRISAS DEL SUR	350,000.00	224,959.31	x				FINALIZADO

SEGUNDO TRIMESTRE

ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDAS	24 DE ABRIL	400,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDA	CAJUILITO AL MEDIO	375,000.00	350,467.07	X				FINALIZADO
ILUMINACION CALLES ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE ,PINTURA DE LAS CALLES	LOS MELONES	300,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE BADENES ,ACERAS Y CONTENES	RIO ARRIBA	600,000.00	565,724.49	X				FINALIZADO
MOBILIARIOS	ALTO DE GUAZUMA NORTE	250,000.00	455,645.00	X				PROCESO
TRINCHERA DEL CENTRO COMUNAL	VILLA MAJEGA	300,000.00	453,611.59	X				FINALIZADO
ILUMINACION(LAMPARAS) MOBILIARIOS	RIVIERA DEL SUR	250,000.00	347,830.68	X				FINALIZADO
CONSTRUCCION DE BADENES ,ACERAS Y CONTENES	CAÑAFISTOL	700,000.00	831,625.25	X				FINALIZADO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO	VILLA BOSTON	200,000.00	225,430.00	X				FINALIZADO

CONTINUACION HORMIGONADO DE CALLEJON	PUEBLO NUEVO,PUERTA DEL REFUGIO	200,000.00	38,137.57			X		PROCESO
CONTINUACION HORMIGONADO DE LA ENTRADA	PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA	300,000.00	59,366.23			X		PROCESO
CONTINUACION CENTRO COMUNAL	PUEBLO NUEVO1	300,000.00					X	PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS	SANTA CRUZ	350,000.00					X	PENDIENTE
REP.Y VARANDILLA DEL PUENTE E ILUMINACION DE CALLES	PUEBLO NUEVO LOS MAGUITOS	400,000.00	215,918.95		X			PROCESO
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS MELONCITOS	250,000.00	38,585.42			X		PROCESO
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA EL CENTRO COMUNAL	SABANITA ESCONDIDO	150,000.00	90,450.00			X		PROCESO
REP.DE VIVIENDAS Y CONTRUCCION DE ACERAS	CAJUILITO ARRIBA	350,000.00	75,300.00			X		PROCESO
ILUMINACION Y REP.DE VIVIENDAS	PERAVIA	500,000.00					X	PENDIENTE
CONTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES	ALTOS LOS ROBLES	350,000.00	66,475.33			X		PROCESO
CONTINUACION DE LA PARED	LOS MAESTROS	600,000.00	288,894.83		x			PROCESO
REP.DE VIVIENDAS	LOS CATEYES	150,000.00	35,000.00			X		PROCESO
REGITRO DE CANALETA,AREA VERDE	BARRIO EL PADRE	250,000.00					X	PENDIENTE
ILUMINACION Y ROTULACION DE CALLE	ALTO DE GUAZUMA	250,000.00	273,730.05	X				FINALIZADO
REP.DE VIVIENDAS	LOS MORENOS	150,000.00					X	PENDIENTE
CONTRUCCION DE CONTENES	VILLA GUERA	400,000.00	473,653.24	X				FINALIZADO
CONSTRUCCION DE ACERAS	FUNDO NORTE	350,000.00	328,612.36	X				FINALIZADO
CAMARAS	03 DE MARZO	400,000.00					X	PENDIENTE
EQUIPAMIENTO	30 DE MAYO	100,000.00					X	PENDIENTE
MOBILIARIOS	BRISAS DEL NORTE	300,000.00	295,430.00	X				FINALIZADO
VERJA DEL CENTRO,CPMPRA DE MOBILIARIOS Y REP.DE VIVIENADAS	BARRANCONES LOS MAGUITOS	350,000.00	263,176.52			x		PROCESO
CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	CALDERAS	500,000.00	474,362.73	X				FINALIZADO
TERMINACION DEL PARQUE	VILLA REAL	250,000.00	42,151.50			X		PROCESO

COMPRA DE MOBILIARIOS Y REP.DE VIVIENDAS	MANI ABAJO	300,000.00	266,030.00		x			PROCESO
ILUMINACION Y BACHEO	INVI TIBURONES	350,000.00					X	PENDIENTE
SANITIZACION	BARRAMCONES EN ACCION	300,000.00					X	PENDIENTE
ENCACHE DE LA CAÑADA Y PUESTA DEL PISO DEL PARQUE	RESIDENCIAL LAS MARIAS	300,000.00	53,887.20			X		PROCESO
REP.DE L CENTRO DE SABANA INDIO Y COMPRA DE SILLAS	CAOBA LA MONTERIA	500,000.00	910,062.72	X				FINALIZADO
CANALIZACION AGUA PLUVIAL	RESIDENCIAL ANABEL	900,000.00					X	PENDIENTE
REP.DE VIVIENDAS	VALLE LAS COLINAS ALTO	350,000.00	269,230.00	x				FINALIZADO
REP.DE VIVIENDAS	LA GINA	200,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL PARQUE AREA VERDE	MARIA DEL CARMEN	200,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION ENCACHE DE LA CAÑADA	RESIDENCIAL CLAUDIA	200,000.00	56,169.35			X		PROCESO
CONTRUCCION DE BADENES	MEJORAMIENTO SOCIAL	250,000.00	47,333.95			X		PROCESO
CONTRUCCION DE CONTENES	BARRANCONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL	400,000.00	589,368.64	X				FINALIZADO
REP.DE ACUEDUCTO Y TERMINACION DELCUARTEL QUE ANTES ERA CONTRUCCION DE ACERAS.	EL RECODO	150,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE BADENES TY REP. DE LA CABECERA DEL PUENTE	EL LLANO	700,000.00	59,282.23			X		PROCESO
GRADA Y CAFETERIA DEL PLAY SOFBALL	BOCA CANASTA	800,000.00	153,771.28			X		PROCESO
CONTRUCCION DE CONTENES	SANTA ROSA 1	300,000.00	309,810.04		X			PROCESO
REP.DE VIVIENDAS	MONTE BONITO	150,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	NUEVO MILENIO	300,000.00	56,904.68			X		PROCESO
LE PRESATA A VILLA REAL	LAS AREPAS	250,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION REDPOSITO DEL CENTRO COMUNAL	SANTA ROSA II	300,000.00	255,006.17		X			PROCESO
PARQUE CON GACEBO	APARTAMENTO DE ESCONDIDO	150,000.00	46,355.15			X		PROCESO

CONSTRUCCION DE FUNERARIA E ILUMINACION	FUNDACION DE PERAVIA	600,000.00	113,982.72			X		PROCESO
REP.DE ACERAS DE ACERAS Y CONTENES	RESIDENCIAL ERNEISA	200,000.00	37,996.04			X		PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK SOBRE PARED DE LINDERO EN EL PARQUE.	RESIDENCIAL VALERA GUZMAN	200,000.00	362,040.94	x				FINALIZADO
COMPRA DE MOLBILIARIOS	SAONA ARRIBA	300,000.00	307,065.00	X				FINALIZADO

TERCER TRIMESTRE

CONTINUACION DEL CENTRO DE HONDURA	HONDURA MATADERO	300,000.00	56,233.72			X		PROCESO
CONTINUACION DEL CENTRO	BARRANCONES JESUS DE NAZARET	400,000.00	76,160.29			X		PROCESO
COMPRA DE SILLAS ,1 MESA Y CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	VALLE DE LAS COLINAS	900,000.00	489,979.06		X			PROCESO
REP.DE VIVIENDAS ACERAS Y CONTENES	LOS PESCADORES	450,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ,CALLE BELLER Y MANUEL PIMENTEL	RESIDENCIAL DON SERRET	150,000.00	28,598.20			X		PROCESO
REPARACION DEL POZO	COSTA SUR	200,000.00					X	PENDIENTE
TERMINACION DEL PARQUE	BRISAS DEL CANAL	300,000.00					X	PENDIENTE
CONTINUACION DEL CENTRO	VILLA DEL CARMEN	600,000.00	120,429.48			X		PROCESO
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	MARIA CARLITA	250,000.00					X	PENDIENTE
ENVERJADO DEL PARQUE	RESIDENCIAL MARGARITA	200,000.00	37,483.78			X		PROCESO
ENVERJADO DE LA CANCHA	RESIDENCIAL HNOS SERRET	250,000.00	64,642.51			X		PROCESO
CONSTRUCCION DE BADENES Y REP.DE VIVIENDAS	BARRANCONES CENTRAL	350,000.00	33,578.64		X			PROCESO
SEÑALIZACION Y NOMBRE DEL RESIDENCIAL	RESIDENCIAL PERAVIA	200,000.00	52,198.57			X		PROCESO
CONTINUACION CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	SIFON DE MATAGORDA	250,000.00	47,481.04			X		PROCESO
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	BARRIO ESCONDIDO	400,000.00					X	PENDIENTE

CUARTO TRIMESTRE

CONSTRUCCION DEL CUARTEL	VALDESIA LA LAGUNA	200,000.00					X	PENDIENTE
ACUMULACION PARA COMPRA DE SOLAR	SANTA ELENA	900,000.00					X	PENDIENTE
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	EL FUNDO	500,000.00					X	PENDIENTE

Estados de situacion de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	26	26%
Obras en Proceso	43	43%
Obras Pendientes	30	30%
TOTAL	99	100%



2. Balance de Ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversion ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecucion
31,525,000.00	14,800,190.69	16,724,809.31	47%

NOTA: El fondo aprobado para la Ejecucion del Presupuesto Participativo es de RD\$31,525,000.00.

Licda. Mercedes Adriana Soto Mejia
Directora de Presupuesto Participativo