




# Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa


Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.  
Teléfonos: (809) 574-2777 / (809) 574-2612 / (809) 574-6200 / (809) 574-8218 • Fax: (809) 574-2854  
RNC: 403-00001-1

## INVERSION OBRAS MUNICIPALES--PRESUPUESTO PARTICIPATIVO RENDICION DE CUENTAS TERCER SEMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023 Rendición de cuentas del presupuesto participativo por parte del ayuntamiento al comité de seguimiento

ACERAS Y CONTENES	Avance	Presupuestado	Ejecutado
BARRIO DON BOSCO	100%	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,078,275.13
LOS CANDELARIOS	100%	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,041,954.38
PEDREGAL	80%	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 514,182.41
LA JAVILLA	0%	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ -
<b>ACUEDUCTO</b>			
COROCITO	95%	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 967,430.30
<b>TOTAL</b>		<b>RD\$ 5,000,000.00</b>	<b>RD\$ 3,601,842.22</b>

Porcentaje Ejecutado del monto total aprobado	71.75%
---	--------

  
Lic. Juan Jose Perez Bueno  
Director Dinamico

  
Ing. Luisanna Tiburcio  
Enc. del Depto. de Obras Municipales





**Construcción de aceras, contenes y encementado de callejón  
SECTOR LOS CANDELARIOS**



**Canalización de Agua Pluviales y Residuales  
en el sector de PEDREGAL**





**Construcción tanque en ferro cemento para abastecimiento de agua en la sección de COROCITO**



**Construccion aceras y contenes sector DON BOSCO**