



Sosúa
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal
Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto
Participativo
(Periodo Junio-Septiembre del 2023).

CANT.	Comunidades	Obras seleccionadas	Monto asignado por obra	Nivel de avance				Nivel de proceso
				30%	50%	80%	100%	
1	VILLA KARY	Aceras y contenes	1,132,793.97				X	TERMINADO
2	Villa Betania	Aceras y contenes	1,118,054.37		X			EN EJECUCION
3	Villa Liberación	Aceras de los edificios	1,159,266.41				X	TERMINADA
4	POLITECNICO DE LA UNION	Iluminarias e instalación de dos reductores de velocidad Y construcción de contenes	1,144,333.70				X	EN EJECUCION
5	Los sayas	Terminación de la iglesia católica y la iglesia cristiana	1,565,945.12				X	TERMINADA

Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo
 (Periodo enero-marzo del 2022)

Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2022

Obras Terminadas	4	100%
Obras en Ejecución	1	80%
Obras Sin Avance	0	0%
Total:	5	

Monto a invertir	Cheque o pago erogados	Monto restante
5,120,393.57	4,143,357.6	977,035.97

