

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2023

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
5/10/2023 8:41 AM
Pagina 1 de 3
12300135220-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05					ESTADO: Aprobado						
CODIGO DEL CAPITULO: 7234											
DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		8,741,128.00	816,555.92	9,557,681.92	2,550,301.35	2,289,929.57	4,840,230.92
01	0051		02.28.0001	Construcción Aceras Y Contenes Sector Simon Bolivar	N	699,905.00	-9,000.00	690,905.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		02.28.0001	Construcción Aceras Y Contenes Sector Bejucal Para	N	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		02.28.0001	Construcción Baden En Monte Verde	N	82,038.00	18,000.00	100,038.00	0.00	100,000.00	100,000.00
01	0054		02.28.0001	Construcción Baden En Callejon Villa Verde	N	89,215.00	0.00	89,215.00	0.00	89,215.00	89,215.00
01	0055		02.28.0001	Construcción Baden En Callejon De Chin	N	95,015.00	0.00	95,015.00	0.00	0.00	0.00
01	0056		02.28.0001	Construcción Contenes Sector Juma El Hatico	N	249,999.00	0.00	249,999.00	0.00	0.00	0.00
01	0057		02.28.0001	Construcción Contenes Sector C/ Angel Peña Bejucal	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0058		02.28.0001	Construcción Contenes Sector C/ Angel Peña Juma Adentro	N	249,999.00	-107,411.22	142,587.78	0.00	0.00	0.00
01	0059		02.28.0001	Construcción Contenes Sector C/ Angel Peña Los Cachimbos	N	249,999.00	-220,000.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00
01	0060		02.28.0001	Construcción Contenes y relleno de calles Sector Los Cercados	N	553,846.00	-548,000.00	5,846.00	0.00	0.00	0.00
01	0061		02.28.0001	Construcción de Aceras, Contenes y Relleno en Sector San Isidro	N	848,314.00	-640,000.00	8,314.00	0.00	0.00	0.00
01	0062		02.28.0001	Construcción de Contenes Calle 1 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0063		02.28.0001	Construcción de Contenes Calle 2 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0064		02.28.0001	Construcción de Contenes Calle 3 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0065		02.28.0001	Construcción de Contenes Calle 4 Sector Boca de juma	N	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	0.00	0.00
01	0066		02.28.0001	Construcción de Contenes Calle Don Luna	N	513,000.00	-330,000.00	183,000.00	0.00	162,801.00	162,801.00
01	0067		02.28.0001	Construcción de puente en Bejucal los Cuillos	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0068		02.28.0001	Construcción Baden en calle Dominicana esquina Mama Tingo	S	114,774.00	7.00	114,781.00	114,778.14	0.00	114,779.14
01	0069		02.28.0001	Construcción Baden en calle Benito Moncion con Dominicana	S	114,774.00	376.00	115,150.00	115,148.14	0.00	115,148.14
01	0070		02.28.0001	Construcción Baden en calle Dominicana con Maria Auxiliadora	S	260,850.00	0.00	260,850.00	254,361.12	0.00	254,361.12
01	0071		02.28.0001	Construcción Baden en calle Frente al Colegio Central	S	105,175.00	0.00	105,175.00	0.00	0.00	0.00
01	0072		02.28.0001	Construcción Baden en frente a Distribidora, Villar	S	196,264.00	50,000.00	246,264.00	242,903.36	0.00	242,903.36
01	0073		02.28.0001	Construcción Contenes calle Julian Yin Entrada del play	S	768,000.00	-2,000.00	766,000.00	500,000.00	285,276.00	765,276.00
01	0074		02.28.0001	Construcción Contenes Barrio Los Trinitarios	S	174,000.00	10,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00	184,800.00
01	0075		02.28.0001	Construcción Contenes Caño Grande por la iglesia Catolica	S	254,400.00	0.00	254,400.00	254,396.99	0.00	254,396.99
01	0076		02.28.0001	Construcción Puente Calle Los Rosarios	S	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0077		02.28.0001	Construcción Baden en Calle Entrada Villa Hermosa Marino Lopez	S	149,206.00	27,500.00	176,706.00	176,701.20	0.00	176,701.20
01	0078		02.28.0001	Construcción Baden en Calle Cristo Rey cercano al repuesto	S	148,695.00	213.00	148,898.00	0.00	148,897.40	148,897.40



REVISADO POR



AUTORIZADO POR de
Enero del 2004

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2023

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml

5/10/2023 8:41 AM

Pagina 2 de 3

12300135220-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO:				7234							
DENOMINACION:				JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL							
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01	0079		02.28.0001	Construccion Baden en calle Simon Bolivar	S	100,168.00	0.00	100,168.00	100,053.58	0.00	100,053.58
01	0080		02.28.0001	Construccion Baden en calle Prox. Santo Cura de Ars calle muralia II	S	125,208.00	1.00	125,209.00	0.00	125,208.17	125,208.17
01	0081		02.28.0001	Construccion Baden en Nuevo Amanecer	S	63,647.00	68,406.00	133,053.00	132,552.24	0.00	132,552.24
01	0082		02.28.0001	Construccion Baden en la entrada sector Villa Linda	S	198,246.00	0.00	198,246.00	150,904.58	0.00	150,904.58
01	0083		02.28.0001	Construccion Contenes Calle Entrada del Play Boca de Juma	S	312,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	0.00	312,000.00
01	0084		02.28.0001	Rotuación de calles	N	300,000.00	0.00	300,000.00	11,700.00	0.00	11,700.00
01	0085		02.28.0001	Construccion Contenes Calle Entrada San Isidro	S	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
01	0086		02.28.0001	Construcción de Aceras y Contenes en las calles: los Maestro Bejucal, Medramo Bejucal, 1ra, 2da y calle 3ra del Barrio Don Luna (fondo LMD)	N	0.00	2,996,664.14	2,996,664.14	0.00	1,398,532.00	1,398,532.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		819,231.00	68,394.00	887,625.00	631,760.54	185,418.16	817,178.70
02	0051		02.28.0001	Reparaciones calles Sector Los Barros 1	N	219,231.00	-148,006.00	70,325.00	0.00	0.00	0.00
02	0052		02.28.0001	Reparacion de Calles y Caminos del Distrito	N	600,000.00	217,300.00	817,300.00	631,760.54	185,418.16	817,178.70
02	0053		02.28.0001	Reparacion Semaforo	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		100,000.00	313,000.00	413,000.00	412,707.02	0.00	412,707.02
08	0051		02.28.0001	Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Recreativas	N	100,000.00	313,000.00	413,000.00	412,707.02	0.00	412,707.02
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre		2,788,211.00	-1,186,000.00	1,602,211.00	922,186.02	344,770.00	1,266,956.02
07	0051		02.28.0001	Construccion Escuela Vocacional Laboral	N	1,411,391.00	-1,186,000.00	225,391.00	225,000.00	0.00	225,000.00
07	0052		02.28.0001	Construccion Escuela Vocacional Laboral	N	1,376,820.00	0.00	1,376,820.00	697,186.02	344,770.00	1,041,956.02
20				Reparación de Viviendas		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0051		02.28.0001	Reparación de viviendas	N	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
24	0051		02.28.0001	Construccion alcantarilla Sector Los Barros 1	N	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2023

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
5/10/2023 8:41 AM
Pagina 3 de 3
12300135220-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7234

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE JUMA BEJUCAL

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General						13,199,568.00	-388,050.08	12,810,517.92	4,516,954.93	2,826,117.73	7,337,072.66

