



Republica Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
JULIO-SEPTIEMBRE 2023**

RD\$

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCION	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		INICIAL	REAJUSTADO (*)	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 80% Y 99%	ENTRE 51% Y 79%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Canalización de Arroyo	El Maniel	475,000.00	427,500.00	85,500.00				X		
Continuación Construcción Contenes calle Mercedes	Alto Velo	475,000.00	427,500.00	457,783.86	X					
Construcción de Contenes Calles	Palenque	475,000.00	427,500.00	425,807.53	X					
Continuación Construcción Verja Perimetral y Embellecimiento	Villa Progreso	475,000.00	427,500.00	423,783.60	X					
Continuación Construcción Contenes calle Restauración Parte Alta	El Otro Lado	475,000.00	427,500.00	404,347.12	X					
Perforación de Pozo e Instalación de Bomba	Tunal Arriba/Barrio Brisa	630,000.00	630,000.00	176,810.00				X		
Continuación Construcción Contenes calle Fe y Alegría	La Madre	475,000.00	427,500.00	85,321.23				X		
Construcción de Centro de Comunal	Las Cañitas	450,000.00	364,500.00	359,375.00	X					Obra cambiada por la Reparación y Ampliación Acueducto El Valle. La Cidra
Mantenimiento de Caminos	Mata de Naranja, Guayubín, Hoyo de Julián	294,829.00	265,346.00	293,645.42	X					
Electrificación e Iluminación (Segunda Fase)	Pie de la Loma	400,000.00	360,000.00	360,000.00	X					
Mantenimiento de Caminos y Agua Potable	El Barro	285,000.00	230,850.00	121,128.00			X			
Total		4,909,829.00	4,415,696.00	3,193,501.76	7	0	1	3	0	

Nota*): Circular DGP-SAL-2022-001004 d/f 15-12-22

Iván Arístides Medina Trinidad

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA

9/10/2023
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

JULIO-SEPTIEMBRE 2023

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	7	64
OBRAS EN PROCESO	4	36
OBRAS PENDIENTES	0	0
TOTAL	11	100

2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
4,415,696.00	3,193,501.76	1,222,194.24	72

Iván Arístides Medina Trinidad, M.A
Alcalde Municipal
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN