


JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE QUITA SUEÑO HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2023

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 9 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			17,354,942.00	0.00	0.00	0.00	17,354,942.00	-8,507,290.73	8,847,651.27	427,501.27	1,599,478.05	2,026,979.32	0.00	2,026,979.32	6,820,671.95
01	0051		Construccion de aceras, contenes y badenes Do?a Quiquilla-La Cerca	0		2,803,746.00	0.00	0.00	0.00	2,803,746.00	-2,803,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052		Construccion peso peatonal y contenes-Calle Principal-Los Lopez	0		1,440,849.00	0.00	0.00	0.00	1,440,849.00	-1,440,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		Construccion de aceras, contenes y badenes- Calle 1ra-Margara Abajo	0		790,220.00	0.00	0.00	0.00	790,220.00	-790,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054		Construccion de aceras y contenes-C/ 2da, Sector Los Frias	0		2,494,456.00	0.00	0.00	0.00	2,494,456.00	-2,494,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055		Construccion de paso peatonal y vehicular- Los Rieles	0		2,945,121.00	0.00	0.00	0.00	2,945,121.00	-978,019.73	1,967,101.27	0.00	583,972.67	583,972.67	0.00	583,972.67	1,383,128.60
01	0056		Construccion de aceras y contenes-Prof. Juan Bosch, Piedra Blanca	0		5,357,595.00	0.00	0.00	0.00	5,357,595.00	0.00	5,357,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357,595.00
01	0057		Presupuesto Participativo	1		1,522,955.00	0.00	0.00	0.00	1,522,955.00	0.00	1,522,955.00	427,501.27	1,015,505.38	1,443,006.65	0.00	1,443,006.65	79,948.35
			Proyecto 05			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,163.50	5,884,163.50	2,900,000.00	2,983,763.50	5,883,763.50	0.00	5,883,763.50	400.00
05	0051		Parque Hermanas Mirabal Debajo del Puente	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,884,163.50	5,884,163.50	2,900,000.00	2,983,763.50	5,883,763.50	0.00	5,883,763.50	400.00
			Proyecto 13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,604.60	1,753,604.60	1,750,639.99	0.00	1,750,639.99	0.00	1,750,639.99	2,964.61
13	0051		Construccion verja Perimetral del Palacio Municipal	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,604.60	1,753,604.60	1,750,639.99	0.00	1,750,639.99	0.00	1,750,639.99	2,964.61
			Proyecto 21			2,151,782.00	0.00	0.00	0.00	2,151,782.00	0.00	2,151,782.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	1,921,782.00
21	0051		Solucion al Drenaje Pluvial de la calle principal de sector Ana Belen	0		2,151,782.00	0.00	0.00	0.00	2,151,782.00	0.00	2,151,782.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	1,921,782.00
TOTAL GENERAL						19,506,724.00	0.00	0.00	0.00	19,506,724.00	-869,522.63	18,637,201.37	5,078,141.26	4,813,241.55	9,891,382.81	0.00	9,891,382.81	8,745,818.56


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad y Gubernamental (DIGECOG)

