



# Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2023

NIVEL DE AVANCE TERCER TRIMESTRE, PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023

No	Obras/proyectos	Barrios/sectores	Presupuesto		Nivel de avance		Situaciones
			Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Estatus (%)	Restante	
1	Construcción de Aceras y Contenes	Naranja dulce	3,499,094.98	3,080,262.86	95%	418,832.12	Fase final
2	Construcción de Puente	El Peña	4,998,603.82	4,512,420.8	95%	341,153.29	Fase final
3	Construcción de Aceras y Contenes	Villa caro (detrás del cementerio)	3,499,777.22	3,158,623.93	70%	1,438,286.78	Proceso
4	Intervención de Cañada	Los Americanos	3,500,000.00	2,061,713.22	95%	18,799.27	Fase final
5	Remozamiento Multiuso y pavimentación	Jeringa	3,996,849.35	1,805,530.00	90%	2,191,319.35	Fase final
6	Aceras, Contenes y pavimentación	Las Flores	3,196,394.38	2,897,455.78	95%	298,938.60	Fase final
7	Construcción de Aceras y Contenes	Pueblo Nuevo	3,620,132.20	968,840.61	70%	2,651,291.59	Proceso
8	Construcción de Aceras y contenes	Km. 5	3,215,108.00	3,051,888.74	90%	163,219.26	Fase final
9	Terminación de Centro Comunal	Niza/Los Hoyos	1,998,471.00	1,978,927.06	95%	19,543.94	Fase final
10	Intervención de Cañada	Canastica	4,997,952.52	3,826,209.64	76%	1,171,782.88	Proceso
11	Intervención de Cañada	Frank Reina	3,999,207.90	2,076,784.88	60%	1,922,423.02	Proceso
12	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	San Rafael, La Coquera	2,999,284.63	2,953,971.36	95%	45,313.27	Fase final
13	Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Nuevo	3,000,000.00	2,981,200.73	70%	486,183.02	Proceso
14	Construcción de Aceras y Contenes	El Tablazo	2,799,955.06	2,787,173.18	95%	12,781.88	Fase final
<b>Total del Plan de inversión</b>			<b>49,320,871.06</b>			<b>11,179,868.27</b>	

  
Danilo Báez  
Director de Planificación, AMSC.

