



**Ayuntamiento de Moca**  
Pasión por un pueblo!

**Rendición De Cuentas Presupuesto Participativo Municipal**  
**Matriz de Avance Trimestral de las Obras del Presupuesto Participativo**  
**(Segundo Semestre del año 2023)**


CANT.	COMUNIDAD	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPOESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				1-40%	60%	80%	100%	
1	Paso de Moca (Entrada de Papo Frito)	Aceras y Contenes Y Acondicionamiento de Caminos.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Terminada
2	Zafarraya (El Chofán)	Aceras y Contenes y Acondicionamineto de calle.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Terminada
3	Guauci	Construcción Cancha mixta.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Terminada
4	La Soledad	Remozamiento del Club Enrique Castaño.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Terminada
5	Villa Celín (La Cloaca)	Aceras y Contenes, acondicionamiento de la Calle y Arreglos de la Cuesta.	\$ 2,000,000.00				X	Obra Terminada
6	Los Morontas	Aceras, Contenes y badenes.	\$ 2,000,000.00			X		Obra en Ejecución

**Análisis de Ejecución del Presupuesto Participativo  
(Segundo Semestre del año 2023)  
Balance Consolidado De La Ejecución del Presupuesto Participativo del Año 2023**

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Obras Terminadas	5	100%
Obras en Ejecución	1	80%
Obras en Licitación	0	40%
Obras Sin Avance	0	0%
<b>Total:</b>	6	

**Balance de Ejecución de Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del PPM -2023**

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RDS	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS RDS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RDS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
12,000,000.00	10,039,178.45	1,562,921.11	87%

  
**Lic. José Alejandro Núñez**  
 Enc. Del Dpto. PPM

  
**Lic. Bernarda Cruz**  
 Enc. Del Dpto. Presupuesto