

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-195,000.00	1,705,000.00	806,500.00	813,701.37	1,620,201.37	0.00	1,620,201.37	84,796.63
01	0051			CONSTRUCCION DE BADENES ZONA URBANA		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	158,000.00	38,665.00	196,665.00	0.00	196,665.00	3,335.00
01	0052			CAMINO VECINAL DE LOS GUAOS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	260,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0053			CAMINO VECINAL DE CALOLIN	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	210,000.00	20,036.37	230,036.37	0.00	230,036.37	69,963.63
01	0054			CAMINO VECINAL LOS PEDRO EN CAÑO DULCE	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	125,000.00	175,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
01	0055			CAMINO VECINAL LAS CANAS POR LA ESCUELA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-195,000.00	105,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00
01	0056			CAMINO VECINAL CAÑO DULCE POR LA CALLE DE LOS GUIVES	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
01	0057			CAMINO VECINALES EN VILLA PROGRESO Y FRIZA BRACITO	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	173,500.00	120,000.00	293,500.00	0.00	293,500.00	6,500.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	91,312.18	991,312.18	214,000.00	680,475.00	894,475.00	0.00	894,475.00	96,837.18
02	0051			BACHEO EN LAS MARIAS	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	114,000.00	101,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	85,000.00
02	0052			BACHEO EN BATEY GINEBRA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
02	0053			BACHEO EN VERAGUA	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	241,312.18	541,312.18	0.00	529,475.00	529,475.00	0.00	529,475.00	11,837.18
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	665,494.91	0.00	665,494.91	0.00	665,494.91	134,505.09
07	0051			CONTINUACION FUNERARIA DISTRITAL		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	665,494.91	0.00	665,494.91	0.00	665,494.91	134,505.09
15				Construcción en Cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	175,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7307**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Veragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
24	0051			CONSTRUCCION DE CANALETAS EN VILLA PROGRESO	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
27				Construcción sitio disposición final para residuos sólidos urbano y clausura botadero cielos abierto			962,627.00	0.00	0.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00
27	0051			VERTEDERO DISTRITAL		1	962,627.00	0.00	0.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00	962,627.00	0.00
Total General RD\$							5,462,627.00	0.00	0.00	0.00	5,462,627.00	-103,687.82	5,358,939.18	3,423,621.91	1,619,176.37	5,042,798.28	0.00	5,042,798.28	316,140.90

Preparado por 

 TESORERIA
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
 REPUBLICA DOMINICANA

Revisado por 

 SINDICO
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
 REPUBLICA DOMINICANA

Aprobado por 

 PRESIDENTE
 JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE VERAGUA
 REPUBLICA DOMINICANA