

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7119

Denominación: Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,584,901.00	0.00	0.00	0.00	2,584,901.00	4,601,530.36	7,186,431.36	4,329,564.04	1,982,590.68	6,312,154.72	0.00	6,312,154.72	874,276.64
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL PLAN 1	X	2	289,317.00	0.00	0.00	0.00	289,317.00	0.00	289,317.00	258,381.70	0.00	258,381.70	0.00	258,381.70	30,935.30
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS PUENTECITO	X	2	299,052.00	0.00	0.00	0.00	299,052.00	0.00	299,052.00	57,053.04	81,000.00	138,053.04	0.00	138,053.04	160,998.96
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES SECTOR RODOLFO SCHEAFLEUR	X	2	281,878.00	0.00	0.00	0.00	281,878.00	0.00	281,878.00	50,024.66	38,000.00	88,024.66	0.00	88,024.66	193,853.34
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA POLIN	X	2	299,052.00	0.00	0.00	0.00	299,052.00	0.00	299,052.00	294,976.02	0.00	294,976.02	0.00	294,976.02	4,075.98
01	0055			CONSTRUCCION DE BANDEN TIPO ALCANTARILLA EL MONTAZO	X	2	314,323.00	0.00	0.00	0.00	314,323.00	0.00	314,323.00	20,110.17	29,016.10	49,126.27	0.00	49,126.27	265,196.73
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENES AMACEY PICADO	X	2	228,823.00	0.00	0.00	0.00	228,823.00	0.00	228,823.00	171,565.23	0.00	171,565.23	0.00	171,565.23	57,257.77
01	0057			CONSTRUCCION DE TRES BADENES SECTOR FRANCISCO BUENO	X	2	263,316.00	0.00	0.00	0.00	263,316.00	0.00	263,316.00	255,582.27	0.00	255,582.27	0.00	255,582.27	7,733.73
01	0058			CONSTRUCCION DE TRES BADENES SECTOR E. LEON JIMENEZ	X	2	245,950.00	0.00	0.00	0.00	245,950.00	0.00	245,950.00	240,698.90	0.00	240,698.90	0.00	240,698.90	5,251.10
01	0059			ENCAHES TIPO ESCALON EN SECTOR HERMANAS MIRABAL	X	2	267,221.00	0.00	0.00	0.00	267,221.00	0.00	267,221.00	262,600.02	0.00	262,600.02	0.00	262,600.02	4,620.98
01	0060			CONSTRUCCION DE LOMO REDUCTORES EN LA LEONOR	X	2	95,969.00	0.00	0.00	0.00	95,969.00	0.00	95,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,969.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DE SAN IGNACIO DE SABANETA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,030.36	4,591,030.36	2,708,516.95	1,834,574.58	4,543,091.53	0.00	4,543,091.53	47,938.83
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE LIBERTAD PROXIMO A MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,055.08	0.00	10,055.08	0.00	10,055.08	444.92
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,591,678.00	0.00	0.00	0.00	2,591,678.00	1,061,976.00	3,653,654.00	3,390,074.90	0.00	3,390,074.90	0.00	3,390,074.90	263,579.10
03	0051			CONSTRUCCION DE LAS GRADAS DEL PLAY PALMAREJO	X	2	249,588.00	0.00	0.00	0.00	249,588.00	0.00	249,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,588.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7119

Denominación: Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			CONSTRUCCION VERJA DEL PLAY EN ZAMBA		2	2,342,090.00	0.00	0.00	0.00	2,342,090.00	399,636.00	2,741,726.00	2,741,726.00	0.00	2,741,726.00	0.00	2,741,726.00	0.00
03	0053			CONSTRUCCIÓN DE VERJA EN EL PLAY DE BABOSO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,340.00	662,340.00	648,348.90	0.00	648,348.90	0.00	648,348.90	13,991.10
05				Construcción Instalaciones Recreativas			3,164,963.00	0.00	0.00	0.00	3,164,963.00	0.00	3,164,963.00	3,164,963.00	0.00	3,164,963.00	0.00	3,164,963.00	0.00
05	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNITARIO LAS CAOBAS		2	3,164,963.00	0.00	0.00	0.00	3,164,963.00	0.00	3,164,963.00	3,164,963.00	0.00	3,164,963.00	0.00	3,164,963.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	750,687.64	950,687.64	289,380.98	100,424.24	389,805.22	0.00	389,805.22	560,882.42
07	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL CLUB EN PASTOR	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	99,440.43	73,124.24	172,564.67	0.00	172,564.67	27,435.33
07	0052			CONSTRUCCION DE CLUB EL VALLECITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,687.64	750,687.64	189,940.55	27,300.00	217,240.55	0.00	217,240.55	533,447.09
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			687,978.00	0.00	0.00	0.00	687,978.00	181,821.90	869,799.90	221,135.85	23,806.61	244,942.46	0.00	244,942.46	624,857.44
08	0051			REPARACION CENTRO COMUNAL CLAVIJO	X	2	243,989.00	0.00	0.00	0.00	243,989.00	0.00	243,989.00	214,835.85	23,806.61	238,642.46	0.00	238,642.46	5,346.54
08	0052			REPARACION CENTRO COMUNAL EL CERRAZO	X	2	243,989.00	0.00	0.00	0.00	243,989.00	0.00	243,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,989.00
08	0053			REPARACION DE IGLESIA EN BABOSO	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0054			REMOZAMIENTO DEL CLUB EL GUANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,821.90	381,821.90	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	375,521.90
15				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	2,005,231.82	1,264,004.41	3,269,236.23	0.00	3,269,236.23	992,234.93
15	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	2,005,231.82	1,264,004.41	3,269,236.23	0.00	3,269,236.23	992,234.93
20				Reparación de Viviendas			305,152.00	0.00	0.00	0.00	305,152.00	-211,976.00	93,176.00	93,176.00	0.00	93,176.00	0.00	93,176.00	0.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	X	2	305,152.00	0.00	0.00	0.00	305,152.00	-211,976.00	93,176.00	93,176.00	0.00	93,176.00	0.00	93,176.00	0.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051			CONSTRUCCION DE POZO, SISTERNA Y FILTRANTE EN CEMENTERIO NUEVO		2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7119**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabáneta**

Proyecto	Obras	Código SIAF Geográfico	Denominación	Período de Ejecución	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por devengados de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago		
									Original	Modificaciones	Vigencia	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=18+17	20=18+19
Total General RDS						10.184.672,00	0,00	0,00	0,00	10.184.672,00	9.995.511,00	20.190.183,00	13.443.526,50	3.379.825,94	16.823.352,44	0,00	16.823.352,44	3.379.825,94	

Pineda
Pineda Stoforopoulos Almonte
Preparado por



Yanaya Bourdier
Revisado por



Felix
Felix Alberto Ortiz Suarez
Aprobado por

