



Form. Nº EP-05  
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023



CODIGO INSTITUCIONAL: 7176

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNP	UBICACION GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
				Inversión			9,792,321.93	-	-	-	5,375,000.00	4,417,321.93	9,792,321.93	6,374,045.00	1,745,659.04	8,119,704.04	-	8,119,704.04	1,672,617.89
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,048,757.32	-	-	-	150,000.00	898,757.32	1,048,757.32	1,048,757.32	-	1,048,757.32	-	1,048,757.32	-
	0051			Badenes Cercadillo		2	88,150.00	-	-	-	150,000.00	(61,850.00)	88,150.00	88,150.00	-	88,150.00	-	88,150.00	-
	0052			Construcción de Aceras y Contenes - LMD		2	960,607.32	-	-	-	-	960,607.32	960,607.32	960,607.32	-	960,607.32	-	960,607.32	-
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			402,135.66	-	-	-	100,000.00	302,135.66	402,135.66	128,720.62	273,379.99	402,100.61	-	402,100.61	35.05
	0051			Reparación y acondicionamiento de caminos		1	402,135.66	-	-	-	100,000.00	302,135.66	402,135.66	128,720.62	273,379.99	402,100.61	-	402,100.61	35.05
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			798,842.36	-	-	-	-	798,842.36	798,842.36	798,842.36	-	798,842.36	-	798,842.36	-
	0051			Iluminación play La Caída		2	798,842.36	-	-	-	-	798,842.36	798,842.36	798,842.36	-	798,842.36	-	798,842.36	-
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			240,000.00	-	-	-	100,000.00	140,000.00	240,000.00	155,364.69	37,459.62	192,824.31	-	192,824.31	47,175.69
	0051			Reparación de áreas deportivas		1	240,000.00	-	-	-	100,000.00	140,000.00	240,000.00	155,364.69	37,459.62	192,824.31	-	192,824.31	47,175.69
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,256,734.45	-	-	-	350,000.00	906,734.45	1,256,734.45	903,442.67	-	903,442.67	-	903,442.67	353,291.78
	0051			Construcción Parque de Rio Viejo, primera etapa		2	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	350,000.00	-
	0052			Construcción Parque de la Reforma (Área de juego para niños)		2	786,734.45	-	-	-	-	786,734.45	786,734.45	786,292.67	-	786,292.67	-	786,292.67	441.78
	0053			Construcción Parquecito Barrio los Guipisi, Cerro Gordo Arriba		2	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	117,150.00	117,150.00	-	117,150.00	-	117,150.00	2,850.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	101,753.20	26,268.13	128,021.33	-	128,021.33	21,978.67
	0051			Mantenimiento De Parques y Plazas		1	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	150,000.00	101,753.20	26,268.13	128,021.33	-	128,021.33	21,978.67
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y			1,000,000.00	-	-	-	650,000.00	350,000.00	1,000,000.00	155,000.00	823,564.69	978,564.69	-	978,564.69	21,435.31
	0051			Construcción baño Iglesia Católica barrio Vanessa		2	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	15,000.00	230,502.00	245,502.00	-	245,502.00	4,498.00
	0052			Construcción Club Cana Abajo		2	550,000.00	-	-	-	300,000.00	250,000.00	550,000.00	40,000.00	510,000.00	550,000.00	-	550,000.00	-
	0052			Construcción Club Cana Abajo		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	83,062.69	83,062.69	-	83,062.69	16,937.31
	0053			Construcción Salon Parroquial La Caída Adentro		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre			1,330,104.22	-	-	-	1,450,000.00	(119,895.78)	1,330,104.22	1,330,104.22	-	1,330,104.22	-	1,330,104.22	-
	0052			Reparación Iglesia Evangélica La Caída		2	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-
	0053			Techo Parroquia, Cana Chapetón		2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-
	0053			Techo Parroquia, Cana Chapetón		2	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	0054			Club Las Mercedes, Cana Chapetón		2	-	-	-	-	300,000.00	(300,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0055			Baño Iglesia Cerro Gordo Arriba		2	343,213.00	-	-	-	250,000.00	93,213.00	343,213.00	343,213.00	-	343,213.00	-	343,213.00	-
	0056			Club La Yaguita, Cerro Gordo		2	236,891.22	-	-	-	250,000.00	(13,108.78)	236,891.22	236,891.22	-	236,891.22	-	236,891.22	-
	0057			Aporte Club de Ranchadero		2	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			2,078,059.92	-	-	-	-	2,078,059.92	2,078,059.92	1,478,059.92	548,352.22	2,026,412.14	-	2,026,412.14	51,647.78
	0051			Construcción Letrero Entrada a Cana Chapetón		2	830,000.00	-	-	-	-	830,000.00	830,000.00	1,478,059.92	(648,059.92)	830,000.00	-	830,000.00	-
	0051			Construcción Letrero Entrada a Cana Chapetón		2	648,059.92	-	-	-	-	648,059.92	648,059.92	648,059.92	-	648,059.92	-	648,059.92	-
	0052			Construcción Letrero Entrada a Piloto		2	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	548,352.22	-	548,352.22	51,647.78
13				Construcción Edificaciones Municipales			-	-	-	-	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
	0051			Construcción de estación de bomberos (Primera Etapa)		2	-	-	-	-	1,000,000.00	(1,000,000.00)	-	-	-	-	-	-	-
14				Reparación Edificaciones Municipales			37,688.00	-	-	-	75,000.00	(37,312.00)	37,688.00	-	14,969.39	14,969.39	-	14,969.39	22,718.61
	0051			Reparación de palacio municipal		2	37,688.00	-	-	-	75,000.00	(37,312.00)	37,688.00	-	14,969.39	14,969.39	-	14,969.39	22,718.61
20				Reparación de Viviendas			150,000.00	-	-	-	300,000.00	(150,000.00)	150,000.00	-	13,190.00	13,190.00	-	13,190.00	136,810.00
	0051			Reparación de Viviendas		1	150,000.00	-	-	-	300,000.00	(150,000.00)	150,000.00	-	13,190.00	13,190.00	-	13,190.00	136,810.00
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio			1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
	0051			Construcción Drenaje Pluvial, La Caída		2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
	0052			Construcción Drenaje Pluvial, Cerro Gordo Abajo		2	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			300,000.00	-	-	-	200,000.00	100,000.00	300,000.00	274,000.00	8,475.00	282,475.00	-	282,475.00	17,525.00
	0052			Iluminación Play Cerro Gordo Abajo		X	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-
	0053			Iluminación de calles		X	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	74,000.00	8,475.00	82,475.00	-	82,475.00	17,525.00
<b>TOTAL GENERAL RDS</b>							<b>9,792,321.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,375,000.00</b>	<b>4,417,321.93</b>	<b>9,792,321.93</b>	<b>6,374,045.00</b>	<b>1,745,659.04</b>	<b>8,119,704.04</b>	<b>-</b>	<b>8,119,704.04</b>	<b>1,672,617.89</b>

ELABORADO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



Form. N° EP-05  
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE CANA CHAPETON  
EJECUCIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023



CODIGO INSTITUCIONAL:

PROYECTO	OBRA	CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	DENOMINACION	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO (DEVENGADO) AÑOS ANTERIORES	PAGADO AÑOS ANTERIORES	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDAS DE AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO	
											ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMESTRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19	