



JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON
Guayubín, Montecristi, R. D.
RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

ANALISIS DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024
(PERIODO ENERO/FEBRERO 2024)

| Obras Programadas | Ubicación | Presupuesto | | Nivel de avance | | | Situación | |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| | | Presupuesto estimado | Presupuesto ejecutado | Terminada en 100% | Mas 80 % | Menos 50% | | Sin inicial |
| 1 Terreno urbano sin mejora | Piloto | 400,000.00 | | | | | X | |
| 2 Aceras y contenes barrio Vanesa | Cana Chapetón | 528,000.00 | | | | | X | |
| 3 Cont. parque Rio Viejo (primera y segunda etapa) | Rio Viejo | 800,000.00 | | | | | X | |
| 4 Peatonal iglesia católica | Cerro Gordo Arriba | 300,000.00 | | | | | X | |
| 5 Aceras y contenes | La Reforma | 450,000.00 | | | | | X | |
| 6 Techo grada pley | Cana Chapetón | 400,000.00 | | | | | X | |
| 7 Baños centro de madres | Cana Chapetón | 260,000.00 | | | | | X | |
| 8 Cont. salón capilla iglesia católica | La Caída | 300,000.00 | | | | | X | |
| 9 Club La Yaguita (tercera etapa) | Cerro Gordo Abajo | 250,000.00 | | | | | X | |
| 10 Letrero distintivo | Piloto | 600,000.00 | 631,037.87 | | X | | | |
| 11 Drenaje pluvial | Cerro Gordo Abajo | 1,000,000.00 | | | | | X | |
| 12 Reparación cementerio | Piloto | 300,000.00 | | | | | X | |
| Totales RD\$ | | 5,588,000.00 | 631,037.87 | | | | | |

Kedma Roselyn Rodríguez
Directora



03/01/2024

Fecha



JUNTA DISTRITAL DE CANA CHAPETON

Guayubín, Montecristi, R. D.

RNC 4-08-00071-6, Tel. 809-205-4858

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2024
(PERIODO ENERO/FEBRERO 2024)

1- Balance consolidado de la ejecución del presupuesto participativo 2024

| ESTADO DE EJECUCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|---------------------|----------|------------|
| Obras ejecutadas | 0 | 0 |
| Obras en proceso | 1 | 8.3% |
| Obras pendientes | 11 | 91.7% |
| Total | 12 | 100% |

2- Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de disponibilidad | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|-------------------------|--|--|-------------------------|
| RD\$ 5,588,000.00 | RD\$ 631,037.87 | RD\$ 4,956,962.13 | 11.00% |


Kedma Roselyn Rodríguez
Directora



03/01/2024

Fecha