



## Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.  
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218  
Fax 809-574-2854



### UNIDAD DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2024 (Primer trimestre enero-marzo 2024)

OBRAS PROGRAMADAS	Ubicación	PRESUPUESTO			NIVEL DE AVANCE			Observaciones
		Presupuesto Estimado	Inversión a ejecutar	Ejecutado a la fecha	70 %	40 %	20 %	
CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES	El Mirador	RD\$ 4,884,207.65	RD\$ 1,000,000.00	RD\$375,200.09		X		En Ejecución
Reconstrucción del techo de la Capilla Bacheos y Colocación de Reductores	CRISTO REY	RD\$ 1,399,203.10	RD\$ 1,000,000.00					
Construcción de un Puente	LAS CALABAZAS	RD\$1,252,066.56	RD\$ 1,000,000.00					
Construcción de Pasarella Peatonal	PINAR QUEMADO	RD\$ 3,585,198.91	RD\$ 1,000,000.00					
- Encache y muro de gavión en el tanque de Agua Potable - Construcción de 32 Nichos	MASIPEDRO PASO BAJITO  CEMENTERIO BASO BAJITO	RD\$1,357,337.00	RD\$ 1,000,000.00	RD\$208,975.00			X	En ejecución



## Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Avenida Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.  
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218  
Fax 809-574-2854

### ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (PERIODO ENERO / MARZO 2024)

#### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2024:

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	0
Obras en proceso	2
Obras pendientes	3
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

#### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$5,000,000.00	RD\$ 584,175.09	RD\$4,597,050.00	12%

Firma área financiera



05/04/2024  
Fecha

Sello Ayuntamiento