

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01			Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,619.83	2,280,619.83	0.00	1,852,004.07	1,852,004.07	0.00	1,852,004.07	428,615.76
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL CASCO URBANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,619.83	2,280,619.83	0.00	1,852,004.07	1,852,004.07	0.00	1,852,004.07	428,615.76
02			Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,402,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402,492.00	-531,703.60	3,870,788.40	0.00	458,575.00	458,575.00	0.00	458,575.00	3,412,213.40
02	0051		ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA EL NARANJAL		2	2,402,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,492.00	-531,703.60	1,870,788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870,788.40
02	0052		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DISTINTOS SECTORES DE RIO VERDE ARRIBA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	458,575.00	458,575.00	0.00	458,575.00	1,541,425.00
03			Construcción de Instalaciones Deportivas			3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00	0.00	3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00
03	0051		CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN EL SECTOR LAS MARIAS	X	2	3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00	0.00	3,954,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954,588.00
06			Reparación Instalaciones Recreativas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	4,925.00	395,075.00
06	0051		REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE RIO VERDE ARRIBA		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	4,925.00	395,075.00
07			Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,559,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,084.00	614,242.04	2,173,326.04	0.00	535,603.17	535,603.17	0.00	535,603.17	1,637,722.87
07	0051		TERMINACION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL EN EL SECTOR LOS SUAREZ, RIO VERDE ARRIBA		2	1,559,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,084.00	0.00	1,559,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,084.00
07	0052		CONSTRUCCION DEL CLUB CACIQUE ENRILLO, RIO VERDE ARRIBA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,242.04	614,242.04	0.00	535,603.17	535,603.17	0.00	535,603.17	78,638.87
08			Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,467,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,924.00	0.00	1,467,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,924.00
08	0051		REPARACION DE LA CAPILLA SAN PEDRO EN EL SECTOR JABABA		1	862,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,994.00	0.00	862,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,994.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7291**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Rio Verde Arriba**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
08	0052		REPARACION DEL CLUB LAS CAÑAS		1	604,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,930.00	0.00	604,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,930.00
Total General RD\$						11,784,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,784,088.00	2,363,158.27	14,147,246.27	0.00	2,851,107.24	2,851,107.24	0.00	2,851,107.24	11,296,139.03

Xudelmas Lopez Paez
Preparado por
DEPTO. DE CONTABILIDAD
La Vega, R.D.

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Aprobado por
DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
DIRECTOR MUNICIPAL

DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA
FINANCIERO