

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			91,957,239.31	0.00	0.00	0.00	91,957,239.31	41,767,020.60	133,724,259.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,724,259.91
01	0051		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR CACHON, SABANA PERDIDA	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
01	0052		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR ANACAONA I, VILLA MELLA	1		4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
01	0053		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL ALMENDRO, VILLA MELLA	1		4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
01	0054		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VILLA LORENZO, VILLA MELLA	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
01	0055		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LA JAVILLA, VILLA MELLA	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
01	0056		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR PONCE CHEMBU (ALTOS DEL PARQUE), GUARICANOS	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
01	0057		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN EL PROYECTO VILLA ISABELA, GUARICANOS	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
01	0058		CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR CERROS DEL YUCA I, SABANA PERDIDA	1		2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00
01	0059		CONST. DE CAMINO DROMO EN LA URBANIZACION MAXIMO GOMEZ, VILLA MELLA	1		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0060		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR LOMA DE MATEO, ZONA RURAL	1		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0061		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR VIEJA HABANA - LOS LAZABES	0		11,673,025.49	0.00	0.00	0.00	11,673,025.49	-5,836,512.75	5,836,512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836,512.74
01	0062		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES CALLES SALOME URE?A, RESPALDO SALOME, URE?A, RESPALDO BETHEL	0		5,138,091.23	0.00	0.00	0.00	5,138,091.23	0.00	5,138,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,138,091.23
01	0063		CONST. DE CONTENES SECTOR LOS PRADOS DE SAN FELIPE	0		5,410,485.65	0.00	0.00	0.00	5,410,485.65	-5,410,485.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0064		CONST. DE CONTENES Y BADENES SECTOR CANAAN I, VILLA MELLA	0		2,708,147.50	0.00	0.00	0.00	2,708,147.50	0.00	2,708,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,147.50
01	0065		CONST. DE CONTENES Y BADENES SECTOR LIBERTAD Y EL PROGRESO, SABANA PERDIDA	0		1,121,594.79	0.00	0.00	0.00	1,121,594.79	0.00	1,121,594.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,594.79
01	0066		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL HORNILLO, EL MAMEY, VILLA MELLA	0		3,247,253.85	0.00	0.00	0.00	3,247,253.85	-3,247,253.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0067		CONST. DE PEATONAL SECTOR EL FUNDO, PROXIMO AL CEMENTERIO VILLA VERDE, VILLA MELLA	0		1,691,797.90	0.00	0.00	0.00	1,691,797.90	0.00	1,691,797.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,797.90
01	0068		CONST. DE ACERAS Y CONTENES RESIDENCIAL SARAH GABRIELA, VILLA MELLA	0		4,160,618.14	0.00	0.00	0.00	4,160,618.14	0.00	4,160,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160,618.14
01	0069		CONST. DE ACERAS Y CONTENES SECTOR PEA? GOMEZ, VILLA MELLA	0		3,851,922.54	0.00	0.00	0.00	3,851,922.54	0.00	3,851,922.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,922.54
01	0070		CONST. DE CONTENES Y BADENES SECTOR BRISAS DE LOS PALMARES, SABANA PERDIDA	0		3,137,393.30	0.00	0.00	0.00	3,137,393.30	0.00	3,137,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,393.30
01	0071		CONST. DE PEATONALES, SECTOR BARRIO NUEVO, DETRAS DE: MULTIUSO, SABANA PERDIDA	0		4,350,573.07	0.00	0.00	0.00	4,350,573.07	0.00	4,350,573.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350,573.07

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
01	0072		CONST. DE BADENES CALLE PRIVADA, SECTOR LA BARQUITA VIEJA, SABANA PERDIDA.	0		511,268.46	0.00	0.00	0.00	511,268.46	0.00	511,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,268.46
01	0073		CONST. DE PARQUFOS HARAS NACIONALES, PROXIMO AL POZO NO 2 SAN FELIPES	0		1,338,137.29	0.00	0.00	0.00	1,338,137.29	0.00	1,338,137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,137.29
01	0074		CONST. DE ACERAS, CONTENES Y BADENES PROYECTO JUAN BOSCH, GUARICANOS	0		5,060,263.45	0.00	0.00	0.00	5,060,263.45	-5,060,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0075		CONST. DE ACERAS Y CONTENES, CALLE LEIGINO MARTINEZ, CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL SARAH GABRIELA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,979.29	3,434,979.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434,979.29
01	0076		CONST. CONTENES Y BADENES, CALLE 26, SCTOR CARI OS ALVAREZ, VILLA MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,043.23	1,207,043.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,043.23
01	0077		CONST. DE CONTENES Y BADENES CALLE LOS CLETOS, SAN FELIPE APORTEL Y 31 VILLA MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,299.17	2,130,299.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,299.17
01	0078		CONST. DE CONTENES Y BADENES, CALLE CAÑALEJOS, 31 SECTOR LAS FLORES, VILLA MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501,231.27	4,501,231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,501,231.27
01	0079		CONST. DE CONTENES Y BADENES SECTOR PONCE, LOS GUARICANOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,703.79	5,791,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791,703.79
01	0080		CONST. ACFRAS Y CONTENES CALLE AMRITZA ROCHA, SECTOR JUAN BOSCH 2DO. LOS CASABES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,495.88	569,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,495.88
01	0081		CONST. ACFRAS Y CONTENES BARRIO KILOMBO, HARAS NACIONALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,101.61	2,636,101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636,101.61
01	0082		CONST. BADENES, DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00
01	0083		CONST. DE PEATONALES PASEO A1, A4, B2, B1, C2, B10, SECTOR LOTES Y SERVICIOS 1, SABANA PERDIDA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,668.01	5,003,668.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003,668.01
01	0084		CONST. ACERAS Y CONTENES PROYECTO JUAN BOSCH, LOS GUARICANOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0085		CONST. ACERAS Y CONTENES SECTOR BRISAS DEL ESTE, SABANA PERDIDA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087,979.47	4,087,979.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087,979.47
01	0086		CONST. ACFRAS Y CONTENES SECTOR LA PIPIOTA, SABANA PERDIDA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
01	0087		TERMINACION DE CONST. Y ARREGLO DE PEATONALES PASEO B2 ADYACENTES Y PASEO B2 OPUESTO, SECTOR LOTES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,273.77	989,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,273.77
01	0088		REMOZAMIENTO DE ACERAS Y CONTENES EN LA ISLETA CENTRAL DESDE EL PUENTE BUENA VISTA 1, URB. HERMANAS M	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219,760.81	14,219,760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219,760.81
			Proyecto 02			15,666,666.66	0.00	0.00	0.00	15,666,666.66	3,500,000.00	19,166,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166,666.66
02	0051		ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES SECTOR VILLA BLANCA 2DO, SABANA PERDIDA.	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
02	0052		ARREGLO DE PEATONES EN EL SECTOR LOTES Y SERVICIOS, SABANA PERDIDA	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
02	0053		ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES PARAISO II DEL LICEY, ZONA RURAL	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	0054		ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR COLINAS DEL MARAYON, SABANA PERDIDA	1		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 03			3,401,036.84	0.00	0.00	0.00	3,401,036.84	0.00	3,401,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401,036.84
03	0051		CONST. DE CANCHA SECTOR CASA VIEJA VILLA MELLA	0		1,387,413.30	0.00	0.00	0.00	1,387,413.30	0.00	1,387,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,413.30
03	0052		TERMINACION DE CONST. DE CANCHA SECTOR VILLA PROGRESO, ZONA RURAL	0		2,013,623.54	0.00	0.00	0.00	2,013,623.54	0.00	2,013,623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013,623.54
			Proyecto 04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.94	856,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.94
04	0051		RECONSTRUCCION DE CANCHAS DE BASKETBALL. SECTOR CEUTA, VILLA MELLA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.94	856,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,355.94
			Proyecto 05			3,160,302.52	0.00	0.00	0.00	3,160,302.52	0.00	3,160,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,302.52
05	0051		CONST. DE PARQUE PASEO B2. SECTOR LOTES Y SERVICIOS. SABANA PERDIDA.	0		3,160,302.52	0.00	0.00	0.00	3,160,302.52	0.00	3,160,302.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160,302.52
			Proyecto 07			39,516,224.30	0.00	0.00	0.00	39,516,224.30	0.00	39,516,224.30	1,804,700.16	0.00	1,804,700.16	0.00	1,804,700.16	37,711,524.14
07	0051		CONST. DE ESCUELA O LOCAL PARA IMPARTIR TALLERES SECTOR MATA LOS INDIOS, VILLA MELLA.	1		4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
07	0052		CONST. DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA CARMELA VILLA MELLA	1		4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
07	0053		CONST. DE IGLESIA EN EL SECTO EL CACIQUE I. LOS PLATANITOS, VILLA MELLA.	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
07	0054		CONTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR BUENA VISTA SEGUNDA, VILLA MELLA	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07	0055		TERMINACION DE CONST. DE FUNERARIA LA ESPERANZA GUARICANOS	0		14,775,877.45	0.00	0.00	0.00	14,775,877.45	0.00	14,775,877.45	1,804,700.16	0.00	1,804,700.16	0.00	1,804,700.16	12,971,177.29
07	0056		CONST. DE CAPILLA SIERRA PRIETA, ZONA RURAL	0		4,657,013.52	0.00	0.00	0.00	4,657,013.52	0.00	4,657,013.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,657,013.52
07	0057		TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL COMUNIDAD HIGUERO LOS MAMEYES, ZONA RURAL.	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			Proyecto 08			1,255,300.00	0.00	0.00	0.00	1,255,300.00	0.00	1,255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,300.00
08	0051		REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL SECTOR VILLA MORADA, SABANA PERDIDA	0		1,255,300.00	0.00	0.00	0.00	1,255,300.00	0.00	1,255,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,300.00
			Proyecto 14			10,156,603.61	0.00	0.00	0.00	10,156,603.61	0.00	10,156,603.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156,603.61
14	0051		REPARACION DEL EDIFICIO DE BOMBEROS AV HERMANAS S MIRABAL (PUNTA), VILLA MELLA	0		10,156,603.61	0.00	0.00	0.00	10,156,603.61	0.00	10,156,603.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,156,603.61
			Proyecto 19			4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
19	0051		CONST. DE VIVIENDA SECTOR CERROS DEL PARQUE. GUARICANOS.	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33
			Proyecto 21			4,915,598.35	0.00	0.00	0.00	4,915,598.35	1,619,121.81	6,534,720.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,534,720.16
21	0051		CONST. DE 2 POZOS FIL TRANTFS SECTOR RESTAURACION SABANA PERDIDA	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	0.00	4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO NORTE
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7|0|3|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
21	0052		SOLUCION DEL DRENAJE SECTOR LOS COORDINADORES, SABANA PERDIDA	0		332,265.02	0.00	0.00	0.00	332,265.02	0.00	332,265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,265.02
21	0053		CONST. DE ALCANTARILLA Y REGISTRO, SECTOR LAS 5 ESQUINAS PROXIMO AL TROPICO, LOS GUARICANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,121.81	1,619,121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,121.81
			Proyecto 23			4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	2,160,014.06	6,743,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743,347.39
23	0051		ELECTRIFICACION EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA.	1		4,583,333.33	0.00	0.00	0.00	4,583,333.33	2,160,014.06	6,743,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743,347.39
			Proyecto 24			8,261,028.38	0.00	0.00	0.00	8,261,028.38	3,000,000.00	11,261,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,261,028.38
24	0051		CONST. DE ENCAJONAMIENTO DE CA?ADA CALLE JOSE FRANCISCO BRAZOBAN, SECTOR SANTA CRUZ	0		3,861,028.38	0.00	0.00	0.00	3,861,028.38	0.00	3,861,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861,028.38
24	0052		CONST. DE ALCANTARILLA DE CA?ADA EN EL SECTOR PONCE, GUARICANO	1		4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00
			Proyecto 25			7,543,333.33	0.00	0.00	0.00	7,543,333.33	0.00	7,543,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,333.33
25	0051		SANEAMIENTO DE LA CA?ADA EN EL SECTOR LOS CHARLECITOS, GUARICANO	1		7,543,333.33	0.00	0.00	0.00	7,543,333.33	0.00	7,543,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543,333.33
25	0052		SANEAMIENTO DE CA?ADA SECTOR EL HOYO, MILLONCITO II, SABANA PERDIDA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						194,999,999.96	0.00	0.00	0.00	194,999,999.96	46,402,512.41	241,402,512.37	1,804,700.16	0.00	1,804,700.16	0.00	1,804,700.16	239,597,812.21


 JOSEFINA MEDINA S.
 Preparado por


 LIC. JUAN RAFAEL VENTURA MATOS
 Revisado por


 BETTY GERÓNIMO SANTANA
 Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)