

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 4**

| Códigos | | | Denominación | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 01 | | | 83,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000,000.00 | 19,602,211.73 | 102,602,211.73 | 160,880.31 | 0.00 | 160,880.31 | 0.00 | 160,880.31 | 102,441,331.42 |
| 01 | 0051 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VERDE | 1 | | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | -1,616,805.58 | 4,383,194.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,383,194.42 |
| 01 | 0052 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RES. DON ANTONIO | 1 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | -2,419,998.66 | 10,580,001.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,580,001.34 |
| 01 | 0053 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NONON DIAZ | 1 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | -2,766,205.82 | 10,233,794.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,233,794.18 |
| 01 | 0054 | | ACERAS Y CONTENES LA ESTANCIA, LA ISLITA, LA HERRADURA | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0055 | | ACERAS Y CONTENES LAS PRADERAS DE BARRIO LINDO | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0056 | | ACERAS Y CONTENES LOS SOLARES DE LA HERRADURA | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0057 | | CALLES JARDINES DE LA INFANCIA, 2DA ETAPA, REPARTO PERALTA | 0 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0058 | | PEATON #2 NUÑEZ DE CACERES, BUENA VISTA | 0 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0059 | | PUNTE PEATONAL VUELTA LARGA QUE CONECTA A LA CALLE 13 DE LOS SALADO VIEJOS | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | -300,000.00 | 9,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,700,000.00 |
| 01 | 0060 | | SEÑALIZACION VERTICAL DEL ENSANCHE LIBERTAD | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0061 | | MURO GAVIONES VUELTA LARGA, DOBLE VIA | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 0062 | | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON FONDO DE LA PRESIDENCIA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,705,221.79 | 12,705,221.79 | 160,880.31 | 0.00 | 160,880.31 | 0.00 | 160,880.31 | 12,544,341.48 |
| 01 | 0063 | | CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES EN VARIOS SECTORES | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 01 | 0064 | | ASFALTO Y BACHEO DE CALLES EN VARIOS SECTORES | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| | | | Proyecto 02 | | | 78,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,700,000.00 | -78,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0051 | | ARREGLO DE CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, LA HERRADURA | 0 | | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | -9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0052 | | ARREGLO DE CALLEJON DE LOS JENGIBRES, EL PAPAYO, LA CEBITA | 0 | | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700,000.00 | -6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0053 | | ARREGLO DE CALLES CERROS DE LA VICTORIA, PEKIN | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0054 | | ARREGLO DE CALLES COLINAS UNIVERSITARIA (DETRÁS DE LA UASD) | 0 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | -13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 0055 | | ARREGLO AV. VILLA LIBERACION 2DA ETAPA | 0 | | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 03 | | | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | -75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0051 | | TECHADO CANCHA BELLA VISTA | 0 | | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | -25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|1|2|4**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 03 | 0052 | | TECHADO RAFEY | 0 | | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | -25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 0053 | | TECHADO YAGUITA DE PASTOR | 0 | | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | -25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 04 | | | 31,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | 12,152,878.41 | 43,152,878.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,152,878.41 |
| 04 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE CANCHA HATO MAYOR | 1 | | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | -3,847,121.59 | 18,152,878.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,152,878.41 |
| 04 | 0052 | | RECONSTRUCCION DE CANCHA BARRIO LA TABACALERA | 0 | | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | -9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 0053 | | RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| | | | Proyecto 05 | | | 128,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000,000.00 | -98,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 05 | 0051 | | PARQUE ALTOS DE RAFEY | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0052 | | PARQUE BARRIO LIBERTAD, CALLE 2 | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0053 | | PARQUE BARRIO LIBERTAD, CALLE 4 | 0 | | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | -7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0054 | | PARQUE DON ESMERALDO FERNANDEZ, EL EMBRUJO 1 | 0 | | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | -28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0055 | | PARQUE INFANTIL HABITACIONAL LAS CHARGAS | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0056 | | PARQUE LA ROSA (LA TERRAZA) | 0 | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | -12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0057 | | PARQUE LOS JAZMINES (AL LADO DEL TECHADO DE PEKIN) | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0058 | | PARQUE VILLA OLGA | 0 | | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 0059 | | CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO, REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE PARQUES | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| | | | Proyecto 06 | | | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | -16,277,342.67 | 10,722,657.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,657.33 |
| 06 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE PARQUE, JARDINES DEL YAQUE | 1 | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | -1,277,342.67 | 10,722,657.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,722,657.33 |
| 06 | 0052 | | REMOZAMIENTO DE PARQUE DEL INVI | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 07 | | | 81,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000,000.00 | -55,807,119.97 | 25,092,880.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,092,880.03 |
| 07 | 0051 | | CONSTRUCCION DE CASA CLUB VISTA LINDA | 1 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -947,276.12 | 14,052,723.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,052,723.88 |
| 07 | 0052 | | CONSTRUCCION DE CASA CLUB JARDINES DEL OESTE | 1 | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | -959,843.85 | 11,040,156.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,040,156.15 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION **7|1|2|4**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|---|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 07 | 0053 | | CASA CLUB ALTOS DE RAFEY | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0054 | | CASA CLUB JV LOS GUANDULES (JUNTA DE VECINOS LOS GUANDULES) | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0055 | | CASA CLUB Y CANCHA LAS PALMAS, MONTE ADENTRO | 0 | | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | -16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 | 0056 | | IGLESIA SAN JOSE, LA CUMBRE DE JUAN VERAS | 0 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | -13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 08 | | | 46,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | 45,349,078.71 | 91,349,078.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,349,078.71 |
| 08 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE CAPILLA, LOS PEREZ DE GURABO | 1 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | -1,855,334.52 | 8,144,665.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,144,665.48 |
| 08 | 0052 | | REMOZAMIENTO DE CASA CLUB LA TERREZA | 1 | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 470,335.29 | 20,470,335.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,470,335.29 |
| 08 | 0053 | | REMOZAMIENTO DE CASA CLUB DON NICALAS, LA OTRA BANDA | 1 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -265,922.06 | 7,734,077.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,734,077.94 |
| 08 | 0054 | | VERJA Y REMOZAMIENTO DE CASA CLUB EMBRUJO III | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 0055 | | CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE TECHADOS | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 08 | 0056 | | CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTO DE CASA CLUB | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| | | | Proyecto 11 | | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 4,469,292.65 | 4,469,292.65 | 0.00 | 4,469,292.65 | 15,530,707.35 |
| 11 | 0051 | | EMBELLECIMIENTO ENTRADA A BELLA VISTA | 0 | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0052 | | EMBELLECIMIENTO DE REATAS, CALLES, PLAZAS Y PINTURA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 4,469,292.65 | 4,469,292.65 | 0.00 | 4,469,292.65 | 15,530,707.35 |
| | | | Proyecto 14 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 14 | 0051 | | REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| | | | Proyecto 17 | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -930,000.00 | 4,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070,000.00 |
| 17 | 0051 | | PARADA DE MOTOCONCHO BARRIO ZAIDA, LOS SANTOS | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -930,000.00 | 4,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,070,000.00 |
| | | | Proyecto 18 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,230,000.00 | 31,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,230,000.00 |
| 18 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE MERCADOS | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,230,000.00 | 31,230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,230,000.00 |
| | | | Proyecto 21 | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 0051 | | PROYECTO LIMPIEZA DE IMBORNALES (DRENAJE PLUVIAL) | 0 | | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | -6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|--|-----|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 21 | 0052 | | SOLUCION PLUVIAL, CALLE VUELTA LARGA ESQ. CALLE 3 | 0 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 23 | | | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | 10,500,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 23 | 0051 | | SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD | 0 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | -3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0052 | | COLOCACION DE LAMPARAS, ILUMINACION DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS | 0 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0053 | | INSTALACIONES, COLOCACION DE REDES ELECTRICAS | 0 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 0054 | | INSTALACIONES DE ILUMINACION Y LAMPARA EN CALLES AVENIDAS, CANCHAS Y PARQUES | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| | | | Proyecto 24 | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 0051 | | LIMPIEZA DE CAÑADAS | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 599,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,200,000.00 | -200,980,293.79 | 398,219,706.21 | 160,880.31 | 4,469,292.65 | 4,630,172.96 | 0.00 | 4,630,172.96 | 393,589,533.25 |



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)