

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Códigos              |      |      | Denominación                             | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año  |                      |                     | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|--|-----|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Prog                 | Obra | SNIP |  |     |               |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones       | Vigente             | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha |   |                      |                         |
| 1                    | 2    | 3    | 4  | 5   | 6             | 7                      | 8                                     | 9                      | 10                  | 11                  | 12                   | 13                  | 14                              | 15                     | 16 = 15 + 14                | 17  | 18 = 9 + 17          | 19 = 7 - 8              |
|                      |      |      | <b>Proyecto 01</b>                       |     |               | <b>2,500,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>2,500,000.00</b> | <b>-657,000.00</b>   | <b>1,843,000.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>1,843,000.00</b>     |
| 01                   | 0051 |      | CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES EN EL  |     |               | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | -1,157,000.00        | 843,000.00          | 668,581.49                      | 174,417.00             | 842,998.49                  | 0.00  | 842,998.49           | 1.51                    |
| 01                   | 0052 |      | CONSTRUCCI?N DE 6 BADENES EN EL MUNICIPI |     |               | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 500,000.00           | 1,000,000.00        | 961,460.00                      | 32,000.00              | 993,460.00                  | 0.00  | 993,460.00           | 6,540.00                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 05</b>                       |     |               | <b>1,400,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,400,000.00</b> | <b>-1,389,000.00</b> | <b>11,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>11,000.00</b>        |
| 05                   | 0051 |      | CONSTRUCCI?N DE BOULEVAR(100 MTS CUADRAD |     |               | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | -899,000.00          | 1,000.00            | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00  | 0.00                 | 1,000.00                |
| 05                   | 0052 |      | CONSTRUCCI?N DE AREA PERIMETRAL EN EL PA |     |               | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | -490,000.00          | 10,000.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00  | 0.00                 | 10,000.00               |
|                      |      |      | <b>Proyecto 06</b>                       |     |               | <b>1,150,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,150,000.00</b> | <b>-1,115,000.00</b> | <b>35,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>35,000.00</b>        |
| 06                   | 0051 |      | REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE MAJEN - LAS M |     |               | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | -470,000.00          | 30,000.00           | 14,500.00                       | 11,000.00              | 25,500.00                   | 0.00  | 25,500.00            | 4,500.00                |
| 06                   | 0052 |      | RATIFICACION DE PARQUE INFANTIL - LA VIV |     |               | 650,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 650,000.00          | -645,000.00          | 5,000.00            | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00  | 0.00                 | 5,000.00                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 07</b>                       |     |               | <b>1,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,000,000.00</b> | <b>-750,000.00</b>   | <b>250,000.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>250,000.00</b>       |
| 07                   | 0051 |      | CONSTRUCCI?N DE CLUB Y CULTURA (250MTS C |     |               | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -750,000.00          | 250,000.00          | 140,815.60                      | 100,000.00             | 240,815.60                  | 0.00  | 240,815.60           | 9,184.40                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 15</b>                       |     |               | <b>350,000.00</b>      | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>350,000.00</b>   | <b>-143,900.00</b>   | <b>206,100.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>206,100.00</b>       |
| 15                   | 0051 |      | CONSTRUCCI?N DE 25 NICHOS EN EL CEMENTER |     |               | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | -143,900.00          | 206,100.00          | 74,976.86                       | 123,600.36             | 198,577.22                  | 0.00  | 198,577.22           | 7,522.78                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 21</b>                       |     |               | <b>400,000.00</b>      | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>400,000.00</b>   | <b>-300,000.00</b>   | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>       |
| 21                   | 0051 |      | CONSTRUCCI?N DRENAJE PLUVIAL - VIVIENDA  |     |               | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | -300,000.00          | 100,000.00          | 0.00                            | 91,663.57              | 91,663.57                   | 0.00  | 91,663.57            | 8,336.43                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 22</b>                       |     |               | <b>600,000.00</b>      | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>600,000.00</b>   | <b>536,105.91</b>    | <b>1,136,105.91</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>1,136,105.91</b>     |
| 22                   | 0051 |      | LIMPIEZA DE DRENAJE, CAMINOS Y CA?ADAS E |     |               | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 536,105.91           | 1,136,105.91        | 930,053.45                      | 205,400.00             | 1,135,453.45                | 0.00  | 1,135,453.45         | 652.46                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |      |      |  |     |               | <b>7,400,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>7,400,000.00</b> | <b>-3,818,794.09</b> | <b>3,581,205.91</b> | <b>2,790,387.40</b>             | <b>738,080.93</b>      | <b>3,528,468.33</b>         | <b>0.00</b>                                     | <b>3,528,468.33</b>  | <b>52,737.58</b>        |

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Códigos              |      |      | Denominación                             | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año  |                      |                     | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|--|-----|---------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Prog                 | Obra | SNIP |  |     |               |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones       | Vigente             | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha |   |                      |                         |
| 1                    | 2    | 3    | 4  | 5   | 6             | 7                      | 8                                     | 9                      | 10                  | 11                  | 12                   | 13                  | 14                              | 15                     | 16 = 15 + 14                | 17  | 18 = 9 + 17          | 19 = 7 - 8              |
|                      |      |      | <b>Proyecto 01</b>                       |     |               | <b>2,500,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>2,500,000.00</b> | <b>-657,000.00</b>   | <b>1,843,000.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>1,843,000.00</b>     |
| 01                   | 0051 |      | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL  |     |               | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | -1,157,000.00        | 843,000.00          | 668,581.49                      | 174,417.00             | 842,998.49                  | 0.00  | 842,998.49           | 1.51                    |
| 01                   | 0052 |      | CONSTRUCCION DE 6 BADENES EN EL MUNICIPI |     |               | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 500,000.00           | 1,000,000.00        | 961,460.00                      | 32,000.00              | 993,460.00                  | 0.00  | 993,460.00           | 6,540.00                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 05</b>                       |     |               | <b>1,400,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,400,000.00</b> | <b>-1,389,000.00</b> | <b>11,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>11,000.00</b>        |
| 05                   | 0051 |      | CONSTRUCCION DE BOULEVAR(100 MTS CUADRAD |     |               | 900,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 900,000.00          | -899,000.00          | 1,000.00            | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00  | 0.00                 | 1,000.00                |
| 05                   | 0052 |      | CONSTRUCCION DE AREA PERIMETRAL EN EL PA |     |               | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | -490,000.00          | 10,000.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00  | 0.00                 | 10,000.00               |
|                      |      |      | <b>Proyecto 06</b>                       |     |               | <b>1,150,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,150,000.00</b> | <b>-1,115,000.00</b> | <b>35,000.00</b>    | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>35,000.00</b>        |
| 06                   | 0051 |      | REMOZAMIENTO DEL PARQUE DE MAJEN - LAS M |     |               | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | -470,000.00          | 30,000.00           | 14,500.00                       | 11,000.00              | 25,500.00                   | 0.00  | 25,500.00            | 4,500.00                |
| 06                   | 0052 |      | RATIFICACION DE PARQUE INFANTIL - LA VIV |     |               | 650,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 650,000.00          | -645,000.00          | 5,000.00            | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00  | 0.00                 | 5,000.00                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 07</b>                       |     |               | <b>1,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>1,000,000.00</b> | <b>-750,000.00</b>   | <b>250,000.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>250,000.00</b>       |
| 07                   | 0051 |      | CONSTRUCCION DE CLUB Y CULTURA (250MTS C |     |               | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | -750,000.00          | 250,000.00          | 140,815.60                      | 100,000.00             | 240,815.60                  | 0.00  | 240,815.60           | 9,184.40                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 15</b>                       |     |               | <b>350,000.00</b>      | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>350,000.00</b>   | <b>-143,900.00</b>   | <b>206,100.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>206,100.00</b>       |
| 15                   | 0051 |      | CONSTRUCCION DE 25 NICHOS EN EL CEMENTER |     |               | 350,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 350,000.00          | -143,900.00          | 206,100.00          | 74,976.86                       | 123,600.38             | 198,577.22                  | 0.00  | 198,577.22           | 7,522.78                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 21</b>                       |     |               | <b>400,000.00</b>      | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>400,000.00</b>   | <b>-300,000.00</b>   | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>100,000.00</b>       |
| 21                   | 0051 |      | CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL - VIVIENDA  |     |               | 400,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 400,000.00          | -300,000.00          | 100,000.00          | 0.00                            | 91,663.57              | 91,663.57                   | 0.00  | 91,663.57            | 8,336.43                |
|                      |      |      | <b>Proyecto 22</b>                       |     |               | <b>600,000.00</b>      | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>600,000.00</b>   | <b>536,105.91</b>    | <b>1,136,105.91</b> | <b>0.00</b>                     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b>          | <b>1,136,105.91</b>     |
| 22                   | 0051 |      | LIMPIEZA DE DRENAJE, CAMINOS Y CA?ADAS E |     |               | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 536,105.91           | 1,136,105.91        | 930,053.45                      | 205,400.00             | 1,135,453.45                | 0.00  | 1,135,453.45         | 652.46                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |      |      |  |     |               | <b>7,400,000.00</b>    | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>7,400,000.00</b> | <b>-3,818,794.09</b> | <b>3,581,205.91</b> | <b>2,790,387.40</b>             | <b>738,080.93</b>      | <b>3,528,468.33</b>         | <b>0.00</b>                                     | <b>3,528,468.33</b>  | <b>52,737.58</b>        |

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad y Gubernamental (DIGECOG)