

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7092 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			180,510.00	0.00	0.00	0.00	180,510.00	0.00	180,510.00	0.00	63,945.00	63,945.00	0.00	63,945.00	116,565.00
01	0051			CONSTRUCCION DE 2 POLICIAS ACOSTADOS FRENTE A LA ESCUELA LOS INDIOS	X	2	100,978.00	0.00	0.00	0.00	100,978.00	0.00	100,978.00	0.00	63,945.00	63,945.00	0.00	63,945.00	37,033.00
01	0052			CONSTRUCCION DE BADEN EN EL RODEO AMINILLA	X	2	79,532.00	0.00	0.00	0.00	79,532.00	0.00	79,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,532.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	220,000.00	530,000.00	0.00	127,879.00	127,879.00	0.00	127,879.00	402,121.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	100,000.00	320,000.00	0.00	127,879.00	127,879.00	0.00	127,879.00	192,121.00
02	0052			RELLENO DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	65,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
02	0053			BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO		2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
06	0051			REPARACIÓN DE PARQUE RECREATIVO AMINILLA		2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,552.00	300,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,552.00
07	0051			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SANGRE LINDA		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LA PIÑA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,552.00	150,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,552.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			536,704.00	0.00	0.00	0.00	536,704.00	464,561.00	1,001,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,265.00
08	0051			REPARACIÓN CLUB CULTURAL VACA GORDA	X	2	299,663.00	0.00	0.00	0.00	299,663.00	227,520.00	527,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,183.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7092 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0052			REPARACIÓN CLUB CULTURAL BUEN GUSTO	X	2	237,041.00	0.00	0.00	0.00	237,041.00	237,041.00	474,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,082.00
15				Construcción en Cementerios			495,128.00	0.00	0.00	0.00	495,128.00	0.00	495,128.00	0.00	186,719.27	186,719.27	0.00	186,719.27	308,408.73
15	0051			CONSTRUCCION DE 25 BOCA DE NICO EN CEMENTERIO NUEVO		2	495,128.00	0.00	0.00	0.00	495,128.00	0.00	495,128.00	0.00	186,719.27	186,719.27	0.00	186,719.27	308,408.73
20				Reparación de Viviendas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,077.00	52,077.00	0.00	52,077.00	147,923.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS APERSONAS DE ESCAZOS RECUROS		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,077.00	52,077.00	0.00	52,077.00	147,923.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			1,653,310.00	0.00	0.00	0.00	1,653,310.00	0.00	1,653,310.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	653,310.00
21	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL EN MATADERO NUEVO		2	1,653,310.00	0.00	0.00	0.00	1,653,310.00	0.00	1,653,310.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	653,310.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	16,941.00	16,941.00	0.00	16,941.00	38,059.00
22	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACUDUCTO Y POZOS TUBULARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	16,941.00	16,941.00	0.00	16,941.00	38,059.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	72,660.00	72,660.00	0.00	72,660.00	127,340.00
23	0051			COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	72,660.00	72,660.00	0.00	72,660.00	127,340.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			963,884.00	0.00	0.00	0.00	963,884.00	0.00	963,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,884.00
25	0051			REPARACIÓN DE CANALETAS ENCACHADA DESDE LA ESCUELA HASTA EL RIO MAGUACA LA CULATA	X	2	479,066.00	0.00	0.00	0.00	479,066.00	0.00	479,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,066.00
25	0052			REPARACION DE CANALETA DESDE EL MERCADO HASTA EL RIO TAWKE	X	2	484,818.00	0.00	0.00	0.00	484,818.00	0.00	484,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,818.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7092 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Partido

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							4,709,536.00	0.00	0.00	0.00	4,709,536.00	990,113.00	5,699,649.00	0.00	1,520,221.27	1,520,221.27	0.00	1,520,221.27	4,179,427.73

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
ALBYDA DEL R. ESPINAL
Preparado por
CONTRALORIA

Ramon Ignacio Cepeda
RAMON IGNACIO CEPEDA
Revisado por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
DE PARTIDO

Ramon Amable Peña
RAMON AMABLE PEÑA
Aprobado por
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PARTIDO
ALCALDIA
Prov. Dajabón, R.D.