



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025 ENERO-MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	REPARACION DE ACERAS Y CONETENES Y REMOZAMIENTO DE CENTRO COMUNAL	EL COPELLITO	RD\$ 1,540,000.00					SIN INICIAR
2	CONTINUACION ACERAS, CONTENES Y BADENES	CENTRO CUIDAD	RD\$ 330,000.00					SIN INICIAR
3	TECHADO CASA CLUB	LA COMPUERTA	RD\$ 806,666.66					SIN INICIAR
4	REPARACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	JUAN DE JESUS REYES	RD\$ 806,666.66	X				EN PROCESO
5	TERMINACION CENTRO COMUNAL	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00					SIN INICIAR
6	CONSTRUCCION DE CONTENES EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA	CAÑADA DE PIEDRA	RD\$ 806,666.66	X				EN PROCESO
7	COMPRA DE SILLAS Y MESAS	LOS CAJUILES	RD\$ 880,000.00					SIN INICIAR
8	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	LOS QUEMADOS	RD\$ 330,000.00					SIN INICIAR
9	CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	RES. LOS MEDICOS	RD\$ 880,000.00	X				EN PROCESO
10	ACERAS, CONTENES Y BADENES	EL SAMAN	RD\$ 550,000.00					SIN INICIAR
11	RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	VILLA BOGAERT	RD\$ 880,000.00					SIN INICIAR
12	TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES	LOS CERROS DE MAO	RD\$ 880,000.00	X				EN PROCESO
13	CONTINUACION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE DE JUNTAS DE VECINO	MARIA AUXILIADORA	RD\$ 880,000.00					SIN INICIAR
14	TERMINACION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	YERBA DE GUINEA	RD\$ 550,000.00				X	CONCLUIDA



[Handwritten Signature]


FIRMA ALCALDE

12/3/25

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	7.14%
Obras en proceso	4	28.57%
Obras pendientes	9	64.28%
TOTAL	14	100%



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 11,500.000.00	RD\$ 1,224,666.66	RD \$ 10,275,333.3	10.64%