

*Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua*

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**

**2025**

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL**

**ENERO-MARZO 2025**

(En RD\$)

OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR/SECCIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE					OBSERVACIÓN
		ASIGNADO	EJECUTADO	TERMINADA 100%	ENTRE 99% Y 80%	ENTRE 79% Y 51%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Mantenimiento de Caminos	El Barro	300,000.00	77,675.00				X		
Continuación Ampliación Acueducto	Las Cañitas	300,000.00	8,700.00				X		
Continuación Construcción Acueducto Majagual	Pie de la Loma	300,000.00	0.00					X	
Continuación Electrificación C/Progreso, Alto Velo	La Isleta y Vista al Lago	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Aceras, Contenes y Badenes (C/Sánchez con Independencia, María Trinidad Schez. con Indep.)	Mercerón, El Hato	475,000.00	0.00					X	
Mantenimiento de Caminos Las Cañitas-Naranja, Hoyo de Julián-Arroyo Seco-Mata de Naranja	Mata de Naranja	300,000.00	144,804.00				X		
Remozamiento Cancha. Barrio Nuevo	El Papayo, Barrio Nuevo	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes c/Rubén Cuevas	Los Guayacanes y Villa Progreso	475,000.00	0.00					X	
Continuación Construcción Contenes c/ Guillermina. La Bombita	La Madre y Barrio 10	493,000.00	0.00					X	
Mejoramiento Servicio de Agua Potable. Barrio Enriquillo (Tunal Abajo)	Barrio Enriquillo, (Tunal Abajo), Tunal Arriba y Barrio Brisa	475,000.00	0.00					X	
Construcción de Contenes C/Placer Bonito y C/H (Poin)	El Otro Lado y El Palmar	478,000.00	95,599.30				X		
Construcción Enramada (Gazebo)	Centro de Envejecientes (*)	150,000.00	0.00					X	
Continuación Construcción Muro de Gaviones. El Maniel	El Cerro y El Maniel	524,554.00	0.00					X	
<b>Total</b>		<b>5,220,554.00</b>	<b>326,778.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	

(\*) Obra Focalizada a Grupo Vulnerable



**Iván Aristides Medina Trinidad, M.A.**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA

7/4/2025  
FECHA



SELLO INSTITUCIÓN



# Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua



## 1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL ENERO-MARZO 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD OBRAS	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	0	0
OBRAS EN PROCESO	4	31
OBRAS PENDIENTES	9	69
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100</b>

## 2. BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
5,220,554.00	326,778.30	4,893,775.70	6

*Ivan Medina*

**Iván Arístides Medina Trinidad, M.A**  
Alcalde Municipal  
FIRMA AUTORIZADA



SELLO INSTITUCIÓN