

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7125

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			6,441,754.00	0.00	0.00	0.00	6,441,754.00	0.00	6,441,754.00	0.00	636,350.80	636,350.80	0.00	636,350.80	5,805,403.20
01	0051			Construcción de aceras y contenes En la entrada del Municipio		1	3,181,754.00	0.00	0.00	0.00	3,181,754.00	0.00	3,181,754.00	0.00	636,350.80	636,350.80	0.00	636,350.80	2,545,403.20
01	0052			Construcción de aceras y contenes, Centro	X	1	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes El Lavador	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0054			Construcción de contenes Inespre	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes La Gallera	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0056			Construcción de contenes Los Ramos	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes Los Maestros	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes Alma Rosa	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes Lomita	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0060			Construcción de aceras y contenes Barrio Nuevo	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,171,876.00	0.00	0.00	0.00	1,171,876.00	0.00	1,171,876.00	0.00	141,930.00	141,930.00	0.00	141,930.00	1,029,946.00
02	0051			Reparación de calles (bacheos) barrio oscar	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	141,930.00	141,930.00	0.00	141,930.00	108,070.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos) Barrio Salvador Rosario	X	1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053			Reparación de calles (bacheos) El Cascajal	X	1	180,938.00	0.00	0.00	0.00	180,938.00	0.00	180,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,938.00
02	0054			Reparación de calles (bacheos) El Carril	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			Reparación de calles (bacheos) La Guazuma	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			1,360,938.00	0.00	0.00	0.00	1,360,938.00	0.00	1,360,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,938.00
03	0051			Construcción play de Softball (GRADA)		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
03	0052			Construcción de Dogout techado Santa Cruz de Gato	X	1	160,938.00	0.00	0.00	0.00	160,938.00	0.00	160,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,938.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7125


Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
04	0051			Compra de maquina podadora	X	1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00
08	0051			Reparación de centros o salones comunales Padre Nuestro	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
23	0051			Colocación de lámparas (Iluminación calles) El Centro	X	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
23	0052			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Barrio Oscar	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
23	0053			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Barrio Salvador Rosario	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0054			Colocación de lámparas (Iluminación calles) El Lavador	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
23	0055			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Inespre	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0056			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Los Ramos	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0057			Colocación de lámparas (Iluminación calles) Los Jobitos	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0058			Colocación de lámparas (Iluminación calles) La Guarapa	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23	0059			Colocación de lámparas (Iluminación calles) El Cascajal	X	1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,586,566.00	0.00	0.00	0.00	1,586,566.00	0.00	1,586,566.00	0.00	233,534.36	233,534.36	0.00	233,534.36	1,353,031.64
24	0051			Construcción de Acueductos en El Junco	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00
24	0052			Construcción de Acueductos La Piscina	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00
24	0053			Construcción de Acueductos Balletero	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7125 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0054			Construcción de Acueductos y terminacion resewat Haiti chiquito	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00
24	0055			Construcción de Acueductos instalacion de tinacos y sus accesorios Los Jobitos	X	1	140,938.00	0.00	0.00	0.00	140,938.00	0.00	140,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,938.00
24	0056			Construcción de Acueductos segunda etapa La PELA Y IOS Negros	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	0.00	240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00
24	0057			Construcción de Acueductos Segunda Etapa Benerito centro	X	1	240,938.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	-240,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0058			Construccion de pozo centro de Benerito, Presupuesto Participativo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,938.00	240,938.00	0.00	233,534.36	233,534.36	0.00	233,534.36	7,403.64
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			181,876.00	0.00	0.00	0.00	181,876.00	0.00	181,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,876.00
25	0051			Reparación de acueductos El Carril	X	1	40,938.00	0.00	0.00	0.00	40,938.00	0.00	40,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,938.00
25	0052			Reparación de acueductos luminacion del Mini acueducto La Guarapa	X	1	140,938.00	0.00	0.00	0.00	140,938.00	0.00	140,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,938.00
Total General RD\$							11,913,948.00	0.00	0.00	0.00	11,913,948.00	0.00	11,913,948.00	0.00	1,011,815.16	1,011,815.16	0.00	1,011,815.16	10,902,132.84


Preparado por


Revisado por




Aprobado por

