

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2025

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION

Reporte trimestral de las ejecuciones del Presupuesto Participativo Municipal 2025 1ER TRIMESTRE

0	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				Comentario
				40%	60%	80%	100%	
L	Construcción de pozo tubular en la comunidad El Jobo, Palmarejo	El Jobo, Palmarejo	\$200,000.00					Ejecutada
!	La tarana, Trabajas de terminación de Capilla	La Tarana	\$500,000.00			*		En Proceso
3	Cancha Pata de Vaca	Pata de Vaca	\$950,000.00	*				En Proceso
1	Construcción de tres badenes, incluyendo el principal que es el badén del Maco	Los Pozos	\$200,000.00					Ejecutada
5	Parque de Antigüedades	San José	\$500,000.00					En Proceso
6	Verja del Cementerio Arroyo Blanco	Arroyo Blanco	\$700,000.00					
7	Baden que comunica el Montazo con Vallecito y otros badenes en cañadas	El Montazo	\$250,000.00					
8	Construcción de aceras, contenes y badenes del barrio Naranjo Chino	Barrio Naranjo Chino	\$200,000.00					
9	Barrio John Luis, Junta de vecinos Rosa Caba, Construcción de aceras y contenes	Barrio John Luis, detrás del cementerio	\$500,00.00					
.0	Cementerio de Cercadillo	Cercadillo	\$700,000.00					
1	Terminación del tejado del Cementerio Piedra Blanca	Piedra Blanca	\$500,000.00					
	2.0.100	TOTAL	\$5,000,000.00					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025 1ER TRIMESTRE

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	2	18.18%
OBRAS EN PROCESO	3	27.27%
OBRAS PENDIENTES	6	54.55%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2025

FONDO DE DIPONIBILIDAD	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
FINANCIERA RD\$		4,600,000.00	8%
E 000 000 00	400,000.00	4,000,000.00	