

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7357** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Gina**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	574,823.00	574,823.00	0.00	574,823.00	1,836,677.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes en arrollo rico	X	1	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00	143,500.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en la Culebra	X	1	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	220,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en Pueblo nuevo	X	2	510,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en calle Duarte	X	2	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	124,321.00	124,321.00	0.00	124,321.00	310,679.00
01	0055			Construcción de badenes en el Municipio		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	45,000.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en pueblo nuevo		2	176,500.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en barrio Duarte		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	219,002.00	219,002.00	0.00	219,002.00	30,998.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes Barrio los Guandules		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0059			Construcción de aceras y contenes en Las Madres		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
02	0051			Reparación de calles y camino vecinal en arrollo rico (Bacheo)	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0052			Reparación de calles (bacheos) en la Culebra	X	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
02	0053			Reparación de calles (bacheos) en pueblo nuevo	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
02	0054			Reparación de calles (bacheos) en los Guandules	X	2	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
02	0055			Reparación de calles (bacheos) en las Madres	X	2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
06	0051			Reparación de parques Embellecimiento		2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7357

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Gina

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
14				Reparación Edificaciones Municipales			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
14	0051			Reparación de palacio municipal		1	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
15				Construcción en Cementerios			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
15	0051			Construcción de nichos en cementerio Municipal		2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
16				Reparación en Cementerios			80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
16	0051			Reparación de cementerios en la Comunidad		2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
20				Reparación de Viviendas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
20	0051			Reparación de viviendas en la culebra	X	2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
20	0052			Reparación de viviendas en Pueblo Nuevo	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20	0053			Reparación de viviendas en el Municipio		2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
23	0051			Instalación alambros de redes eléctricas y reparaciones		2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
25	0051			Saneamiento y Acondicionamiento de cañada en arrollo rico	X	1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
25	0052			Saneamiento y acondicionamiento de cañadas en la Culebra	X	2	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
25	0053			Reparación de obras Hidráulicas y sanitarias		2	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
Total General RD\$							3,491,500.00	0.00	0.00	0.00	3,491,500.00	0.00	3,491,500.00	0.00	574,823.00	574,823.00	0.00	574,823.00	2,916,677.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por